

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



Spolufinancováno
Evropskou unií



ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

Stavba: „Kanalizace a ČOV Dřetovice“
Pořadové číslo KD: 31
Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1
Místo: Dřetovice
Dne: 28.11. 2024

Předmět jednání	1.1 Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby			
Podklady	1.2 Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Hana Horká	Starostka Dřetovice	starosta@obecdřetovice	602326298
	Vojtěch Horký	Místostarosta	mistostarosta@obecdřetovice.cz	721133588
	R.Novotný	Tech. Obec		
	J.Doksanský	Poradce obce	josefdoksansky@seznam.cz	724372182
	Ing. O.Perlinger	Dekonta.AD	perlinger@dekonta.cz	608800672
	Ing.T.Hnátková,Ph	Dekonta AD	hnatkova@dekonta.cz	724393793
	R.Novotný	Tech obec		
	Ing.J.Kršňák	Dekonta AD	krsnakj@seznam.cz	737626762
	Ing.O.Otta	Telmont	otta@telmont-nbk.cz	603244627
	Ing.Jiří Kuba	TDI	Ekos.kuba@seznam.cz	603466199
	J.Doksanský	TDI	aterescz@seznam.cz	724372182
	M.Tesař	TDI	Ateres.provoz@seznam.cz	602800607
	Ing.J.Kouba	KOOBOZP	stavbyhana@gmail.cz	777 333926
	Ing.T.Hlavatý	Admin	Hlavaty.sumava@gmail.com	731530258
	Mgr.L.Dalihodová	Pr.zástupce obce	dalihodova@advokancelar.cz	606777330
	Ing.I.Zeman	Zhotovitel VPK	zeman@vpksuchy.cz	736536749
	L.Kopp	Zhotovitel VPK	koop@vpksuchy.cz	731938796
	F.Takacs	Zhotovitel VPK	takacs@vpksuchy.cz	
	Ing.LKrizkovsky	Zhotovitel Geosan	lkrizkovsky@ggcz.eu	737255697
	Ing.T. Hloušek	SVAS	Tomas.hlousek@svas.cz	724787338
	Bc.V.Dragoun	SVAS	Vladimir.dragoun@svas.cz	602662436

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů

47. Zhotovitel předložil seznam schválených změn zástupcem AD (změny provedeny na trase kan. potrubí a šachet z důvodu zabránění kolizím ze stávajícím vodovod. potrubím a jiných sítí.-viz příloha zápisu.

48. Zástupci AD a TDS odsouhlasily ZL č.2 . na záměnu bet. šachet za plast (TEGRA 600).-v místech, kde je malý prostor, popř. je nutnost se vyhnout stávajícím sítím.-Proběhlo a odsouhlaseno.-Trvá

49. Bylo projednáno na žádost investora, že zhotovitel bude zasílat obci plánované práce min. 10 dnů předem .z důvodu lepší informovanosti občanů. -informovanost Probíhá průběžně.-Úkol stálý- Trvá

50. Byla projednána změna dimenze potrubí kan. přípojky u čp.5 z DN150 na DN200.

51. Byla projednána změna dimenze potrubí kan. přípojky z DN150 na DN200. (10 byt. jednotek +6)-bude prověřeno-**Provedeno**

52. Bylo projednáno, že zástupce investora prověří provedení kan. přípojek u pč.74/50 ,100/55-na žádost investora zhotovitel vyhodí odbočky a zazátkuje je. - **Provedeno**

53. Dne 25.1.2024. proběhlo jednání se zástupci KSUS skrze provedení propustku na KSUS komunikaci.-**Proběhlo**

:projednané body:-Bude předloženo (paní. Balážov KSUS).

- Zhotovitel zažádá zástupce KSUS o zvláštní užívání následně + požádání o DIO. - Zástupci KSUS zašle vyjádření + seznam podmínek -(bude přidáno přílohou v zápise z KD).-Předloženo (Stoka M+Stoka J).-**Proběhlo**

54. Bylo projednáno záměna bet. šachet za plast na stoce -Stoka M ,Š5

55. Bylo projednáno posunutí pozice čerpac. stanice+ gravitační řád se prodlouží do ČS1 a výtlač bude o to zkrácen v rámci pozemků obce.

56. Přípojka NN -ověřit projekt +přípojná místa,ČOV+ČS1, ověřeno AD zašle podklady pro realizaci.-**Bylo zasláno**

57. Zhotovitel vznesl požadavek na ověření podmínek ke kolaudaci co se týče tlakových zkoušek .ověření možnosti (vodu zaměnit za vzduch)-TDI ověří.-**Ověřeno-(mohou být provedeny oba způsoby zkoušek).**

58. Bylo projednáno, že AD zašle návrh podepření jeřáb. zástupcům AD ke schválení.

Zhotovitel zašle AD TDS zamyšleno mechanizace nutnou k provedení podklady na zatížení mostku pro realizace ČS1 a ČOV-V řešení-Trvá-Termín do 30.4.2024.-Trvá .

(podklady pro zajištění příjezd. cesty byly zaslány)-bude provedeno nacenění.-Trvá

Od 15.7.2024 návoz panelů 15-16-17.7. provedení zajištění příjezd cesty-Provedeno (byl zaslán plán zástupcům povodí).-Proběhlo

59. Bylo projednáno u čp.18 reviz. šachta -bude z duvodu kolize se stavajicim inženýrským sítím posunuta blíže k hlav. řadu-Provádí se -v obdobných případech bude řešeno stejně.

60. Bylo projednáno, že zhotovitel předloží vícepráce -bude předkládáno průběžně během stavby.-Provádí se.ke dnešnímu dni je evidováno-**Viz příloha zápisu-Předloženo**

61. Bylo projednáno upozornění zhotovitele na stoce M dochází k souběhu se stávajícím plynovodem ,bude řešeno chráničkou-odsouhlaseno zástupci plynáren-po provedení.-

Proověřeno, schváleno

62. Bylo projednáno u čp.30 přípojka bude provedena ze stoky A dle původ PD.-**Provedeno**

63. Stoka H Š9-Š11-bylo vyřezáno (bet+ armatura) -po položení bude dáno do původ stavu.

64. Bylo projednáno započatí tlakových zkoušek stoka H Š1-Š5. Protokoly ze zkoušek budou průběžně zasílány a komplet bude pak přílohou předávacích dokumentů stavby .-Provádí se-(zhotovitel předem vyzve zástupce TDI k přítomnosti zkoušek)-Probíhá****

65. Bylo projednáno ,že u čp. 141 (Odvárka) bude ověřena kan . přípoj. na žádost investora bude ze strany AD reagováno-Bylo reagováno. Dále u čp.128 (za autoservisem) zhotovitel vše uvede do původ stavu.-V řešení-Bylo projednáno ,že u čp.128 bude provedena tlaková zkouška na přípojce (z důvodu ujištění ,že je vše v pořádku).-provedeno chybí tlak. zkouška (tlak zkouška bude provedena+ proběhne geodet. zaměření) - Proběhlo zaměření- Trvá-Bude ověřeno provedení tlak zkoušky-**Projednáno**
66. Bylo projednáno se zástupci KSUS,že na Stoce M schválení provedení chráničky -viz samostat. zápis.-**Schváleno,Provedeno**,
67. Zhotovitel upozornil na nutnost posunutí kan. přípojky u p.č.74/56,74/55 z důvodu zachování grav . přípoj. (spád).-**Provedeno**
68. Bylo projednáno u čp.31 na žádost investora zhotovitel provede kan . přípoj. navíc pro další nemovitost.-**Provedeno**
69. Bylo projednáno se zástupci AD, že na řadu AO -Š1 bude šoupě- (uzávěr) ->směr na výtok septiku.-odtok bude zachován
70. Bylo projednáno, že zhotovitel provede kompletní úklidy komunikací využívaných stavbou.(zametení ,vysbírání odpadků po stavbě+ zbytky staveb mat.+ dosypaní výtluků v komunikaci (polní cesta za kostelem směr depo).-Zástupce obce s touto plánovanou úpravou cesty obeznámí majitele pozemku.-Úkol stálý -provádět průběžně-**Provedeno**
71. Bylo projednáno, odsouhlasení soupisu prací zástupci TDS ,Telmont soupisu prací.
72. Zhotovitel oznámil předpoklad zahájení prací na ČOV-Květen 2024.-zástupce TDI zašle oznámení o zahájení prací na ČOV.-**Provedeno**
73. Zhotovitel oznámil předpoklad ukončení staveb prací na přípoj. v místě Višňovka -konec Dubna.-**Provedeno**
74. Zhotovitel předložil termín k možnému provádění jiných prací (mimo pokládku kan.) a to je možné pouze v čase od 2.4.2024 do 20.5.2024.-Nutno dodržet!- (škola p.č. 446/2)-**Trvá**
75. Bylo projednáno provedení kan. přípoj u čp.5 -realizace kan. přípoj bude řešena se zástupcem AD.-(Ing.T.Hnátková).-projednáno-bude projednáno se zástupcem admin.-**Projednáno**
76. Bylo projednáno ,že zhotovitel provede aktualizování seznamu subdodavatelů.-Trvá (zasláno)-**Provedeno**
77. Bylo projednáno ,že zhotovitel předloží aktualizovaný HMG.-info předloženo-**Provedeno**
78. Zhotovitel předložil změnu kontaktní osoby a to pan Ing. Ladislav Křížkovský-Geosan.
79. Bylo projednáno ze strany obce info o nadcházející události dne 9.6.2024 a to dětský den kdy obcí projede auto se zábav technikou (kolotoče).Zhotovitel přislíbil ,že do 20.5.2024 bude jáma u hřiště zasypána.-**Vyřešeno**
80. Zhotovitel žádá zástupce AD o zakreslení uložení vodovod. přípoj. na řad A0 postačí řez.-**Provedeno**
81. Bylo projednáno, že zhotovitel provede vyčištění propustku.(malá panel.)-**Proběhlo**
82. Bylo projednáno ,že stoka H dokončeno dle revize projektu dokončeno do 7.4.2024.-**Provedeno**
83. Bylo projednáno upozornění ze strany obce ,aby zhotovitel udržoval průjezdnost (cesta k úřadu).stává se ,že překáží zázemí staveniště).-**Průjezdnost se udržuje**
84. Bylo projednáno u pč.452/1, 452/2 budou provedeny kan. přípoj.-**Provedeno**
85. Byl projednán termín zahájení prací na propustku KSUS komunikace – od 15.4.2024.-**Proběhlo**
86. Bylo projednáno, že se provede vyčíslení (ZL. změn)-rozvaha změn s ohledem na dot.- bude projednáno se zástupcem admin.-Trvá-Probíhá
87. Dne 18.4.2024 proběhlo předání zhotoviteli staveniště ČOV a zároveň proběhne zahájení prací.-**Proběhlo viz samostatný zápis**

88. Zhotovitel žádá o vyčištění prostoru ČOV od náletových dřevin - Termín do 31.5.2024.-

Projednáno- proběhne do 12.5.2024.-**Proběhlo**

89. Bylo projednáno el. přípoj. ČS1-(rybník)-v řešení ->přípoj ČOV-proběhne jednání s zástupci ČEZ ,(firma PEŠAUT) a zástupce obce Dřetovice.-Proběhlo jednání

-bude prověřen stav

ČS2-(hřiště) chybí revize

ČS3-(pod sběrným dvorem) chybí revize

-Komplex. Zkoušky lze provést po napojení el. Proudů a tlak. Zkoušky poté vypustit do kolaudace.

90. Bylo projednáno ohlášení škodné události u čp.83-bude dále řešeno.-**Projednáno**

91. Zhotovitel předložil aktualizovaný HMG stavby.-příloha zápisu-Trvá bude předloženo do 3.10.2024-Probíhá

92. Byla projednána a schválena technologie na ČOV- bude zaslán geolog.průzkum.-**Zaslán**

93. Bylo projednáno , že na stoce J- v místě projektovaných kan přípoj. vedou stávající inženýrské sítě, žádáme zástupce AD. o zahájení řízení k povolení územního souhlasu na soukrom. pozemky. -viz email. komunikace ze dne 25.4.2024.-**Provedeno**

94. Bylo projednáno, že na stoce D,D1E,E1,F,G z důvodu malého prostoru a vedení stávajících inženýrských sítí v trase budou použity místo bet. šachet menší plastové.-

Trvá.-Bude provedeno zaměření skuteč. provedení- **Trvá**

95. Bylo projednáno na stoce E1 žádost zhotovitele o prověření provedení kan. přípoj u čp.42 a pč.72/2 a bylo dohodnuto ,že zhotovitel provede kan. přípoj pouze k čp.42. (p.č.58/1).-

Trvá -(stoka E)-(Havlíček,Soudný)-**Vyřešeno**

96. Bylo projednáno, že od 20.5.2024 proběhne zahájení výkop. prací na stoce A (hlav .panelka).-**Provedeno**

97. Bylo projednáno, že zhotovitel provádí stavební práce pouze na veřejných prostorech a tedy kan. přípojky končí na hranici obec. pozemku tzn. stavba neprovádí žádné práce na soukrom. pozemcích.(výjimkou viz bod 93).

98. Bylo projednáno, že u stoky E,E1,část F (zatáčka) proběhne z důvodu stávajícím ing. sítím souběžně v trase dešť. kan. Bude provedena přeložka DN300.- Proběhne nacenění-Naceněno schváleno

99. Bylo projednáno ,že na stoce E budou provedeny demontáž stávající dešť. kan. dá se opět nazpět se splaškovou kan. -Trvá ,(zhotovitel obdržel řez-provede nacenění a pošle gp. ke kontrole -Proběhne nacenění -Trvá (termín do 19.8.2024)-Trvá-Probíhá

100. Bylo projednáno napojení čp.63 -(sběrný dvůr)-bude napojeno přímo do ČS.3.- Odsouhlaseno-**Hotovo**

101. Bylo projednáno se zástupcem AD, že z důvodu zjištěných stávajících inženýrských sítí v trase ČS3 bude pozice ČS3 posunuta o cca 1 m směrem do ulice.

-Projednáno s VKM-**Provedeno**

102. Byla projednána žádost na odkup části pozemku pč.100/38 -žádost na odkup majitele z čp.168 - Prověří DEKONTA.(bude možno až po kolaudaci).-Do ukončení výstavby se žádné odkupy provádět nebudou

103. Bylo projednáno u čp. 22,23 na základě geodet. výstupu budou provedeny kan. přípojky tak ,aby končily na veřejném (obecním pozemku).-**Provedeno**

104. Bylo projednáno, že zhotovitel provede zapracování stoky D1, část stoky D + dosyp lokálních výtluků.

105. Byla projednána se zástupcem AD. nutná změna trasy na stoce A úsek Š18-Š20 z důvodu zjištění stávajících sítí v trase, bude nutno vést trasu kan. po pozemku pč.390/64-tento pozemek není dotčen stavebním povolením-v řešení AD.-DEKONTA.-**Prověřeno**

106. Proběhlo výškové zaměření kan. přípoj u čp.106 (fara), kde bylo zjištěno nevhodné výškové poměry pro napojení gravitací.- **Bylo projednáno** .

107. Bylo projednáno , že na stoce A v úseku Š4-Š5 přeložka (vodárny P. Bezděkovský) zaslal požadavky .-viz příloha.

108. Bylo projednáno , že od ½ července 2024 bude zahájena pokládka ,tedy se už začnou připravovat konstrukce komunikací k možné pokládce asfaltů.

109. Zhotovitel byl informován o stávajících roksorech v místě panelky .Po odstranění panelů tyto roksory nenechat vyčnívat nad niveletu vozovky.

110. Zhotovitel oznámil provedení proplachu kan. systému + provedení kamerových zkoušek dále budou provedeny zátěžové zkoušky před pokládkou finálních povrchů.- Trvá - Provádí se- Zhotovitel předem vyzve zástupce TDI k možné přítomnosti těchto zkoušek-Probíhá

111. Zhotovitel oznámil, že od 17.6.2024 bude provádět podklad vrstvy KSC, pokládka obrub v návaznosti stoka K.-Bude proveden kontrolní proplach kan.-**Provedeno**

112. Zhotovitel oznámil provedení výtlaku FT (vjezd obec úřad).-**Provedeno**

113. Zhotovitel vnesl požadavek na likvidaci nálet. dřevin z areálu ČOV -zajistí obec -**Proběhlo**

114. Bylo projednáno VKM oznámení o plánované odstávce na stokách E,E1.-Trvá-od 17.7. proběhne odstávka vody-**Proběhlo**

115. Bylo projednáno nacenění přeložky stávajícího vodovodu na stoce A -projednáno s VKM.-Trvá Š5-Š4-bude provedeno nacenění- nacenění bylo zasláno

116. Bylo projednáno upozornění zástupců obce ,že u čp. 98 (Knorr) dochází ke splavování bláta z komunikace na pozemek . Tento problém bude vyřešen při provádění finál. povrch. Stoka M -při přechodu z asfalt. povrchu na štěrk cestu při realizaci asfalt. bude vytvořeno úžlabí na odtok vody. -**Provedeno**

117. Bylo projednáno , že proběhne vytyčení hranic areálu ČOV.-**Proběhlo**

118. Bylo projednáno, že bude prověřeno možnosti financování přeložky -Administrátor-Trvá (bude prověřeno)-**Bylo prověřeno výstup financování negativní.**

119. Byla projednána žádost zhotovitele k zástupcům AD ,PoD a schválení navrhovaného postupu s podepřením, rozepřením mostku (příjezd k ČOV)-**Bylo schváleno**

120. Proběhlo jednání se zástupce PENTA skrze plánované sklizně, předpoklad od 10.7.2024. průběžně bude probíhat vzájemná komunikace (PENTA -Zhotovitel) z důvodu koordinace.-Probíhá-proběhlo ohlášení termínů ze strany zhotovitele -akce jeřáb + nádrže návoz -16-19.8.2024.

121. Zhotovitel oznámil termín pokládky asfalt. ploch KSUS komunikace a to předpoklad od 15.7.2024.- (proběhlo oznámení zhotovitele na posun termínu pokládky na 17-18-19.7,2024

122. Proběhlo oznámení, že bude prováděna přeložka na stoce F(ČS3).DN100litina.**Proběhlo** Přípravné práce na stoce A,F proběhnou od 10-17.7.2024-**Proběhlo**

Odstávka vody proběhne od 17.7.2024. Proběhne přeložka vodovodu na stoka A-polyetylen , CS3 -litina.-**Proběhlo**

123. Bylo projednáno, že bude provedeno odstranění vyčnívající výztuže a manipulačních ok . z panelů (pouze těch co nebezpečně vyčnívají).-**Bylo provedeno**

124. Bylo projednáno oznámení zhotovitele na posun termínu pokládky asfaltu na KSUS komunikací a místních-Trvá-byl oznámen nový termín pokládky asfaltů a to 28-29.10.2024 KSUS komunikace a 30.10-1.11.2024 místní komunikace-**Proběhlo**

125. Bylo projednáno, že proběhne prověření funkčnosti dešť. vpusti před čp .83.-Prověřeno-vyčištěno závada odstraněna-Průběžně bude kontrolováno-Prověřeno odtéká-stav bude kontrolován-**Proběhlo**

126.Bylo projednáno, že bude zaznamenán stav el. (hřiště)- z důvodu ověření výše odběru.-

Proběhlo

127.Proběhlo jednání se zástupci PENTA-skrze koordinaci staveb prací (pokládka asfaltů) a prováděné dopravy se sklizní.-Proběhlo

128.Bylo projednáno upozornění zhotovitele na možné riziko posunu (poškození) stávajícího vodovod. potrubí u příjezdové cesty k ČOV -umístění stávajícího vodovod. potrubí je v kraji příjezd cesty a je ve špatném stavu u případných otřesů cesty podloží (půdy) hrozí k narušení potrubí vodovodu.-Trvá (po dobu výstavby)

129.Byl projednán požadavek zástupců KSUS.-provedení překopu+ provedení sanace nad výkop rýhou v místě Š1-> propustek (hřiště).-**Provedeno**

130.Bylo projednáno ,že z důvodu malého prostoru pro výkop práce byla navržena změna trasy -stoky C3 a to do pozice stoky C1 .Žádáme zástupce AD o prověření navržené změny .Zhotovitel zašle zástupcům AD a TDI náskres této změny ke schválení.-66/4 obecní pozemek není ve staveb povolení/gp. Situace-**Prověřeno**

131.Bylo projednáno kan. přípoj k čp.175,179 žádáme zástupce AD o prověření těchto přípojek.-DTTO bod 130.-Trvá-bude ověřeno s majiteli nemovitostí. (Hardyn,Švec)-

Prověřeno

132.Bylo projednáno, že na stoce C1 zhotovitel provede pasport nemovitosti čp.59 dle možností i uvnitř nemovitosti z důvodu blízkosti prováděných prací zhotovitel zásyp výkop rýhy bude probíhat bez strojního hutnění , žádáme zástupce AD o předložení způsobu zásypu (vhodnost materiálu k zásypu bez strojního hutnění +způsob zateplení vodovodu.- pasport objektu -**Provedeno**

133.Byla ohlášena škodná událost u

čp.17 -poškozená střecha-pojistka řeší stavba

čp.105,66-poškozený plot -pojistka řeší stavba- termín oprav bude oznámen-DKVR

čp.149.-poškozené okno tabule-bude prověřeno

čp.88-poškozený okap(bude prověřeno)- pojistka

čp.32-nabouraná lampa.-zástupce OÚ -zaslat foto

134.Bylo projednáno, že zhotovitel provede odvoz zbytků staveb mat v místě čp.68.-

Provedeno

135.Byloprojednáno,že na stoce D1 (Višňovka) bylo provedeno geodet. zaměření. Žádáme zástupce AD o předložení způsobu provedení povrchů na stoce D1 dle původního stavu a posouzení reality. Zhotovitel předloží termín na provedení těchto prací.-viz bod 104-zhotovitel provede nacenění +zaslat skladbu AD.-**zasláno+naceněno**

136.Bylo projednáno info. ze strany obce o zaasfaltování uzávěru vody u čp.32-bude prověřeno. Popř. opraveno.-Trvá-bude ověřeno-**Provedeno**

137.U čp.98 vyřešit odvodnění veřejné komunikace z komunikace při deštích zatéká voda na soukromí pozemek.-Byla provedeno šetření na místě a byl zvolen způsob provedení .Dále prověřit navrhnout způsob odvodnění v místě hřiště (trativod).-**Provedeno**

138.Bylo projednáno propad reviz. šachty u čp.105-zhotovitel provede opravu.-**Provedeno**

139.Zástupce zhotovitele vznesl požadavek na obec o provedení vyčištění škarp (finál úprava). - (proběhne jednání se zástupci KSUS).U Hřiště -**Provedeno**

140.Bylo projednáno, k bodu 89-Přípojka NN od 4.9.2024 začnou práce na NN přípojkách pro ČS2,ČS3 a ČOV+ČS1.-Proběhlo u ČS1-**Zasláno**

141.Bylo projednáno, že nádrže AS. podklad. bet. bude na dvě poloviny.

142.Na ČOV nádrže dodatečně vztlak. pojistky -Provedeno, vztlak pojistky budou provedeny i u AS.

143.OD 2.9.2024 proběhne odstávka vody v části obce-**Proběhlo**

144. Při kontrolní pochůzce stavby bylo zjištěno na stoce D nesoudržený povrch vybetonované plochy nad výkop rýhou. Nesoudržený povrch je v celé délce stoky. Zhotovitel provede očištění nesoudrženého materiálu a předloží způsob provedení opravy zástupcům TDS ke schválení.-Bylo projednáno a bude provedena oprava.- Oprava bude realizována po provedení veškerých příprav k provedení pokládky asfaltových ploch.-Trvá

145.Bylo projednáno, že na stoce N bude prověřeno vyústění dešť. kan.-**Prověřeno**

146.Bylo projednáno předložení ZL. na staveb. část ČOV, dosazovací nádrž.-viz samostat. zápis od AD. -Budou zachovány manuálně stírané česle a u odtoku z dosazovací nádrže bude upraven spád bet.-AD předložil zhotoviteli zpracovanou tuto změnu. AD odsouhlasil.

147.Zhotovitel oznámil odstávku vody a to 9.9.2024 od 8-12:00.. Odstávka vody proběhne na stoce C1.-**Proběhlo**

148.Dne 19.9.2024 proběhla kontrolní pochůzka stavbou a byl navržen způsob oprav.

-Vyvrácené obruby budou vráceny do původ stavu dle situace zasláné zhotovitelem situace bude projednána zástupcem investora a TDS-.termín zaslání do 23.9.2024.-bude prověřeno-Probíhá

-Stávající demontované žlaby (Stoka C) budou převezeny na obcí určené místo a budou nahrazeny novými .Zhotovitel předloží zástupcům investora a TDS typ žlabů k odsouhlasení.-Trvá(ve stavu příprav)-**Provedeno**

-Na stoce C,C1,C2 bude provedena provizorní vrstva z kameniva 0-32 a bude provedena do nivelety stávající vozovky.-(předpoklad pokládka asfaltu 28-29.10.2024 KSUS komunikace 30.10-1.11.2024 místní komunikace)

149. Bylo projednáno, že zhotovitel předloží bilanci oprav místních komunikací.

Termín do 3.10.2024.-předloženo pokládka asfaltu 14-15.11.2024-Probíhá

150.Zhotovitel upozornil na nutnost provedení přeložky z důvodu kolize se stávajícím vedením plyn. potrubí (Gasnet) v místě stoky A, mezi Š1A a Š2A resp. kolize s plynovou přípojkou k č.p. 82. v navržené trase stoky. Žádáme AD o zkreslení této přeložky. -viz příloha-bude vypracován projekt .-V řešení se zástupcem investora AD a zhotovitele.Předloženo-(Trvá vyjádření plynáren).-zasláno

151.Zhotovitel předložil návrh na použití chrániček tedy záměna energo kanál za ochranné potrubí pro jednotlivá média z důvodu nevhodnosti energokanálu z důvodu jeho nepojízdnosti.(bude zadána výroba plechů)-Zhotovitel provede zátěžovou zkoušku-Trvá bude provedení zemních prací (zásypů).-Trvá

152.Bylo projednáno, že zhotovitel provede úklid panel. cesty.-Provádí se

153.Bylo projednáno, že samotné provedení stoky N bude prověřeno.-Bylo projednáno, že AD zpracuje projekt na kan. přípojky a vše projedná s majitelem pozemků (bytové jednotky, paní Landová+Buřič)..-Trvá- V řešení-(čeká se na vyjádření architekta výstavby).-Zhotovitel oznámil, že HMG. prací vzhledem k uzavírce části nebude možné stihnout dokončit v termínu .-Zhotovitel předloží vyjádření zástupci investora do 27.6.2024.-Bylo zasláno-chybí podpis smlouvy o smlouvě budoucí a příslib úhrady částky.-Trvá **-Proběhlo**

154.Bylo projednáno, že zhotovitel předloží nacenění příčných žlabů-**Předloženo**

155.Bylo projednáno se zástupci AD .na střechu na lepenku se nebude ukládat kačírek-dále bylo se zástupci AD projednáno, že zhotovitel provede základové pasy-tato položka se pokryje zrušenou položkou kačírku.

156.Bylo projednáno,že na stoce C u čp.13 bude prověřeno způsob odtoku dešť vod.-

Prověřeno

157.Bylo projednáno,že chybějící panely na panelové cestě budou dobetonovány.-**hotovo**

158. Zhotovitel upozornil na kolizi kan. potrubí a inženýrských sítí a kolize se stávajícím vedením plyn. potrubí na stoce F-způsob provedení bude řešen na místě se zástupci AD, TDI a zhotovitelem. -Bylo projednáno proběhlo místní šetření.

159. Bylo projednáno, že z důvodu posouzení prováděných prací a pomalu postupujících prací bylo rozhodnuto, že pracovní parta řemeslníků na stoce F od firmy Geosan bude nahrazena partou řemeslníků firmy VPK Suchý. -Trvá

160. Proběhlo jednání se zástupcem investora výběr provozovatele a byl vybrán provozovatel Středočeské vodárny. -**Potvrzeno**

161. Byla projednána žádost majitele nemovitosti parc. Č.34, č.p.28 o připojení kanalizace bude řešeno zástupcem AD. (Sante) -**nebyl reagováno ze strany Sante**

162. Zhotovitel byl upozorněn, aby v místech prováděných prací rozmístil doprav. značení včas a aby dodržoval používání předepsaných OOPP. na stavbě. -Probíhá úkol stálý- Provádí se

163. Zhotovitel přislíbil, že do zimní údržby bude komunikace (povrch) višňovka proveden do škrábanky. -Nutnost dodržet!

164. Bylo projednáno se zástupcem AD, zakončení chrliče zakončení žabí klapkou.

165. Dne 28.11.2024 proběhlo jednání se zástupci SVAS (servis ČOV) proběhlo seznámení další schůzka proběhne dne 2.12.2024 ve 13:30 hod.

166. Bylo projednáno, že zhotovitel provede úklidy zbytků staveb. mat. (hromádky po obci a zbytky potrubí a suti).

167. Bylo projednáno, že zhotovitel provede vyčištění stávajících dešť. vpustí + propustků.

Postup prací:

-Vytyčení sítí- probíhá průběžně

-Převoz staveb. mat.

-Pažení výkopu+zásyp+hutnění- probíhá průběžně.

-převoz staveb. mat. pro zajištění mostku

-Stoka C-přeložky +suchovod + kanalizace- Trvá

-ČOV-výkop. práce v místě budoucí nádrže+larzeny+osazení nádrží

+obsyp+osazení AS+AS+žumpa+Technologie

-výústní objekt + paršal žlab.

-Povrch. úprava stok C,C1,C2+ oprava obrub F-příprava před provedení finál povrch.

-úklid. práce na komunikacích.-

-Stoka E- Provedeno

-Stoka F- -Probíhá

-Stoka F,E1-přípojky

-Rektifikace poklopů+ konstrukční vrstvy

-Přípravné práce před pokládkou asfaltů -chodníky pokládka obruby+vymazávání šachet

KSUS- dosypání krajnic+vjezdy

-Stoka C-sad obrub-oprac

-Stoka C,C2-osazení příčných žlabů

-Stoka C-rektifikace poklopů,hrnků

- Stoka C-pokládka asfaltů

- Stoka E,-provedeno

- F-T,G,-příprava konstrukčních vrstev pod asfalty. -provedeno

kan. Přípoj.-provádí se

-ČOV-Š1,H1,Š1A-propoj

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



-úklidy

Výhled:

- Kanalizace +suchovod+přeložky
- Provedení zátěžových zkoušek + proplach+ kamer.
- ČOV-
- pokládka zámk. dlažby chodníky

HMG: Plní

Fakturace:

Faktura musí být od dodavatele označena registračním číslem a názvem projektu, ke kterému se vztahuje.

U Vaší akce bude tedy na každé faktuře od dodavatele uveden název:

Dřetovice - kanalizace a ČOV 650 EO

a číslo projektu: CZ.05.01.04/01/22_021/0000231

Faktury předkládané na SFŽP, tj. realizační faktury od dodavatele stavby, musí být ověřeny nezávislým dohledem (technickým dozorem investora - TDI). Faktury musí být doloženy rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle dané smlouvy o dílo uzavřené mezi příjemcem podpory a dodavatelem stavebních prací

Úkoly z KD č. 1:

1.Před zahájením a ukončením prací zkontrolovat doprav. značení v místě prováděných prací.

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: průběžně

Úkoly z KD č. 3:

1.Nevjíždět mimo cestu ve směru k deponii za kostelem(soukromé pozemky),cesta je zatěžována stavbou,žádáme o její údržbu během výstavby

Zodpovídá:zhotovitel

Trvalý

3.Vyvážení odpadů,umožnit vjezd na vývoz, v případě problému kontaktovat starostku

Zodpovídá:zhotovitel

Trvalý

Úkoly z KD č. 31:

1. Další úkoly a informace jsou obsaženy v bodech zápisu

Zodpovídá: zhotovitel, TDS, AD, investor

Termín: dle zápisu

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222

288 02 Nymburk

IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584

email: otta@telmont-nbk.cz

ID datové schránky: p2s6rbi



Termín příštího KD číslo 32. je stanoven na OU 11.12.2024 v 9:00 hod.

Tento zápis slouží jako pozvánka na příští KD, original prezenční listiny je uložen u TDI

Zapsal: Martin Tesař 30.11.2024