

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222  
288 02 Nymburk  
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584  
email: [otta@telmont-nbk.cz](mailto:otta@telmont-nbk.cz)  
ID datové schránky: p2s6rbi



Spolufinancováno  
Evropskou unií



## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

**Stavba:** „Kanalizace a ČOV Dřetovice“  
**Pořadové číslo KD:** 34  
**Přítomni:** dle prezenční listiny – příloha č. 1  
**Místo:** Dřetovice  
**Dne:** 30.1.2025

<b>Předmět jednání</b>	1.1 Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby			
<b>Podklady</b>	1.2 Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Hana Horká	Starostka Dřetovice	starosta@obecdřetovice	602326298
	Vojtěch Horký	Místostarosta	mistostarosta@obecdřetovice.cz	721133588
	R.Novotný	Tech. Obec		
	J.Doksanský	Poradce obce	josefdoksansky@seznam.cz	724372182
	Ing. O.Perlinger	Dekonta.AD	perlinger@dekonta.cz	608800672
	Ing.T.Hnátková,Ph	Dekonta AD	hnatkova@dekonta.cz	724393793
	R.Novotný	Tech obec		
	Ing.J.Kršňák	Dekonta AD	krsnakj@seznam.cz	737626762
	Ing.O.Otta	Telmont	otta@telmont-nbk.cz	603244627
	Ing.Jiří Kuba	TDI	Ekos.kuba@seznam.cz	603466199
	J.Doksanský	TDI	aterescz@seznam.cz	724372182
	M.Tesař	TDI	Ateres.provoz@seznam.cz	602800607
	Ing.J.Kouba	KOOBOZP	stavbyhana@gmail.cz	777 333926
	Ing.T.Hlavatý	Admin	Hlavaty.sumava@gmail.com	731530258
	Mgr.L.Dalihodová	Pr.zástupce obce	dalihodova@advokancelar.cz	606777330
	Ing.I.Zeman	Zhotovitel VPK	zeman@vpksuchy.cz	736536749
	F.Takacs	Zhotovitel VPK	takacs@vpksuchy.cz	
	Ing.L.Krizkovsky	Zhotovitel Geosan	lkrizkovsky@ggcz.eu	737255697
	Ing.T.Hloušek	SVAS	Tomas.hlousek@svas.cz	724787338
	Bc.V.Dragoun	SVAS	Vladimir.dragoun@svas.cz	602662436

**Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů**

**87. Bylo projednáno započatí tlakových zkoušek stoka H Š1-Š5. Protokoly ze zkoušek budou průběžně zasílány a komplet bude pak přílohou předávacích dokumentů stavby .-Provedeno-Bude zasláno-(zhotovitel předem vyzve zástupce TDI k přítomnosti zkoušek)-Probělo**

**89. Bylo projednáno el. přípoj. ČS1-(rybník)-v řešení ->přípoj ČOV-proběhne jednání s zástupci ČEZ ,(firma PEŠAUT) a zástupce obce Dřetovice.-Proběhlo jednání -bude prověřen stav-Provedeno**

**ČS2-(hřiště) chybí revize**

**ČS3-(pod sběrným dvorem) chybí revize**

**-Komplex. Zkoušky lze provést po napojení el. proudu a tlak. Zkoušky poté vypustit do kolaudace.-Trvá**

90. Bylo projednáno ohlášení škodné události u čp.83-bude dále řešeno.-**Projednáno**

91. Zhotovitel předložil aktualizovaný HMG stavby.-příloha zápisu-Trvá bude předloženo do 3.10.2024-**Probělo**

92. Byla projednána a schválena technologie na ČOV- bude zaslán geolog.průzkum.-**Zaslán**

93. Bylo projednáno , že na stoce J- v místě projektovaných kan přípoj. vedou stávající inženýrské sítě, žádáme zástupce AD. o zahájení řízení k povolení územního souhlasu na soukrom. pozemky. -viz email. komunikace ze dne 25.4.2024.-**Provedeno**

94. Bylo projednáno, že na stoce D,D1E,E1,F,G z důvodu malého prostoru a vedení stávajících inženýrských sítí v trase budou použity místo bet. šachet menší plastové.-

Trvá.-Bude provedeno zaměření skuteč. provedení- **Trvá**

95. Bylo projednáno na stoce E1 žádost zhotovitele o prověření provedení kan. přípoj u čp.42 a pč.72/2 a bylo dohodnuto ,že zhotovitel provede kan. přípoj pouze k čp.42. (p.č.58/1).-

Trvá -(stoka E)-(Havlíček,Soudný)-**Vyřešeno**

96. Bylo projednáno, že od 20.5.2024 proběhne zahájení výkop. prací na stoce A (hlav .panelka).-**Provedeno**

97. Bylo projednáno, že zhotovitel provádí stavební práce pouze na veřejných prostorech a tedy kan. přípojky končí na hranici obec. pozemku tzn. stavba neprovádí žádné práce na soukrom. pozemcích.( výjimkou viz bod 93).

98. Bylo projednáno, že u stoky E,E1,část F (zatačka) proběhne z důvodu stávajícím ing. sítím souběžně v trase dešť. kan. Bude provedena přeložka DN300.- Proběhne nacenění-Naceno schváleno-**Proběhlo**

99. Bylo projednáno ,že na stoce E budou provedeny demontáž stávající dešť. kan. dá se opět nazpět se splaškovou kan. -Trvá ,(zhotovitel obdržel řez-provede nacenění a pošle gp. ke kontrole -Proběhne nacenění -Trvá (termín do 19.8.2024)-Trvá-Probíhá

100. Bylo projednáno napojení čp.63 -(sběrný dvůr)-bude napojeno přímo do ČS.3.-**Odsouhlaseno-Hotovo**

101. Bylo projednáno se zástupcem AD, že z důvodu zjištěných stávajících inženýrských sítí v trase ČS3 bude pozice ČS3 posunuta o cca 1 m směrem do ulice.

-Projednáno s VKM-**Provedeno**

102. Byla projednána žádost na odkup části pozemku pč.100/38 -žádost na odkup majitele z čp.168 - Prověřil DEKONTA.(bude možno až po kolaudaci).-Do ukončení výstavby se žádné odkupy provádět nebudou

103. Bylo projednáno u čp. 22,23 na základě geodet. výstupu budou provedeny kan. přípojky tak ,aby končily na veřejném (obecním pozemku).-**Provedeno**

104. Bylo projednáno, že zhotovitel provede zapracování stoky D1, část stoky D + dosyp lokálních výtluků.

105. Byla projednána se zástupcem AD. nutná změna trasy na stoce A úsek Š18-Š20 z důvodu zjištění stávajících sítí v trase, bude nutno vést trasu kan. po pozemku pč.390/64- tento pozemek není dotčen stavebním povolením-v řešení AD.-DEKONTA.-**Prověřeno**
106. Proběhlo výškové zaměření kan. přípoj u čp.106 (fara), kde bylo zjištěno nevhodné výškové poměry pro napojení gravitací.- **Bylo projednáno** .
107. Bylo projednáno , že na stoce A v úseku Š4-Š5 přeložka (vodárny P. Bezděkovský) zaslal požadavky .-viz příloha.
108. Bylo projednáno , že od ½ července 2024 bude zahájena pokládka ,tedy se už začnou připravovat konstrukce komunikací k možné pokládce asfaltů.
109. Zhotovitel byl informován o stávajících roksorech v místě panelky .Po odstranění panelů tyto roksory nenechat vyčnívat nad niveletu vozovky.
110. Zhotovitel oznámil provedení proplachu kan. systému + provedení kamerových zkoušek dále budou provedeny zátěžové zkoušky před pokládkou finálních povrchů.-Trvá - Provádí se- Zhotovitel předem vyzve zástupce TDI k možné přítomnosti těchto zkoušek-**Probělo**
111. Zhotovitel oznámil, že od 17.6.2024 bude provádět podklad vrstvy KSC, pokládka obrub v návaznosti stoka K.-Bude proveden kontrolní proplach kan.-**Provedeno**
112. Zhotovitel oznámil provedení výtlaku FT (vjezd obec úřad).-**Provedeno**
113. Zhotovitel vznesl požadavek na likvidaci nálet. dřevin z areálu ČOV -zajistí obec -**Proběhlo**
114. Bylo projednáno VKM oznámení o plánované odstávce na stokách E,E1.-Trvá-od 17.7. proběhne odstávka vody-**Proběhlo**
115. Bylo projednáno nacenění přeložky stávajícího vodovodu na stoce A -projednáno s VKM.-Trvá Š5-Š4-bude provedeno nacenění- nacenění bylo zasláno
116. Bylo projednáno upozornění zástupců obce ,že u čp. 98 (Knorr) dochází ke splavování bláta z komunikace na pozemek . Tento problém bude vyřešen při provádění finál. povrch. Stoka M -při přechodu z asfalt. povrchu na štěrk cestu při realizaci asfalt. bude vytvořeno úžlabí na odtok vody. -**Provedeno**
117. Bylo projednáno , že proběhne vytyčení hranic areálu ČOV.-**Proběhlo**
118. Bylo projednáno, že bude prověřeno možnosti financování přeložky -Administrátor-Trvá (bude prověřeno)-**Bylo prověřeno výstup financování negativní.**
119. Byla projednána žádost zhotovitele k zástupcům AD ,PoD a schválení navrhovaného postupu s podepřením, rozepřením mostku (příjezd k ČOV)-**Bylo schváleno**
120. Proběhlo jednání se zástupce PENTA skrze plánované sklizně, předpoklad od 10.7.2024. průběžně bude probíhat vzájemná komunikace (PENTA -Zhotovitel) z důvodu koordinace.-Probíhá-proběhlo ohlášení termínů ze strany zhotovitele -akce jeřáb + nádrže návoz -16-19.8.2024.
121. Zhotovitel oznámil termín pokládky asfalt. ploch KSUS komunikace a to předpoklad od 15.7.2024.- (proběhlo oznámení zhotovitele na posun termínu pokládky na 17-18-19.7,2024
122. Proběhlo oznámení, že bude prováděna přeložka na stoce F(ČS3).DN100litina.**Proběhlo**  
Přípravné práce na stoce A,F proběhnou od 10-17.7.2024-**Proběhlo**  
Odstávka vody proběhne od 17.7.2024. Proběhne přeložka vodovodu na stoka A-polyetylen , CS3 -litina.-**Proběhlo**
123. Bylo projednáno, že bude provedeno odstranění vyčnívajících výztuže a manipulačních ok . z panelů (pouze těch co nebezpečně vyčnívají ).-**Bylo provedeno**
124. Bylo projednáno oznámení zhotovitele na posun termínu pokládky asfaltu na KSUS komunikací a místních-Trvá-byl oznámen nový termín pokládky asfaltů a to 28-29.10.2024 KSUS komunikace a 30.10-1.11.2024 místní komunikace-**Proběhlo**

125.Bylo projednáno, že proběhne prověření funkčnosti dešť. vpusti před čp .83.-Prověřeno- vyčištěno závada odstraněna-Průběžně bude kontrolováno-Prověřeno odtéká-stav bude kontrolován-**Proběhlo**

126.Bylo projednáno, že bude zaznamenán stav el. (hřiště)- z důvodu ověření výše odběru.-**Proběhlo**

127.Proběhlo jednání se zástupci PENTA-skrze koordinaci staveb prací (pokládka asfaltů) a prováděné dopravy se sklizní.-Proběhlo

128.Bylo projednáno upozornění zhotovitele na možné riziko posunu (poškození) stávajícího vodovod. potrubí u příjezdové cesty k ČOV -umístění stávajícího vodovod. potrubí je v kraji příjezd cesty a je ve špatném stavu u případných otřesů cesty podloží (půdy) hrozí k narušení potrubí vodovodu.-Trvá (po dobu výstavby)

129.Byl projednán požadavek zástupců KSUS.-provedení překopu+ provedení sanace nad výkop rýhou v místě Š1-> propustek (hřiště).-**Provedeno**

130.Bylo projednáno ,že z důvodu malého prostoru pro výkop práce byla navržena změna trasy -stoky C3 a to do pozice stoky C1 .Žádáme zástupce AD o prověření navržené změny .Zhotovitel zašle zástupcům AD a TDI náskres této změny ke schválení.-66/4 obecní pozemek není ve staveb povolení/gp. Situace-**Prověřeno**

131.Bylo projednáno kan. přípoj k čp.175,179 žádáme zástupce AD o prověření těchto přípojek.-DTTO bod 130.-Trvá-bude ověřeno s majiteli nemovitostí. (Hardyn,Švec)-**Prověřeno**

132.Bylo projednáno, že na stoce C1 zhotovitel provede pasport nemovitosti čp.59 dle možností i uvnitř nemovitosti z důvodu blízkosti prováděných prací zhotovitel zásyp výkop rýhy bude probíhat bez strojního hutnění , žádáme zástupce AD o předložení způsobu zásypu (vhodnost materiálu k zásypu bez strojního hutnění +způsob zateplení vodovodu.- pasport objektu -**Provedeno**

**133.Byla ohlášena škodná událost u**

**čp.17 -poškozená střecha-pojistka řeší stavba -Vyřešeno**

**čp.105-poškozený plot -pojistka řeší stavba-vyřešeno- termín oprav bude oznámen-DKVR-Trvá-Zhotovitel ověří stav.**

**čp.66-Poškozený plot – v řešení-Vyřešeno**

**čp.149.-poškozený okap tabule-bude prověřeno-Vyřešeno**

čp.88-poškozený okap(bude prověřeno)- pojistka

čp.32-nabouraná lampa.-zástupce OÚ -zaslat foto

134.Bylo projednáno, že zhotovitel provede odvoz zbytků staveb mat v místě čp.68.-**Provedeno**

135.Byloprojednáno,že na stoce D1 (Višňovka) bylo provedeno geodet. zaměření. Žádáme zástupce AD o předložení způsobu provedení povrchů na stoce D1 dle původního stavu a posouzení reality. Zhotovitel předloží termín na provedení těchto prací.-viz bod 104-zhotovitel provede nacenění +zaslat skladbu AD.-**zasláno+naceno**

136.Bylo projednáno info. ze strany obce o zaasfaltování uzávěru vody u čp.32-bude prověřeno. Popř. opraveno.-Trvá-bude ověřeno-**Provedeno**

137.U čp.98 vyřešit odvodnění veřejné komunikace z komunikace při deštích zatéká voda na soukromí pozemek.-Byla provedeno šetření na místě a byl zvolen způsob provedení .Dále prověřit navrhnout způsob odvodnění v místě hřiště (trativod).-**Provedeno**

138.Bylo projednáno propad reviz. šachty u čp.105-zhotovitel provede opravu.-**Provedeno**

139.Zástupce zhotovitele vznesl požadavek na obec o provedení vyčištění škarp (finál úprava). - (proběhne jednání se zástupci KSUS).U Hřiště -**Provedeno**

140.Bylo projednáno, k bodu 89-Přípojka NN od 4.9.2024 začnou práce na NN přípojkách pro ČS2,ČS3 a ČOV+ČS1.-Proběhlo u ČS1-**Zasláno**



141. Bylo projednáno, že nádrže AS. podklad. bet. bude na dvě poloviny.

142. Na ČOV nádrže dodatečně vztlak. pojistky -Provedeno, vztlak pojistky budou provedeny i u AS.

143. OD 2.9.2024 proběhne odstávka vody v části obce-**Proběhlo**

**144. Při kontrolní pochůzce stavby bylo zjištěno na stoce D nesoudržný povrch vybetonované plochy nad výkop rýhou. Nesoudržný povrch je v celé délce stoky. Zhotovitel provede očištění nesoudržného materiálu a předloží způsob provedení opravy zástupcům TDS ke schválení.-Bylo projednáno a bude provedena oprava.- Oprava bude realizována po provedení veškerých příprav k provedení pokládky asfaltových ploch.-Trvá**

145. Bylo projednáno, že na stoce N bude prověřeno vyústění dešť. kan.-**Prověřeno**

146. Bylo projednáno předložení ZL. na staveb. část ČOV, dosazovací nádrž.-viz samostat. zápis od AD. -Budou zachovány manuálně stírané česle a u odtoku z dosazovací nádrže bude upraven spád bet.-AD předložil zhotoviteli zpracovanou tuto změnu. AD odsouhlasil.

147. Zhotovitel oznámil odstávku vody a to 9.9.2024 od 8-12:00.. Odstávka vody proběhne na stoce C1.-**Proběhlo**

148. Dne 19.9.2024 proběhla kontrolní pochůzka stavbou a byl navržen způsob oprav.

-Vyvrácené obruby budou vráceny do původ stavu dle situace zaslané zhotovitelem situace bude projednána zástupcem investora a TDS.-termín zaslání do 23.9.2024.-bude prověřeno-**Probíhá**

-Stávající demontované žlaby (Stoka C) budou převezeny na obcí určené místo a budou nahrazeny novými .Zhotovitel předloží zástupcům investora a TDS typ žlabů k odsouhlasení.-Trvá( ve stavu příprav)-**Provedeno**

-Na stoce C,C1,C2 bude provedena provizorní vrstva z kameniva 0-32 a bude provedena do nivelety stávající vozovky.-(předpoklad pokládka asfaltu 28-29.10.2024 KSUS komunikace 30.10-1.11.2024 místní komunikace )

**149. Bylo projednáno, že zhotovitel předloží bilanci oprav místních komunikací. Termín do 3.10.2024.-předloženo pokládka asfaltu 14-15.11.2024-Řešeno ZL.-Trvá v řešení**

**150. Zhotovitel upozornil na nutnost provedení přeložky z důvodu kolize se stávajícím vedením plyn. potrubí (Gasnet) v místě stoky A, mezi Š1A a Š2A resp. kolize s plynovou přípojkou k č.p. 82. v navržené trase stoky. Žádáme AD o zakreslení této přeložky. -viz příloha-bude vypracován projekt .-V řešení se zástupcem investora AD a zhotovitele.-Předloženo-(Trvá vyjádření plynáren).-zasláno –bude ověřeno-vyjádření - viz samostat. zápis email komunikace.**

**151. Zhotovitel předložil návrh na použití chrániček tedy záměna energo kanál za ochranné potrubí pro jednotlivá média z důvodu nevhodnosti energokanálu z důvodu jeho nepojízdnosti.(bude zadána výroba plechů)-Zhotovitel provede zátěžovou zkoušku-Trvá bude provedení zemních prací (zásypů).-Bylo projednáno ,že energo. kanál -bude provedeno dle původní PD.-enerokanál DN 300**

**Zátěžov zkoušky-skrývka + nárada-viz AD předložil návrh, geotex + štěrk 30 cm.-Trvá**  
**152. Bylo projednáno, že zhotovitel provede úklid panel. cesty.-Provedeno-Udržovat úkol stálý.**

153. Bylo projednáno, že samotné provedení stoky N bude prověřeno.-Bylo projednáno, že AD zpracuje projekt na kan. přípojky a vše projedná s majitelem pozemků (bytové jednotky, paní Landová+Buřič)..-Trvá- V řešení-(čeká se na vyjádření architekta výstavby).-Zhotovitel oznámil ,že HMG. prací vzhledem k uzavírce části nebude možné stihnout dokončit v termínu .-Zhotovitel předloží vyjádření zástupci investora do 27.6.2024.-Bylo zasláno-chybí podpis smlouvy o smlouvě budoucí a příslib úhrady částky.-Trvá **-Proběhlo**

154. Bylo projednáno ,že zhotovitel předloží nacenění příčných žlabů-**Předloženo**
155. Bylo projednáno se zástupci AD .na střechu na lepenku se nebude ukládat kačírek-dále bylo se zástupci AD projednáno, že zhotovitel provede základové pasy-tato položka se pokryje zrušenou položkou kačírku.
156. Bylo projednáno,že na stoce C u čp.13 bude prověřeno způsob odtoku dešť vod.-  
**Prověřeno**
157. Bylo projednáno ,že chybějící panely na panelové cestě budou dobetonovány.-**hotovo**
158. Zhotovitel upozornil na kolizi kan. potrubí a inženýrských sítí a kolize se stávajícím vedením plyn. potrubí na stoce F-způsob provedení bude řešen na místě se zástupci AD,TDI a zhotovitelem.-Bylo projednáno proběhlo místní šetření.
159. Bylo projednáno ,že z důvodu posouzení prováděných prací a pomalu postupujících prací bylo rozhodnuto ,že pracovní parta řemeslníků na stoce F od firmy Geosan bude nahrazena partou řemeslníků firmy VPK Suchý.-Trvá
160. Proběhlo jednání se zástupcem investora výběr provozovatele a byl vybrán provozovatel Středočeské vodárny.-**Potvrzeno**
161. Byla projednána žádost majitele nemovitosti parc. Č.34,č.p.28 o připojení kanalizace bude řešeno zástupcem AD.(Sante)-**nebyl reagováno ze strany Sante**
- 162. Zhotovitel byl upozorněn, aby v místech prováděných prací rozmístil doprav. značení včas a aby dodržoval používání předepsaných OOPP. na stavbě.-Probíhá úkol stálý-Probíhá**
163. Zhotovitel přislíbil, že do zimní údržby bude komunikace ( povrch ) višňovka proveden do škrábanky.-Nutnost dodržet!
164. Bylo projednáno se zástupcem AD , zakončení chrliče zakončení žabí klapkou.
- 165. Dne 28.11.2024 proběhlo jednání se zástupci SVAS (servis ČOV)proběhlo seznámení další schůzka proběhne dne 2.12.2024 ve 13:30 hod.-proběhlo samostat. jednání.skrze nastavení přenosu dat.-Bude prověřen stav.-Prověří zástupce investora.**
- 166. Bylo projednáno požadavek zástupců SVAS ,požadavek ,aby se plavoucí látky vracely do aktivací nádrže-Prověřit stav-Zhotovitel**
- 167. Bylo projednáno požadavek zástupce AD na ochranění aeračních elementů (bublák).-bylo prověřeno , že zařízení odolává vnějším vlivům**
168. Bylo projednáno, že zhotovitel provede úklidy zbytků staveb. mat. (hromádky po obci a zbytky potrubí a suti).-**Provedeno**
- 169. Bylo projednáno, že zhotovitel provede vyčištění stávajících dešť. vpustí + propustků. –Trvá bude provedeno do 19.12.2024-Provádí se.**
170. Bylo projednáno ,že zhotovitel provede dosypání komunikace –provede úpravu cesty v místě (Zahrádky pč.390/52).-**Bylo provedeno**
171. Bylo projednáno se zástupcem zhotovitele termín přerušení prací přes vánoční svátky-bude přerušeno od 20.12 do 6.1.2025. Zhotovitel před přerušením provede kontrolu stavby (zabezpečení výkopů, dosypání výtlučků a úklidy zbytků staveb. mat.)-**Proběhlo**
- 172. Bylo projednáno skladba rozdělovací šachty Š1A0 DN0 +25 zákryt. deska.pojezd.- Provedeno**
- 173. Bylo projednáno,že zhotovitel vyzve zástupce TDS ke kontrole stok –zahájení předávacího řízení.-Trvá**
- 174. Bylo projednáno,že zhotovitel ověří pozici kan. přípoj. u čp.60.(Šmíd)-Trvá**
- 175. Bylo projednáno,že zhotovitel prověří původní stav povrchu komunikace před čp.167-165.-Provedeno,povrc byl proveden 0-32 štěrk.**
- 176. Bylo projednáno, že dne 15.4.2025 proběhne schůzka s občany od 17:00. v kultur dům.**

## TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222  
288 02 Nymburk  
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584  
email: [otta@telmont-nbk.cz](mailto:otta@telmont-nbk.cz)  
ID datové schránky: p2s6rbi



**177. Bylo projednáno, že zhotovitel v místě obsluh domku provede epoxydový nátěr i v místě soklu a to do výšky 10cm po obvodě.**

**178. Bylo projednáno, že bude osazena zpětná klapka (plast) DN200-v místě –(výústní objekt a pashal žlab.)**

**179. Bylo projednáno upozornění na vjeté koleje v místě u čp.181-zotovitel prověří a popř. provede opravu dále u čp.166 cesta podél plotu bude provedena ve štěrku 16-32-termín do 3.2.2025.**

**180. Bylo projednáno způsob provedení povrchu komunikace u čp.130. (autoservis). Povrch bude proveden so škrábanky + postřik**

**180. Zhotovitel vyzval zástupce TDS k zahájení kontrolní pochůzky skrze kontrolu stok a provedeného díla. Termín kontrolní pochůzky proběhne dne 13.2.2025 od 8:00 hod.**

### HMG: Plní

#### Fakturace:

Faktura musí být od dodavatele označena registračním číslem a názvem projektu, ke kterému se vztahuje.

U Vaší akce bude tedy na každé faktuře od dodavatele uveden název:

Dřetovice - kanalizace a ČOV 650 EO

a číslo projektu: CZ.05.01.04/01/22\_021/0000231

Faktury předkládané na SFŽP, tj. realizační faktury od dodavatele stavby, musí být ověřeny nezávislým dohledem (technickým dozorem investora - TDI). Faktury musí být doloženy rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle dané smlouvy o dílo uzavřené mezi příjemcem podpory a dodavatelem stavebních prací

#### Postup prací:

-Vytyčení sítí- probíhá průběžně

-Převoz staveb. mat.

-Pažení výkopu+zásyp+hutnění-probíhá průběžně.

-převoz staveb. mat. pro zajištění mostku

-Stoka C-přeložky +suchovod + kanalizace-Trvá

-ČOV-výkop. práce v místě budoucí nádrže+lizeny+osazení nádrží

+obsyp+osazení AS+AS+žumpa+Technologie

-výústní objekt + parshal žlab.

-Povrch. úprava stok C,C1,C2+ oprava obrub F-příprava před provedení finál povrch.

-úklid. práce na komunikacích.-

-Stoka E-Provedeno

-Stoka F- -Probíhá

-Stoka F,E1-přípojky

-Rektifikace poklopů+ konstrukční vrstvy

-Přípravné práce před pokládkou asfaltů -chodníky pokládka obruby+vymazávání šachet

KSUS- dosypání krajnic+vjezdy

-Stoka C-sad obrub-oprac

-Stoka C,C2-osazení příčných žlabů

-Stoka C-rektifikace poklopů,hrnků

## TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222  
288 02 Nymburk  
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584  
email: [otta@telmont-nbk.cz](mailto:otta@telmont-nbk.cz)  
ID datové schránky: p2s6rbi



- Stoka C-pokládka asfaltů
  - Stoka E,-provedeno
  - F-T,-příprava konstrukčních vrstev pod asfalty. **-provedeno**
  - kan. Přípoj.-provádí se**
  - ČOV-Š1,H1,Š1A-propoj-provedeno**
  - úklidy**
  - ČOV-základ pasy+ zateplení objektu,příjezd. cesta**
  - čištění vpustí**
  - kamer. zkoušky , zátěžovací zkoušky-provádí se**
  - Stoka E -zámk. dlažba –Provádí se**
  - betonář místa napojení cesta k OÚ-Probělo**
  - ČOV-příjezd. cesta**
  - A0-přeložka dešť. kan. v trase stávající vedení (Gasnet).**
- Terénní úpravy nad E1.

### Výhled:

- Kanalizace +suchovod+přeložky**
- Provedení zátěžových zkoušek + proplach+ kamer.**
- ČOV- čtú.-energo. žlab,val. propoj ,objekt,příjezd cesta (komunikace )k ČOV**
- pokládka zámk. dlažby chodníky**

### Úkoly z KD č. 1:

1.Před zahájením a ukončením prací zkontrolovat doprav. značení v místě prováděných prací.

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: průběžně

### Úkoly z KD č. 34:

1. Další úkoly a informace jsou obsaženy v bodech zápisu

Zodpovídá: zhotovitel, TDS, AD, investor

Termín: dle zápisu

**Termín příštího KD číslo 35. je stanoven na OU 13.2.2025 v 9:00 hod.**

**Tento zápis slouží jako pozvánka na příští KD,original prezenční listiny je uložen u TDI**

Zapsal: Martin Tesař 3.2.2025