



Spolufinancováno Evropskou unií

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

Stavba:



Pořadové číslo KD:

Přítomni:

Místo:

Dne:

„Kanalizace a ČOV Dřetovice“

3

dle prezenční listiny – příloha č. 1

Dřetovice

26.9. 2023

Předmět jednání	1.1 Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby			
Podklady	1.2 Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Hana Horká	Starostka Dřetovice	starosta@obecdřetovice	602326298
	Vojtěch Horký	Místostarosta	mistostarosta@obecdřetovice.cz	721133588
	J.Doksanský	Poradce obce	josefdoksansky@seznam.cz	724372182
	Ing. O.Perlinger	Dekonta.AD	perlinger@dekonta.cz	608800672
	Ing.T.Hnátková,Ph	Dekonta AD	hnatkova@dekonta.cz	724393793
	Ing.J.Kršňák	Dekonta AD	krsnakj@seznam.cz	737626762
	Ing.O.Otta	TDI	otta@telmont-nbk.cz	603244627
	J.Doksanský	TDI	aterescz@seznam.cz	724372182
	M.Tesař	TDI	Ateres.provoz@seznam.cz	602800607
	Ing.J.Kouba	KOBOZP	stavbyhana@gmail.cz	777 333926
	Ing.T.Hlavatý	admin	Hlavaty.sumava@gmail.com	731530258
	Mgr.L.Dalihodová	Pr.zástupce obce	dalihodova@advokancelar.cz	606777330
	Ing.J.Zeman	Zhotovitel VPK	zeman@vpksuchy.cz	736536749
	L.Kopp	Zhotovitel VPK	koop@vpksuchy.cz	731938796
	Ing.Filip Hořejší	Zhotovitel Geosan	Filip.horejsi@ggcz.eu	777981422

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů.

1. Proběhla kontrola před předáním staveniště , které je tímto předáno dne 29.8.2023 zhotoviteli viz. samostatný zápis
2. povede se jeden stav.deník za společnost Dřetovice
3. stoka N potvrzena jako neuznatelný náklad
4. stoka J Š1 směr I viz. rozhodnutí SMKL/201488/2023/ODAS
A KSU KSUS/7066/23/KSUS/KLT/REZ
5. projednávána změna kolizí sítí C1,B,C, za tímto účelem svolána [schůzka s VKM sraz u OU 18.9.2023 ve 13hod. a viz. úkoly](#)
6. navrhuji fakturaci rozdělovat na způsobilé, nezpůsobilé a ZL
7. předložen finanční návrh ZL.č.1 –homogenizace SUS-TDI **schvaluje**
8. **bylo dohodnuto: zhotovitel si nechá potvrdit provedení přípojky na PD nebo samostatný náskres , pokud by měla nastat změna (markantní) musí majitel nemovitosti požádat přes OU povolení změny , schvaluje obec, TDI popř. AD (hlavně změna délek)- zásada nevstupovat na soukr. pozemky stavbou, ani nepokládat na pozemky jiných vlastníků- vysvětlen PD přípojek , který bude sloužit jako návrh ke smluvnímu vztahu obec-vlastník**
9. výsledek jednání z schůzky VKM a zhotovitel :
 - stoky C,C1 zatím jsou částečně v kolizi s vodovodem
 - návrh TDI, zhotovitel- v kritických místech položit suchovod, provést kanalizaci a poté v intencích normy položit zpět vodovod
 - vodovod je ještě v litině, starý cca 60let, TDI a zhotovitel navrhuje nové provedení z PVC
 - tyto práce se neobejdou bez spolupráce s VKM viz. úkoly
 - kontaktní osoby pro projednání jsou p. Rebecka nadřízené k projednání jsou P. Beran, ing. Kozlová, ing. Ješátko
 - dále je to vyvolaná změna , viz. úkoly
10. zhotovitel navrhl a TDI souhlasí s zapravením rýhy v komunikaci dle PD na úroveň -5cm a ostatní plochy odfrézovat do cca výšky nad rýhou, ostatní vč. hogenizace provést až v roce 2024 po skončení všech prací na SUS komunikaci
- 11- zhotovitel obsadil stavbu dvěma prac. četami
12. -do předání a kolaudace most. objektu na stoce A, zhotovitel nebude provádět práce pod ním- tento rok se tam pravděpodobně již nic dít ze strany kanal. nebude
13. **domluven postup na založení ČOV, zhotovitel provedl kopanou sondou do cca 5,3m, geotechnik zhodnotí ve zprávě a doporučí způsob založení ČOV**
14. **po telefonické dohodě KOBOZP již provedl prohlídky staveniště, je žádán na KD a zápisy do SD, nebo sam. zprávu**

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



Postup prací:

-stoka J-T Š1-ČS2
-stoka A A6-A8 směr B1

HMG:

Od 13.10. ukládání ČS2

Fakturace:

Faktura musí být od dodavatele označena registračním číslem a názvem projektu, ke kterému se vztahuje.

U Vaší akce bude tedy na každé faktuře od dodavatele uveden název:

Dřetovice - kanalizace a ČOV 650 EO

a číslo projektu: **CZ.05.01.04/01/22_021/0000231**

Faktury předkládané na SFŽP, tj. realizační faktury od dodavatele stavby, musí být ověřeny nezávislým dohledem (technickým dozorem investora - TDI). Faktury musí být doloženy rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle dané smlouvy o dílo uzavřené mezi příjemcem podpory a dodavatelem stavebních prací

Úkoly z KD č. 1:

1.Před zahájením a ukončením prací zkontrolovat doprav. značení v místě prováděných prací.

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: průběžně

Úkoly z KD č. 2:

1.vyvolat jednání ohledně prací s VKM Kladno viz.bod 9

Zodpovídá:OU,TDI spol.zhotovitel

15.10.2023

provedeno,čeká se na výzvu

3.zpracovat odhad(skut.dle provedení) ZL na bod č.9

Zodpovídá:zhotovitel

po dohodě s VKM

4.zpracovat odhad fakturace do konce roku 2023 vč.postupu prací

Zodpovídá:zhotovitel

10.10.2023 TRVÁ

5.žádá se KOOBOZP na zahájení jeho služeb a účast na KD č.3

Zodpovídá:koobozp

10.10.2023 TRVÁ

Úkoly z KD č. 3:

1.poslat výsledky zkoušek zásyp.mat.,hutnicí a zprávu geotechnika viz.bod13

Zodpovídá:zhotovitel

24.10.2023

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



2.Nevjíždět mimo cestu ve směru k deponii za kostelem(soukromé pozemky),cesta je zatěžována stavbou,žádáme o její údržbu během výstavby

Zodpovídá:zhotovitel

trvalý

3.vyvážení odpadů,umožnit vjezd na vývoz,v případě problému kontaktovat starostku

Zodpovídá:zhotovitel

trvalý

4.předložit nabídku na odvodnění a rekonstrukci přes fot.hřiště

Zodpovídá:zhotovitel

24.10.2023

Termín příštího KD je stanoven na OU 24.10.2023 ve 13.hod.

Tento zápis slouží jako pozvánka na příští KD,original presenční listiny je uložen u TDI



Zapsal: Josef Doksanský 12.10.2022.