



Spolufinancováno Evropskou unií

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

Stavba:



Pořadové číslo KD:
Přítomni:
Místo:
Dne:

„Kanalizace a ČOV Dřetovice“
21
dle prezenční listiny – příloha č. 1
Dřetovice
27.6. 2024

Předmět jednání	1.1 Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby			
Podklady	1.2 Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Hana Horká	Starostka Dřetovice	starosta@obecdretovice	602326298
	Vojtěch Horký	Místostarosta	mistostarosta@obecdretovice.cz	721133588
	J.Doksanský	Poradce obce	josefdoksansky@seznam.cz	724372182
	Ing. O.Perlinger	Dekonta.AD	perlinger@dekonta.cz	608800672
	Ing.T.Hnátková,Ph	Dekonta AD	hnatkova@dekonta.cz	724393793
	Ing.J.Kršňák	Dekonta AD	krsnaki@seznam.cz	737626762
	Ing.O.Otta	Telmont	otta@telmont-nbk.cz	603244627
	Ing.Jiří Kuba	TDI	Ekos.kuba@seznam.cz	603466199
	J.Doksanský	TDI	aterescz@seznam.cz	724372182
	M.Tesař	TDI	Ateres.provoz@seznam.cz	602800607
	Ing.J.Kouba	KOOBOZP	stavbyhana@gmail.cz	777 333926
	Ing.T.Hlavatý	Admin	Hlavaty.sumava@gmail.com	731530258
	Mgr.L.Dalíhodová	Pr.zástupce obce	dalihodova@advokancelar.cz	606777330
	Ing.J.Zeman	Zhotovitel VPK	zeman@vpksuchy.cz	736536749
	L.Kopp	Zhotovitel VPK	koop@vpksuchy.cz	731938796
	Ing.LKrizkovsky	Zhotovitel Geosan	lkrizkovsky@ggcz.eu	737255697

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů

22. Bylo projednáno, že samotné provedení stoky N bude prověřeno.-Bylo projednáno, že AD zpracuje projekt na kan. přípojky a vše projedná s majitelem pozemků (bytové jednotky, paní Landová+Buřič)..-Trvá- V řešení-(čeká se na vyjádření architekta výstavby).-Zhotovitel oznámil, že HMG. prací vzhledem k uzavírce části nebude možné stihnout dokončit v termínu.-Zhotovitel předloží vyjádření zástupci investora do 27.6.2024.-Bylo zasláno-chybí podpis smlouvy o smlouvě budoucí a příslib úhrady částky.-Trvá

23. Ze strany investora byla ohlášena škodní událost a to vyvrácení lavičky před čp.130. Zhotovitel prověří tuto škodnou událost a opraví.-**Prověřeno**

24. Bylo projednáno, že na žádost investora zhotovitel prověří možnost provedení kan.přípoj. u pč. 115 (hasiči) u pč. 446/2 (mateřská školka) a zároveň bude prověřeno provedení vodovod.přípojky k těmto pozemkům. – Nebylo počítáno v rozpočtu.-**Prověřeno**

25. Investor ohlásil termín 22.11. od 16:30 kdy proběhne schůzka s občany skrze informovanost výstavby kanalizace a ČOV.-**Proběhlo**

26. Proběhlo jednání se zástupcem AD, TDS a zhotovitelem skrze přeložky stávajícího vodovodu který je pozičně v souběhu s plánovanou trasou kanalizace proto proběhla kontrolní pochůzka stavbou z důvodu zmapování případných kolizních míst-AD předloží návrh způsobu provedení staveb prací v těchto kolizních místech.-**Proběhlo**

27. Bylo projednáno, že zástupci AD nechají provést geodet. zaměření kolizních míst stávajícího vodovodu a plánované kanalizace.-**Bylo provedeno**

28. Bylo projednáno se zástupcem AD posláním fotek vykolíkových míst kan přípojek.-**Proběhlo**

29. Zhotovitel předložil termín na dokončení prací na kan. přípoj. a to do konce listopadu 2023.-**Bylo předloženo.**

30. Bylo projednáno se zástupci investora, AD, TDS a zhotovitele rozdělení nákladů na kan. přípoj. a to kan. přípoj na obec pozemku (k hranici soukromého pozemku)- náklady hradí obec a kan. přípoj na soukrom. pozemku si hradí majitel sám.-V řešení -zástupce investora - Trvá -(bude provedena tabulka kan. přípoj. ,kde bude info o kan. připojení každého čp.,pč.).-**Provedeno**

Dále konečné vyčíslení zástupce AD bude zasílat pouze zástupcům obce.-Stoka D,D1 (Višňovka) -zhotovitel předložil nacenění-**Předloženo**

31. Zhotovitel upozornil na změnu přípojného místa u čp.138 a to kan. přípojka bude k této nemovitosti ze stoky A-Š2, (původně dle PD bylo připojeno ze stoky B.)-**Provedeno**

32. Bylo projednáno, že na stoce B1 budou vyřazeny šachty B1- Š4 a trasa stoky bude dle možností okolních nemovitostí přizpůsobena.

33. Zhotovitel upozornil na provedené zkoušky na odběrech zeminy z důvodu založení ČOV a také zjištění vhodnosti zeminy na zpětný zásyp.-viz příloha zásypu (samostatný zápis z labor.).-Provedeno-bude předložena tech. Zpráva.-Předloženo-AD prověří chem. složení půdy.-**Prověřeno**

34. Bylo projednáno, že na stoce E. u čp.42 (Havlíček,Soudný) je od majitele nemovitosti požadovaná 1x kan. přípoj navíc.-bylo řešeno se zástupcem investora a AD.-,AD tuto přípojku projedná a následně bude zakresleno a vyznačeno místo pro zhotovitele.-Trvá (v řešení pan Havlíček).-bude zpracována- (pan Teplý).-**Předloženo**

35. Bylo projednáno : projekt na kan. přípoj byl proveden na p.č., kde bylo vydáno platné stavební povolení a tyto přípojky byly uznatelnými náklady dotace. U ostatních p.č. proběhla informovanost občanů s tím, že bude probíhat výstavba kanalizační struktury a výstavba ČOV a že každý majitel p.č. se mohl obci přihlásit se zájmem o zpracování projektu na kan. přípojku. Ti občané, kteří mají zájem o vyprojektování kan. přípojky mají možnost

podat písemnou žádost na obecní úřad o vypracování projektu a to do 30.11.2023 s tím , že náklady na vyprojektování jejich kan. přípojky a samotnou realizaci si vlastník bude hradit sám.

36. Bylo projednáno: provedení vytyčení stávajícího vodovodu a proběhne jednání se zástupci provozovatele vodovod. řadu. skrze zhodnocení stávajícího stavu vodovodu popřípadě nutné výměny starého potrubí a způsob financování těchto prací. -**Proběhlo**

37. Dne 5.12.-Proběhne jednání se zástupci VKM skrze zhodnocení stavu stávajícího vodovod. potrubí a případné výměny.-viz samostatný zápis bude zaslán a přidán přílohou n příštím KD.-Proběhlo chybí doložit zápis od VKM-Trvá AD. projedná se zástupci VKM doložení zápisu z jednání ze dne 5.12.2023.-Trvá (bude nadále urgováno).-**Předloženo-Viz samostat. zápis.**

38.Z důvodu bezpečného provedení výkop. rýhy a samotné pokládky kan. potrubí s ohledem na přilehlé nemovitosti bylo projednáno, že u stoky B1 proběhne vyměření o 60cm oproti PD. Od Š-5 do Š-3) byl nastaven spád 7%. -při provedení byla přerušena vodovod. přípojka a byla nahrazena PE 40.

39.Bylo projednáno, že veškeré změny (odskočení, posunutí) kan. vedení z důvodu stávajících sítí a stávajícího vedení vodovod. potrubí budou zaznamenány a předkládány ke schválení zástupcům AD a TDS.-Trvá úkol stálý (provést tabulku změn).- Provedeno –(průběžně přidávané změny ZL).-Trvá

40.Na žádost investora zhotovitel provede kan přípoj. u čp.129-Stoka B1.

41.Bylo projednáno, že u čp.128 bude provedena kan. přípoj -viz samostat. zápis, kde byla upřesněná hloubka a pozice..

42.Zhotovitel předložil seznam schválených změn zástupcem AD (změny provedeny na trase kan. potrubí a šachet z důvodu zabráněním kolizím ze stávajícím vodovod. potrubím a jiných sítí.-**viz příloha zápisu.**

43.Zástupci AD a TDS odsouhlasily ZL č.2 . na záměnu bet. šachet za plast (TEGRA 600).-v místech, kde je malý prostor,popř. je nutnost se vyhnout stávajícím sítím.-**Proběhlo a odsouhlaseno.**

44.Bylo projednáno, že od 20.12.2023 do 2.1.2024 budou práce stavba přerušeny z důvodu zimní přestávky-**Proběhlo**

45.Zhotovitel předložil cen. nabídku na geolog. průzkum viz příloha zápisu.

46.Bylo projednáno, že zástupce AD prověří chem. složení půdy-**Prověřeno**

47.Dne 11.1.2024 proběhlo jednání se zástupci KSUS skrze prováděných výkop prací v místech KSUS komunikace-bude zpracované DIO (s podmínkou písemného souhlasu)-předpoklad zahájení těchto výkop prací od 1.3.2024. dále proběhlo jednání se zástupci KSUS skrze prováděných prací na propustku (p.Balážová).-**Proběhlo jednání**

48.Bylo projednáno změna na stoce M a to vyměření- **viz samostatný zápis přílohou**

49.Bylo projednáno na žádost investora, že zhotovitel bude zasílat obci plánované práce min. 10 dnů předem .z důvodu lepší informovanosti občanů. -informovanost Probíhá průběžně.-**Úkol stálý-Provádí se**

50.Byla projednána změna dimenze potrubí kan. přípojky u čp.5 z DN150 na DN200.

51.Byla projednána změna dimenze potrubí kan. přípojky u č.p.17,čp 82 z DN150 na DN200. (10 byt. jednotek +6)-bude prověřeno-**Prověřeno**

52.Bylo projednáno, že zástupce investora prověří provedení kan. přípojek u pč.74/50 ,100/55-na žádost investora zhotovitel vyhodí odbočky a zazátkuje je. - **Provedeno**

53.Dne 25.1.2024. proběhlo jednání se zástupci KSUS skrze provedení propustku na KSUS komunikaci.

:projednané body:-Bude předloženo (paní. Balážov KSUS).

- Zhotovitel zažádá zástupce KSUS o zvláštní užívání následně + požádání o DIO. - Zástupci KSUS zašle vyjádření + seznam podmínek –(bude přidáno přílohou v zápise z KD).-Předloženo (Stoka M+Stoka J).-**Proběhlo**

54. Bylo projednáno záměna bet. šachet za plast na stoce -Stoka M ,Š5
55. Bylo projednáno posunutí pozice čerpac. stanice+ gravitační řád se prodlouží do ČS1 a výtlač bude o to zkrácen v rámci pozemků obce.
56. Přípojka NN -ověřit projekt +přípojná místa, ČOV+ČS1, ověřeno AD zašle podklady pro realizaci.-**Bylo zasláno**
57. Zhotovitel vznesl požadavek na ověření podmínek ke kolaudaci co se týče tlakových zkoušek .ověření možnosti (vodu zaměnit za vzduch)-TDI ověří.-**Ověřeno-(mohou být provedeny oba způsoby zkoušek).**
58. Bylo projednáno, že AD zašle návrh podepření jeřáb zástupcům AD ke schválení. Zhotovitel zašle AD TDS zamyšleno mechanizace nutnou k provedení podklady na zatížení mostku pro realizace ČS1 a ČOV-V řešení-Trvá-Termín do 30.4.2024.-Trvá .(podklady pro zajištění příjezd. cesty byly zaslány)-bude provedeno nacenění.-Trvá
59. Bylo projednáno čp.18 reviz. šachta -bude z důvodu kolize se stavajícím ing sitim posunuta blíže k hlav. řadu-**Provádí se -v obdobných případech bude řešeno stejně.**
60. Bylo projednáno, že zhotovitel předloží vícepráce -bude předkládáno průběžně během stavby.-Provádí se.ke dnešnímu dni je evidováno-Viz příloha zápisu-**Předloženo**
61. Bylo projednáno upozornění zhotovitele na stoce M dochází k souběhu se stávajícím plynovodem ,bude řešeno chráničkou-odsouhlaseno zástupci plynáren-po provedení.-**Prověřeno, schváleno**
62. Bylo projednáno u čp.30 přípojka bude provedena ze stoky A dle původ PD.-**Provedeno**
63. Stoka H Š9-Š11-bylo vyřezáno (bet+ armatura) -po položení bude dáno do původ stavu.
64. Bylo projednáno započatí tlakových zkoušek stoka H Š1-Š5.Protokoly ze zkoušek budou průběžně zasílány a komplet bude pak přílohou předávacích dokumentů stavby .
65. Bylo projednáno ,že u čp. 141 (Odvárka) bude ověřena kan . přípoj. na žádost investora bude ze strany AD reagováno-Bylo reagováno. Dále u čp.128 (za autoservisem) zhotovitel vše uvede do původ stavu.-V řešení-Bylo projednáno ,že u čp.128 bude provedena tlaková zkouška na přípojce (z důvodu ujištění ,že je vše v pořádku).-provedeno chybí tlak. zkouška (tlak zkouška bude provedena+ proběhne geodet. zaměření)- **Proběhlo zaměření**
66. Bylo projednáno se zástupci KSUS,že na Stoce M schválení provedení chráničky -viz samostat. zápis.-**Schváleno,Provedeno,**
67. Zhotovitel upozornil na nutnost posunutí kan. přípojky u p.č.74/56,74/55 z důvodu zachování grav . přípoj. (spád).-**Provedeno**
68. Bylo projednáno u čp.31 na žádost investora zhotovitel provede kan . přípoj. navíc pro další nemovitost.-**Provedeno**
69. Bylo projednáno se zástupci AD, že na řadu AO -Š1 bude šoupě- (uzávěr) nahrazeno zátkou ->směr na výtok septiku.-**Provedeno**
70. Bylo projednáno, že zhotovitel provede kompletní úklidy komunikací využívaných stavbou.(zametení ,vysbírání odpadků po stavbě+ zbytky staveb mat.+ dosypaní výtluků v komunikaci (polní cesta za kostelem směr depo).-Zástupce obce s touto plánovanou úpravou cesty obeznámí majitele pozemku.-Úkol stálý -provádět průběžně-**Provedeno**
71. Bylo projednáno, odsouhlasení soupisu prací zástupci TDS ,Telmont soupisu prací.
72. Zhotovitel oznámil předpoklad zahájení prací na ČOV-Květen 2024.-zástupce TDI zašle oznámení o zahájení prací na ČOV.-**Provedeno**
73. Zhotovitel oznámil předpoklad ukončení staveb prací na přípoj. v místě Višňovka -konec Dubna.-**Provedeno**
74. Zhotovitel předložil termín k možnému provádění jiných prací (mimo pokládku kan.) a to je možné pouze v čase od 2.4.2024 do 20.5.2024.-Nutno dodržet!- (škola p.č. 446/2)
75. Bylo projednáno provedení kan. přípoj u čp.5 -realizace kan. přípoj bude řešena se zástupcem AD.-(Ing.T.Hnátková).-projednáno-bude projednáno se zástupcem admin.-**Projednán**
76. Bylo projednáno ,že zhotovitel provede aktualizování seznamu subdodavatelů.

77. Bylo projednáno, že zhotovitel předloží aktualizovaný HMG.-**info předloženo**
78. Zhotovitel předložil změnu kontaktní osoby a to pan Ing. Ladislav Křížkovský-Geosan.
79. Bylo projednáno ze strany obce info o nadcházející události dne 9.6.2024 a to dětský den kdy obcí projede auto se zábav technikou (kolotoče). Zhotovitel přislíbil, že do 20.5.2024 bude jáma u hřiště zasypána.-**Vyřešeno**
80. Zhotovitel žádá zástupce AD o zakreslení uložení vodovod. přípoj. na řad A0 postačí řez.-**Provedeno**
81. Bylo projednáno, že zhotovitel provede vyčištění propustku.(malá panel.)-**Proběhlo**
82. Bylo projednáno, že stoka H dokončeno dle revize projektu dokončeno do 7.4.2024.-**Provedeno**
83. Bylo projednáno upozornění ze strany obce, aby zhotovitel udržoval průjezdnost (cesta k úřadu).stává se, že překáží zázemí staveniště).-**Provedeno**
84. Bylo projednáno u pč.452/1, 452/2 budou provedeny kan. přípoj.-**Provedeno**
85. Byl projednán termín zahájení prací na propustku KSUS komunikace – od 15.4.2024.-**Proběhlo**
86. Bylo projednáno, že se provede vyčíslení (ZL. změn)-rozvaha změn s ohledem na dot.- bude projednáno se zástupcem admin.-**Proběhlo**
87. Dne 18.4.2024 proběhlo předání zhotoviteli staveniště ČOV a zároveň proběhne zahájení prací.-**Proběhlo viz samostatný zápis**
88. Zhotovitel žádá o vyčištění prostoru ČOV od náletových dřevin -Termín do 31.5.2024.- Projednáno- proběhne do 12.5.2024.-**Proběhlo**
89. **Bylo projednáno el. přípoj. ČS1-(rybník)-v řešení ->přípoj ČOV-proběhne jednání (firma PEŠAUT) a zástupce obce Dřetovice.-Proběhlo jednání -Trvá**
ČS2-(hřiště)
ČS3-(pod sběrným dvorem)
90. Bylo projednáno ohlášení škodné události u čp.83-bude dále řešeno.-**Projednáno**
91. Zhotovitel předložil aktualizovaný HMG stavby.-**příloha zápisu**
92. Byla projednána a schválena technologie na ČOV- bude zaslán geolog.průzkum.-**Zaslán**
93. Bylo projednáno, že na stoce J- v místě projektovaných kan přípoj. vedou stávající inženýrské sítě, žádáme zástupce AD. o zahájení řízení k povolení územního souhlasu na soukrom. pozemky. -viz email. komunikace ze dne 25.4.2024.-**Provedeno**
94. **Bylo projednáno, že na stoce D,D1E,E1,F,G z důvodu malého prostoru a vedení stávajících inženýrských sítí v trase budou použity místo bet. šachet menší plastové.-Trvá.-Bude provedeno zaměření skuteč. provedení**
95. **Bylo projednáno na stoce E1 žádost zhotovitele o prověření provedení kan. přípoj u čp.42 a pč.72/2 a bylo dohodnuto, že zhotovitel provede kan. přípoj pouze k čp.42. (p.č.58/1).-Trvá**
96. Bylo projednáno, že od 20.5.2024 proběhne zahájení výkop. prací na stoce A (hlav .panelka).-**Provedeno**
97. Bylo projednáno, že zhotovitel provádí stavební práce pouze na veřejných prostorech a tedy kan. přípojky končí na hranici obec. pozemku tzn.stavba neprovádí žádné práce na soukrom. pozemcích.(výjimkou je stoka J).
98. **Bylo projednáno, že u stoky E,E1,část F (zatačka) proběhne z důvodu stávajícím ing. sítím souběžně v trase dešť. kan. Bude provedena přeložka DN300.- Proběhne nacenění-Trvá**
99. **Bylo projednáno, že na stoce E budou provedeny demontáž stávající dešť. kan. dá se opět nazpět se splaškovou kan. -Trvá ,(zhotovitel obdržel řez-provede nacenění a pošle gp. ke kontrole -Proběhne nacenění -Trvá**
100. Bylo projednáno napojení čp.63 –(sběrný dvůr)-bude napojeno přímo do ČS.3.-**Odsouhlaseno**

101. Bylo projednáno se zástupcem AD, že z důvodu zjištěných stávajících inženýrských sítí v trase ČS3 bude pozice ČS3 posunuta o cca 1 m směrem do ulice.

-Projednáno s VKM

102. Byla projednána žádost na odkup části pozemku pč. 100/38 - žádost na odkup majitele z čp. 168 - Prověří DEKONTA. (bude možno až po kolaudaci). **-Do ukončení výstavby se žádné odkupy provádět nebudou**

103. Bylo projednáno u čp. 22,23 na základě geodet. výstupu budou provedeny kan. přípojky tak ,aby končily na veřejném (obecním pozemku).

104. Bylo projednáno, že zhotovitel provede zpracování stoky D1, část stoky D + dosyp lokálních výtlučků.

105. Byla projednána se zástupcem AD. nutná změna trasy na stoce A úsek Š18-Š20 z důvodu zjištění stávajících sítí v trase, bude nutno vést trasu kan. po pozemku pč. 390/64- tento pozemek není dotčen stavebním povolením- v řešení AD.-DEKONTA.-**Prověřeno**

106. Proběhlo výškové zaměření kan. přípoj u čp. 106 (fara), kde bylo zjištěno nevhodné výškové poměry pro napojení gravitací.- **Bylo projednáno .**

107. Bylo projednáno , že na stoce A v úseku Š4-Š5 přeložka (vodárny P. Bezděkovský) zaslal požadavky .-viz příloha.

108. Bylo projednáno , že od 1/2 července 2024 bude zahájena pokládka ,tedy se už začnou připravovat konstrukce komunikací k možné pokládce asfaltů.

109. Zhotovitel byl informován o stávajících roksorech v místě panelky .Po odstranění panelů tyto roksory nenechat vyčnívat nad niveletu vozovky.

110. Zhotovitel oznámil provedení proplachu kan. systému + provedení kamerových zkoušek dále budou provedeny zátěžové zkoušky před pokládkou finálních povrchů.

111. Zhotovitel oznámil, že od 17.6.2024 bude provádět podklad vrstvy KSC, pokládka obrub v návaznosti stoka K.-Bude proveden kontrolní proplach kan.

112. Zhotovitel oznámil provedení výtlučku FT (vjezd obec úřad).-**Provedeno**

113. Zhotovitel vznesl požadavek na likvidaci nálet. dřevin z areálu ČOV -zajistí obec - Provádí se

114. Bylo projednáno VKM oznámení o plánované odstávce na stokách E,E1.-Trvá

115. Bylo projednáno nacenění přeložky stávajícího vodovodu na stoce A -projednáno s VKM.-Trvá Š5-Š4-bude provedeno nacenění

116. Bylo projednáno upozornění zástupců obce ,že u čp. 98 (Knorr) dochází ke splavování bláta z komunikace na pozemek .Tento problém bude vyřešen při provádění finál. povrch. Stoka M -při přechodu z asfalt. povrchu na štěrk cestu při realizaci asfalt. bude vytvořeno úžlabí na odtok vody.

117. Bylo projednáno , že proběhne vytyčení hranic areálu ČOV.-**Proběhlo**

118. Bylo projednáno, že bude prověřeno možnosti financování přeložky - **Administrátor**

119. Byla projednána žádost zhotovitele k zástupcům AD ,PoD a schválení navrhovaného postupu s podepřením, rozepřením mostku (příjezd k ČOV)

120. Proběhlo jednání se zástupce PENTA skrze plánované sklizně, předpoklad od 10.7.2024. průběžně bude probíhat vzájemná komunikace (PENTA -Zhotovitel) z důvodu koordinace.

121. Zhotovitel oznámil termín pokládky asfalt. ploch KSUS komunikace a to předpoklad od 15.7.2024.

122. Proběhlo oznámení ,že bude prováděna přeložka na stoce F (ČS3). DN 100 litina.

Přípravné práce na stoce A,F proběhnou od 10-17.7.2024

Odstávka vody proběhne od 17.7.2024.

123. bylo projednáno, že bude provedeno odstranění vyčnívající výztuže a manipulačních ok . z panelů (pouze těch co nebezpečně vyčnívají).

Postup prací:

- Vytyčení sítí- probíhá průběžně
- Převoz staveb. mat.
- Pažení výkopu+zásyp+hutnění-probíhá průběžně.**
- Stoka -H3+L+ dokončení B1 napojení B
- Stoka B-kan. přípoj -provádí se stoka B1 kan přípoj hotova,
- Stoka M -provádí se dle podkladů AD revize č.1 změna napojovací šachty Š1 H již osazené na spádiště
- L1- hotova vč přípojek
- Stoka D-provedeno
- Stoka L ->KSUS komunikace-provedeno
- Osazení ČS1-osazeno+napuštěno**
- Stoka D1-Provádí se + kan. přípoj-Hotovo**
- Stoka J KSUS-termín se drží- Provádí se**
- D,D1-Provádí se- kan. přípoj**
- Stoka A (panelka)- Provedeno**
- G-Provedeno**
- K-částečně -Provedeno**
- J,I-Provádí se**
- L,H,M,B**
- Přípravné práce KSUS před pokládkou asfaltu.**

Výhled:

- ČOV-řad AO**
- Stoka J-KSUS -Od 3.6.2024**
- Bylo zažádáno DIO od 2.4.2024-20.5.2024 -stoka H**
od 12.4.2024- stoka J-podkladní vrstvy
od 17.6.2024 podklad vrstvy SC
- Provedení zátěžových zkoušek + proplach**

HMG:

Plní

Fakturace:

Faktura musí být od dodavatele označena registračním číslem a názvem projektu, ke kterému se vztahuje.

U Vaší akce bude tedy na každé faktuře od dodavatele uveden název:

Dřetovice - kanalizace a ČOV 650 EO

a číslo projektu: CZ.05.01.04/01/22_021/0000231

Faktury předkládané na SFŽP, tj. realizační faktury od dodavatele stavby, musí být ověřeny nezávislým dohledem (technickým dozorem investora - TDI). Faktury musí být doloženy

rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle dané smlouvy o dílo uzavřené mezi příjemcem podpory a dodavatelem stavebních prací

Fakturace:

Úkoly z KD č. 1:

1. Před zahájením a ukončením prací zkontrolovat doprav. značení v místě prováděných prací.

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: průběžně

Úkoly z KD č. 3:

2. Nevjíždět mimo cestu ve směru k deponii za kostelem (soukromé pozemky), cesta je zatěžována stavbou, žádáme o její údržbu během výstavby

Zodpovídá: zhotovitel

Trvalý

3. Vyvážení odpadů, umožnit vjezd na vývoz, v případě problému kontaktovat starostku

Zodpovídá: zhotovitel

Trvalý

4. Předložit nabídku na odvodnění a rekonstrukci přes fotbal. hřiště

Zodpovídá: zhotovitel

Trvá

Úkoly z KD č. 20:

1. Další úkoly a informace jsou obsaženy v bodech

(22,39,58,83,89,94,95,98,99,,110,111,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123)

Zodpovídá: zhotovitel, TDS, AD, investor

Termín: dle zápisu

Termín příštího KD číslo 22. je stanoven na OU 11.7.2024 v 13:00 hod.

Tento zápis slouží jako pozvánka na příští KD, original prezenční listiny je uložen u TDI

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



Zapsal: Martin Tesař 30.6.2024.