

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



Spolufinancováno
Evropskou unií

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

Stavba:



Pořadové číslo KD:

„Kanalizace a ČOV Dřetovice“
27

Přítomni:

dle prezenční listiny – příloha č. 1

Místo:

Dřetovice

Dne:

3.10. 2024

Předmět jednání	1.1 Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby			
Podklady	1.2 Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Hana Horká	Starostka Dřetovice	starosta@obecdřetovice	602326298
	Vojtěch Horký	Místostarosta	mistostarosta@obecdřetovice.cz	721133588
	J.Doksanský	Poradce obce	josefdoksansky@seznam.cz	724372182
	Ing. O.Perlinger	Dekonta.AD	perlinger@dekonta.cz	608800672
	Ing.T.Hnátková,Ph	Dekonta AD	hnatkova@dekonta.cz	724393793
	Ing.I.Kršňák	Dekonta AD	krsnaki@seznam.cz	737626762
	Ing.O.Otta	Telmont	otta@telmont-nbk.cz	603244627
	Ing.Jiří Kuba	TDI	Ekos.kuba@seznam.cz	603466199
	J.Doksanský	TDI	aterescz@seznam.cz	724372182
	M.Tesař	TDI	Ateres.provoz@seznam.cz	602800607
	Ing.I.Kouba	KOOBOZP	stavbyhana@gmail.cz	777 333926
	Ing.T.Hlavatý	Admin	Hlavaty.sumava@gmail.com	731530258
	Mgr.L.Dalíhodová	Pr.zástupce obce	dalihodova@advokancelar.cz	606777330
	Ing.I.Zeman	Zhotovitel VPK	zeman@vpksuchy.cz	736536749
	L.Kopp	Zhotovitel VPK	koop@vpksuchy.cz	731938796
	Ing.LKrizkovsky	Zhotovitel Geosan	lkrizkovsky@ggcz.eu	737255697

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů

42. Zhotovitel předložil seznam schválených změn zástupcem AD (změny provedeny na trase kan. potrubí a šachet z důvodu zabráněním kolizím ze stávajícím vodovod. potrubím a jiných sítí.-viz příloha zápisu.

**43. Zástupci AD a TDS odsouhlasily ZL č.2 . na záměnu bet. šachet za plast (TEGRA 600).-v místech, kde je malý prostor, popř. je nutnost se vyhnout stávajícím sítím.-
Proběhlo a odsouhlaseno.-Trvá**

44. Bylo projednáno, že od 20.12.2023 do 2.1.2024 budou práce stavba přerušeny z důvodu zimní přestávky-**Proběhlo**

45. Zhotovitel předložil cen. nabídku na geolog. průzkum viz příloha zápisu.

46. Bylo projednáno, že zástupce AD prověří chem. složení půdy-**Prověřeno**

47. Dne 11.1.2024 proběhlo jednání se zástupci KSUS skrze prováděných výkop prací v místech KSUS komunikace-bude zpracované DIO (s podmínkou písemného souhlasu)-předpoklad zahájení těchto výkop prací od 1.3.2024. dále proběhlo jednání se zástupci KSUS skrze prováděných prací na propustku (p.Balážová).-**Proběhlo jednání**

48. Bylo projednáno změna na stoce M a to vyměření - viz samostatný zápis přílohou

49. Bylo projednáno na žádost investora, že zhotovitel bude zasílat obci plánované práce min. 10 dnů předem .z důvodu lepší informovanosti občanů. -informovanost Probíhá průběžně.-Úkol stálý- Trvá

50. Byla projednána změna dimenze potrubí kan. přípojky u čp.5 z DN150 na DN200.

51. Byla projednána změna dimenze potrubí kan. přípojky z DN150 na DN200. (10 byt. jednotek +6)-bude prověřeno-**Prověřeno** -čp.82-DN150, čp.17-DN200.-**Provedeno**

52. Bylo projednáno, že zástupce investora prověří provedení kan. přípojek u pč.74/50 ,100/55-na žádost investora zhotovitel vyhodí odbočky a zazátkuje je. - **Provedeno**

53. Dne 25.1.2024. proběhlo jednání se zástupci KSUS skrze provedení propustku na KSUS komunikaci.-**Proběhlo**

:projednané body:-Bude předloženo (paní. Balážov KSUS).

- Zhotovitel zažádá zástupce KSUS o zvláštní užívání následně + požádání o DIO. - Zástupci KSUS zašle vyjádření + seznam podmínek -(bude přidáno přílohou v zápise z KD).-Předloženo (Stoka M+Stoka J).-**Proběhlo**

54. Bylo projednáno záměna bet. šachet za plast na stoce -Stoka M ,Š5

55. Bylo projednáno posunutí pozice čerpac. stanice+ gravitační řád se prodlouží do ČS1 a výtlač bude o to zkrácen v rámci pozemků obce.

56. Přípojka NN -ověřit projekt +přípojná místa,ČOV+ČS1, ověřeno AD zašle podklady pro realizaci.-**Bylo zasláno**

57. Zhotovitel vznesl požadavek na ověření podmínek ke kolaudaci co se týče tlakových zkoušek .ověření možnosti (vodu zaměnit za vzduch)-TDI ověří.-**Ověřeno-(mohou být provedeny oba způsoby zkoušek).**

58. Bylo projednáno, že AD zašle návrh podepření jeřáb. zástupcům AD ke schválení.

Zhotovitel zašle AD TDS zamyšleno mechanizace nutnou k provedení podklady na zatížení mostku pro realizace ČS1 a ČOV-V řešení-Trvá-Termín do 30.4.2024.-Trvá .

(podklady pro zajištění příjezd. cesty byly zaslány)-bude provedeno nacenění.-Trvá

Od 15.7.2024 návoz panelů 15-16-17.7. provedení zajištění příjezd cesty-**Provedeno** (byl zaslán plán zástupcům povodí).-**Proběhlo**

59. Bylo projednáno u čp.18 reviz. šachta -bude z důvodu kolize se stávajícím inženýrským sítím posunuta blíže k hlav. řadu-**Provádí se** -v obdobných případech bude řešeno stejně.

60. Bylo projednáno, že zhotovitel předloží vícepráce -bude předkládáno průběžně během stavby.-**Provádí se.ke dnešnímu dni je evidováno-Viz příloha zápisu-Předloženo**

61. Bylo projednáno upozornění zhotovitele na stoce M dochází k souběhu se stávajícím plynovodem ,bude řešeno chráničkou-odsouhlaseno zástupci plynáren-po provedení..-
Prověřeno, schváleno
62. Bylo projednáno u čp.30 přípojka bude provedena ze stoky A dle původ PD.-**Provedeno**
63. Stoka H Š9-Š11-bylo vyřezáno (bet+ armatura) -po položení bude dáno do původ stavu.
64. **Bylo projednáno započatí tlakových zkoušek stoka H Š1-Š5. Protokoly ze zkoušek budou průběžně zasílány a komplet bude pak přílohou předávacích dokumentů stavby .-Provádí se**
65. **Bylo projednáno ,že u čp. 141 (Odvárka) bude ověřena kan . přípoj. na žádost investora bude ze strany AD reagováno-Bylo reagováno. Dále u čp.128 (za autoservisem) zhotovitel vše uvede do původ stavu.-V řešení-Bylo projednáno ,že u čp.128 bude provedena tlaková zkouška na přípojce (z důvodu ujištění ,že je vše v pořádku).-provedeno chybí tlak. zkouška (tlak zkouška bude provedena+ proběhne geodet. zaměření)- Proběhlo zaměření-Trvá**
66. Bylo projednáno se zástupci KSUS,že na Stoce M schválení provedení chráničky -viz samostat. zápis.-**Schváleno,Provedeno,**
67. Zhotovitel upozornil na nutnost posunutí kan. přípojky u p.č.74/56,74/55 z důvodu zachování grav . přípoj. (spád).-**Provedeno**
68. Bylo projednáno u čp.31 na žádost investora zhotovitel provede kan . přípoj. navíc pro další nemovitost.-**Provedeno**
69. **Bylo projednáno se zástupci AD, že na řadu AO -Š1 bude šoupě- (uzávěr) nahrazeno zátkou ->směr na výtok septiku.-Trvá**
70. Bylo projednáno, že zhotovitel provede kompletní úklidy komunikací využívaných stavbou.(zametení ,vysbírání odpadků po stavbě+ zbytky staveb mat.+ dosypaní výtluků v komunikaci (polní cesta za kostelem směr depo).-Zástupce obce s touto plánovanou úpravou cesty obeznámí majitele pozemku.-Úkol stálý -provádět průběžně-**Provedeno**
71. Bylo projednáno, odsouhlasení soupisu prací zástupci TDS ,Telmont soupisu prací.
72. Zhotovitel oznámil předpoklad zahájení prací na ČOV-Květen 2024.-zástupce TDI zašle oznámení o zahájení prací na ČOV.-**Provedeno**
73. Zhotovitel oznámil předpoklad ukončení staveb prací na přípoj. v místě Višňovka -konec Dubna.-**Provedeno**
74. Zhotovitel předložil termín k možnému provádění jiných prací (mimo pokládku kan.) a to je možné pouze v čase od 2.4.2024 do 20.5.2024.-Nutno dodržet!- (škola p.č. 446/2)-**Trvá**
75. Bylo projednáno provedení kan. přípoj u čp.5 -realizace kan. přípoj bude řešena se zástupcem AD.-(Ing.T.Hnátková).-projednáno-bude projednáno se zástupcem admin.-
Projednán
76. Bylo projednáno ,že zhotovitel provede aktualizování seznamu subdodavatelů.-Trvá (zasláno)-**Provedeno**
77. Bylo projednáno ,že zhotovitel předloží aktualizovaný HMG.-info předloženo-**Provedeno**
78. Zhotovitel předložil změnu kontaktní osoby a to pan Ing. Ladislav Křížkovský-Geosan.
79. Bylo projednáno ze strany obce info o nadcházející události dne 9.6.2024 a to dětský den kdy obcí projede auto se zábav technikou (kolotoče).Zhotovitel přislíbil ,že do 20.5.2024 bude jáma u hřiště zasypána.-**Vyřešeno**
80. Zhotovitel žádá zástupce AD o zakreslení uložení vodovod. přípoj. na řad A0 postačí řez.-
Provedeno
81. Bylo projednáno, že zhotovitel provede vyčištění propustku.(malá panel.)-**Proběhlo**
82. Bylo projednáno ,že stoka H dokončeno dle revize projektu dokončeno do 7.4.2024.-
Provedeno

83. Bylo projednáno upozornění ze strany obce ,aby zhotovitel udržoval průjezdnost (cesta k úřadu).stává se ,že překáží zázemí staveniště).-**Průjezdnost se udržuje**
84. Bylo projednáno u pč.452/1, 452/2 budou provedeny kan. přípoj.-**Provedeno**
85. Byl projednán termín zahájení prací na propustku KSUS komunikace – od 15.4.2024.-
Proběhlo
86. Bylo projednáno, že se provede vyčíslení (ZL. změn)-rozhodnutí změn s ohledem na dot.-bude projednáno se zástupcem admin.-**Trvá**
87. Dne 18.4.2024 proběhlo předání zhotoviteli staveniště ČOV a zároveň proběhne zahájení prací.-**Proběhlo viz samostatný zápis**
88. Zhotovitel žádá o vyčištění prostoru ČOV od náletových dřevin -Termín do 31.5.2024.-
Projednáno- proběhne do 12.5.2024.-**Proběhlo**
89. Bylo projednáno el. přípoj. ČS1-(rybník)-v řešení ->přípoj ČOV-proběhne jednání s zástupci ČEZ ,(firma PEŠAUT) a zástupce obce Dřetovice.-**Proběhlo jednání -Trvá -bude prověřen stav**
- ČS2-(hřiště)**
ČS3-(pod sběrným dvorem)
90. Bylo projednáno ohlášení škodné události u čp.83-bude dále řešeno.-**Projednáno**
91. Zhotovitel předložil aktualizovaný HMG stavby.-příloha zápisu-**Trvá bude předloženo do 3.10.2024**
92. Byla projednána a schválena technologie na ČOV- bude zaslán geolog.průzkum.-**Zaslán**
93. Bylo projednáno , že na stoce J- v místě projektovaných kan přípoj. vedou stávající inženýrské sítě, žádáme zástupce AD. o zahájení řízení k povolení územního souhlasu na soukrom. pozemky. -viz email. komunikace ze dne 25.4.2024.-
Provedeno
94. Bylo projednáno, že na stoce D,D1E,E1,F,G z důvodu malého prostoru a vedení stávajících inženýrských sítí v trase budou použity místo bet. šachet menší plastové.-**Trvá.-Bude provedeno zaměření skuteč. provedení- Trvá**
95. Bylo projednáno na stoce E1 žádost zhotovitele o prověření provedení kan. přípoj u čp.42 a pč.72/2 a bylo dohodnuto ,že zhotovitel provede kan. přípoj pouze k čp.42. (p.č.58/1).-
Trvá -(stoka E)-(Havlíček,Soudný)-**Vyřešeno**
96. Bylo projednáno, že od 20.5.2024 proběhne zahájení výkop. prací na stoce A (hlav .panelka).-**Provedeno**
97. Bylo projednáno, že zhotovitel provádí stavební práce pouze na veřejných prostorech a tedy kan. přípojky končí na hranici obec. pozemku tzn. stavba neprovádí žádné práce na soukrom. pozemcích.(výjimkou viz bod 93).
98. Bylo projednáno, že u stoky E,E1,část F (zatáčka) proběhne z důvodu stávajícím ing. sítím souběžně v trase dešť. kan. Bude provedena přeložka DN300.- **Proběhne nacenění-Trvá**
99. Bylo projednáno ,že na stoce E budou provedeny demontáž stávající dešť. kan. dá se opět nazpět se splaškovou kan. -Trvá ,(zhotovitel obdržel řez-provede nacenění a pošle gp. ke kontrole -**Proběhne nacenění -Trvá (termín do 19.8.2024)-Trvá**
100. Bylo projednáno napojení čp.63 –(sběrný dvůr)-bude napojeno přímo do ČS.3.-
Odsouhlaseno-**Hotovo**
101. Bylo projednáno se zástupcem AD, že z důvodu zjištěných stávajících inženýrských sítí v trase ČS3 bude pozice ČS3 posunuta o cca 1 m směrem do ulice.
-Projednáno s VKM-**Provedeno**
102. Byla projednána žádost na odkup části pozemku pč.100/38 -žádost na odkup majitele z čp.168 - Prověří DEKONTA.(bude možno až po kolaudaci).-Do ukončení výstavby se žádné odkupy provádět nebudou

103. Bylo projednáno u čp. 22,23 na základě geodet. výstupu budou provedeny kan. přípojky tak ,aby končily na veřejném (obecním pozemku).-**Provedeno**

104. Bylo projednáno, že zhotovitel provede zapracování stoky D1, část stoky D + dosyp lokálních výtluků.

105. Byla projednána se zástupcem AD. nutná změna trasy na stoce A úsek Š18-Š20 z důvodu zjištění stávajících sítí v trase, bude nutno vést trasu kan. po pozemku pč.390/64- tento pozemek není dotčen stavebním povolením-v řešení AD.-**DEKONTA.-Prověřeno**

106. Proběhlo výškové zaměření kan. přípoj u čp.106 (fara), kde bylo zjištěno nevhodné výškové poměry pro napojení gravitací.- **Bylo projednáno** .

107. Bylo projednáno , že na stoce A v úseku Š4-Š5 přeložka (vodárny P. Bezděkovský) zaslal požadavky .-viz příloha.

108. Bylo projednáno , že od ½ čevence 2024 bude zahájena pokládka ,tedy se už začnou připravovat konstrukce komunikací k možné pokládce asfaltů.

109. Zhotovitel byl informován o stávajících roksorech v místě panelky .Po odstranění panelů tyto roksory nenechat vyčnívat nad niveletu vozovky.

110. Zhotovitel oznámil provedení proplachu kan. systému + provedení kamerových zkoušek dále budou provedeny zátěžové zkoušky před pokládkou finálních povrchů.- Trvá -Provádí se

111. Zhotovitel oznámil, že od 17.6.2024 bude provádět podklad vrstvy KSC, pokládka obrub v návaznosti stoka K.-Bude proveden kontrolní proplach kan.-**Provedeno**

112. Zhotovitel oznámil provedení výtluhu FT (vjezd obec úřad).-**Provedeno**

113. Zhotovitel vznesl požadavek na likvidaci nálet. dřevin z areálu ČOV -zajistí obec - **Proběhlo**

114. Bylo projednáno VKM oznámení o plánované odstávce na stokách E,E1.-Trvá-od 17.7. proběhne odstávka vody-**Proběhlo**

115. Bylo projednáno nacenění přeložky stávajícího vodovodu na stoce A -projednáno s VKM.-Trvá Š5-Š4-bude provedeno nacenění- nacenění bylo zasláno

116. Bylo projednáno upozornění zástupců obce ,že u čp. 98 (Knorr) dochází ke splavování bláta z komunikace na pozemek . Tento problém bude vyřešen při provádění finál. povrch. Stoka M -při přechodu z asfalt. povrchu na šterk cestu při realizaci asfalt. bude vytvořeno úžlabí na odtok vody. -**Provedeno**

117. Bylo projednáno , že proběhne vytyčení hranic areálu ČOV.-**Proběhlo**

118. Bylo projednáno, že bude prověřeno možnosti financování přeložky -Administrátor-Trvá (bude prověřeno)-**Bylo prověřeno výstup financování negativní.**

119. Byla projednána žádost zhotovitele k zástupcům AD ,PoD a schválení navrhovaného postupu s podepřením, rozepřením mostku (příjezd k ČOV)-**Bylo schváleno**

120. Proběhlo jednání se zástupce PENTA skrze plánované sklizně, předpoklad od 10.7.2024. průběžně bude probíhat vzájemná komunikace (PENTA -Zhotovitel) z důvodu koordinace.-Probíhá-proběhlo ohlášení termínů ze strany zhotovitele -akce jeřáb + nádrže návoz -16-19.8.2024.

121. Zhotovitel oznámil termín pokládky asfalt. ploch KSUS komunikace a to předpoklad od 15.7.2024.- (proběhlo oznámení zhotovitele na posun termínu pokládky na 17-18-19.7,2024

122. Proběhlo oznámení, že bude prováděna přeložka na stoce F(ČS3).DN100litina.**Proběhlo** Přípravné práce na stoce A,F proběhnou od 10-17.7.2024-**Proběhlo**

Odstávka vody proběhne od 17.7.2024. Proběhne přeložka vodovodu na stoka A- polyethylen , CS3 -litina.-**Proběhlo**

123. Bylo projednáno, že bude provedeno odstranění vyčnívajících výztuže a manipulačních ok . z panelů (pouze těch co nebezpečně vyčnívají).-**Bylo provedeno**

124. Bylo projednáno oznámení zhotovitele na posun termínu pokládky asfaltu na KSUS komunikací a to na 26,27,28,29-30.10.2024.-Trvá

125. Bylo projednáno, že proběhne prověření funkčnosti dešť. vpusti před čp .83.- Prověřeno-vyčištěno závada odstraněna-Průběžně bude kontrolováno-Prověřeno odtéká-stav bude kontrolován

126. Bylo projednáno, že bude zaznamenán stav el. (hřiště)- z důvodu ověření výše odběru.- **Proběhlo**

127. Proběhlo jednání se zástupci PENTA-skrze koordinaci staveb prací (pokládka asfaltů) a prováděné dopravy se sklízí.-**Proběhlo**

128. Bylo projednáno upozornění zhotovitele na možné riziko posunu (poškození) stávajícího vodovod. potrubí u příjezdové cesty k ČOV -umístění stávajícího vodovod. potrubí je v kraji příjezd cesty a je ve špatném stavu u případných otřesů cesty podloží (půdy) hrozí k narušení potrubí vodovodu.-Trvá (po dobu výstavby)

129. Byl projednán požadavek zástupců KSUS.-provedení překopu+ provedení sanace nad výkop rýhou v místě Š1-> propustek (hřiště).-**Provedeno**

130. Bylo projednáno, že z důvodu malého prostoru pro výkop práce byla navržena změna trasy -stoky C3 a to do pozice stoky C1. Žádáme zástupce AD o prověření navržené změny. Zhotovitel zašle zástupcům AD a TDI náskres této změny ke schválení.-66/4 obecní pozemek není ve staveb povolení/gp. Situace-**Prověřeno**

131. Bylo projednáno kan. přípoj k čp.175,179 žádáme zástupce AD o prověření těchto přípojek.-DTTO bod 130.-Trvá-bude ověřeno s majiteli nemovitostí. (Hardyn,Švec)- Prověřeno

132. Bylo projednáno, že na stoce C1 zhotovitel provede pasport nemovitosti čp.59 dle možností i uvnitř nemovitosti z důvodu blízkosti prováděných prací zhotovitel zásyp výkop rýhy bude probíhat bez strojního hutnění, žádáme zástupce AD o předložení způsobu zásypu (vhodnost materiálu k zásypu bez strojního hutnění +způsob zateplení vodovodu.- pasport objektu -**Provedeno**

133. Byla ohlášena škodná událost u čp.17 -poškozená střecha-pojistka řeší stavba -? čp.88-poškozený okap(bude prověřeno)- pojistka čp.32-nabouraná lampa.-zástupce OÚ -zaslat foto

134. Bylo projednáno, že zhotovitel provede odvoz zbytků staveb mat v místě čp.68.- **Provedeno**

135. Bylo projednáno, že na stoce D1 (Višňovka) bylo provedeno geodet. zaměření. Žádáme zástupce AD o předložení způsobu provedení povrchů na stoce D1 dle původního stavu a posouzení reality. Zhotovitel předloží termín na provedení těchto prací.-viz bod 104-zhotovitel provede nacenění +zaslat skladbu AD.

136. Bylo projednáno info. ze strany obce o zaasfaltování uzávěru vody u čp.32-bude prověřeno. Popř. opraveno.-Trvá-bude ověřeno

137. U čp.98 vyřešit odvodnění veřejné komunikace z komunikace při deštích zatéká voda na soukromí pozemek.-Byla provedeno šetření na místě a byl zvolen způsob provedení. Dále prověřit navrhnout způsob odvodnění v místě hřiště (trativod).-**Provedeno**

138. Bylo projednáno propad reviz. šachty u čp.105-zhotovitel provede opravu.-**Provedeno**

139. Zástupce zhotovitele vznesl požadavek na obec o provedení vyčištění škarp (finál úprava). - (proběhne jednání se zástupci KSUS). U Hřiště -**Provedeno**

140. Bylo projednáno, k bodu 89-Přípojka NN od 4.9.2024 začnou práce na NN přípojkách pro ČS2,ČS3 a ČOV+ČS1.-Trvá

141. Bylo projednáno, že nádrže AS. podklad. bet. bude na dvě poloviny.

142. Na ČOV nádrže dodatečně vztlak. pojistky -Provedeno, vztlak pojistky budou provedeny i u AS.

143.OD 2.9.2024 proběhne odstávka vody v části obce-**Proběhlo**

144.Při kontrolní pochůzce stavby bylo zjištěno na stoce D nesoudrzný povrch vybetonované plochy nad výkop rýhou. Nesoudrzný povrch je v celé délce stoky. Zhotovitel provede očištění nesoudrzného materiálu a předloží způsob provedení opravy zástupcům TDS ke schválení.-Bylo projednáno a bude provedena oprava.-Oprava bude realizována po provedení veškerých příprav k provedení pokládky asfaltových ploch.-Trvá

145.Bylo projednáno, že na stoce N bude prověřeno vyústění dešť. kan.-**Prověřeno**

146.Bylo projednáno předložení ZL. na staveb. část ČOV, dosazovací nádrž.-viz samostat. zápis od AD. -Budou vynechány manuálně stírané česle a u odtoku z dosazovací nádrže bude upraven spád bet.-AD předložil zhotoviteli zpracovanou tuto změnu.

147.Zhotovitel oznámil odstávku vody a to 9.9.2024 od 8-12:00.. Odstávka vody proběhne na stoce C1.-**Proběhlo**

148.Dne 19.9.2024 proběhla kontrolní pochůzka stavbou a byl navržen způsob oprav. -Vyvrácené obruby budou vráceny do původ stavu dle situace zasláné zhotovitelem situace bude projednána zástupcem investora a TDS-.termín zaslání do 23.9.2024. -Stávající demontované žlaby (Stoka C) budou převezeny na obcí určené místo a budou nahrazeny novými .Zhotovitel předloží zástupcům investora a TDS typ žlabů k odsouhlasení.-Trvá(ve stavu příprav)

-Na stoce C,C1,C2 bude provedena provizorní vrstva z kameniva 0-32 a bude provedena do nivelety stávající vozovky.-(předpoklad listopad 2024 pokládka asfaltu).

149.Bylo projednáno, že zhotovitel předloží bilanci oprav místních komunikací. Termín do 3.10.2024.-Trvá

150.Zhotovitel upozornil na nutnost provedení přeložky z důvodu kolize se stávajícím vedením plyn. potrubí (Gasnet) v místě stoky A, mezi Š1A a Š2A resp. kolize s plynovou přípojkou k č.p. 82. v navržené trase stoky.Žádáme AD o zkreslení této přeložky.-viz příloha-bude vypracován projekt .-Trvá

151.Zhotovitel předložil návrh na použití chrániček tedy záměna energo kanál za ochranné potrubí pro jednotlivá média z důvodu nevhodnosti energokanálu z důvodu jeho nepojízdnosti.-Zhotovitel provede zátěžovou zkoušku

152.Bylo projednáno, že zhotovitel provede úklid panel. cesty.-Provádí se

153.Bylo projednáno, že samotné provedení stoky N bude prověřeno.-Bylo projednáno, že AD zpracuje projekt na kan. přípojky a vše projedná s majitelem pozemků (bytové jednotky, paní Landová+Buřič)..-Trvá- V řešení-(čeká se na vyjádření architekta výstavby).-Zhotovitel oznámil ,že HMG. prací vzhledem k uzavírce části nebude možné stihnout dokončit v termínu .-Zhotovitel předloží vyjádření zástupci investora do 27.6.2024.-Bylo zasláno-chybí podpis smlouvy o smlouvě budoucí a příslib úhrady částky.-Trvá- v řešení

154.Bylo projednáno ,že zhotovitel předloží nacenění příčných žlabů-Předloženo

155.Bylo projednáno se zástupci AD .na střechu na lepenku se nebude ukládat kačírek-dále bylo se zástupci AD projednáno, že zhotovitel provede základové pasy-tato položka se pokryje zrušenou položkou kačírku.

156.Bylo projednáno,že na stoce C u čp.13 bude prověřeno způsob odtoku dešť vod.

157.Bylo projednáno,že chybějící panely na panelové cestě budou dobetonovány.

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



Postup prací:

- Vytyčení sítí- probíhá průběžně
- Převoz staveb. mat.
- Pažení výkopu+zásyp+hutnění-probíhá průběžně.
- převoz staveb. mat. pro zajištění mostku
- Stoka C-přeložky +suchovod + kanalizace-Trvá
- stoka C1-výkop práce
- ČOV-výkop. práce v místě budoucí nádrže+lárzeny+osazení nádrží
- +obsyp+osazení AS+AS+žumpa+Technologie
- Povrch. úprava stok C,C1,C2+ oprava obrub F-příprava před provedení finál povrch.
- úklid. práce na komunikacích.
- Stoka C1-výkop práce na kan. přípoj
- Stoka F->E od 14.10.2024
- Rektifikace poklopů+ konstrukční vrstvy C,C1,C2
- obrubby Sroka C
- E,A

Výhled:

- Kanalizace +suchovod+přeložky
- Provedení zátěžových zkoušek + proplach
- ČOV-Výstavba objektu

HMG:

Plní

Fakturace:

Faktura musí být od dodavatele označena registračním číslem a názvem projektu, ke kterému se vztahuje.

U Vaší akce bude tedy na každé faktuře od dodavatele uveden název:

Dřetovice - kanalizace a ČOV 650 EO

a číslo projektu: CZ.05.01.04/01/22_021/0000231

Faktury předkládané na SFŽP, tj. realizační faktury od dodavatele stavby, musí být ověřeny nezávislým dohledem (technickým dozorem investora - TDI). Faktury musí být doloženy

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle dané smlouvy o dílo uzavřené mezi příjemcem podpory a dodavatelem stavebních prací

Fakturace:

Úkoly z KD č. 1:

1. Před zahájením a ukončením prací zkontrolovat doprav. značení v místě prováděných prací.

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: průběžně

Úkoly z KD č. 3:

2. Nevjíždět mimo cestu ve směru k deponii za kostelem (soukromé pozemky), cesta je zatěžována stavbou, žádáme o její údržbu během výstavby

Zodpovídá: zhotovitel

Trvalý

3. Vyvážení odpadů, umožnit vjezd na vývoz, v případě problému kontaktovat starostku

Zodpovídá: zhotovitel

Trvalý

Úkoly z KD č. 27:

1. Další úkoly a informace jsou obsaženy v bodech zápisu

Zodpovídá: zhotovitel, TDS, AD, investor

Termín: dle zápisu

Termín příštího KD číslo 28. je stanoven na OU 22.10.2024 v 11:00 hod a dále pak 31.10.2024 v 9:00 hod.

Tento zápis slouží jako pozvánka na příští KD, original prezenční listiny je uložen u TDI

Zapsal: Martin Tesař 7.10.2024.