

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



Spolufinancováno
Evropskou unií



ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

Stavba: „Kanalizace a ČOV Dřetovice“
Pořadové číslo KD: 36
Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1
Místo: Dřetovice
Dne: 26.2.2025

Předmět jednání	1.1 Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby			
Podklady	1.2 Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Hana Horká	Starostka Dřetovice	starosta@obecdřetovice	602326298
	Vojtěch Horký	Místostarosta	mistostarosta@obecdřetovice.cz	721133588
	R.Novotný	Tech. Obec		
	J.Doksanský	Poradce obce	josefdoksansky@seznam.cz	724372182
	Ing. O.Perlinger	Dekonta.AD	perlinger@dekonta.cz	608800672
	Ing.T.Hnátková,Ph	Dekonta AD	hnatkova@dekonta.cz	724393793
	R.Novotný	Tech obec		
	Ing.J.Kršňák	Dekonta AD	krsnakj@seznam.cz	737626762
	Ing.O.Otta	Telmont	otta@telmont-nbk.cz	603244627
	Ing.Jiří Kuba	TDI	Ekos.kuba@seznam.cz	603466199
	J.Doksanský	TDI	aterescz@seznam.cz	724372182
	M.Tesař	TDI	Ateres.provoz@seznam.cz	602800607
	Ing.J.Kouba	KOOBOZP	stavbyhana@gmail.cz	777 333926
	Ing.T.Hlavatý	Admin	Hlavaty.sumava@gmail.com	731530258
	Mgr.L.Dalihodová	Pr.zástupce obce	dalihodova@advokancelar.cz	606777330
	Ing.I.Zeman	Zhotovitel VPK	zeman@vpksuchy.cz	736536749
	F.Takacs	Zhotovitel VPK	takacs@vpksuchy.cz	
	Ing.L.Krizkovsky	Zhotovitel Geosan	lkrizkovsky@ggcz.eu	737255697
	Ing.T. Hloušek	SVAS	Tomas.hlousek@svas.cz	724787338
	Bc.V.Dragoun	SVAS	Vladimir.dragoun@svas.cz	602662436

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů

87. Bylo projednáno započatí tlakových zkoušek stoka H Š1-Š5. Protokoly ze zkoušek budou průběžně zasílány a komplet bude pak přílohou předávacích dokumentů stavby .-Provedeno-Bude zasláno-(zhotovitel předem vyzve zástupce TDI k přítomnosti zkoušek)-Probíhá

89. Bylo projednáno el. přípoj. ČS1-(rybník)-v řešení ->přípoj ČOV-proběhne jednání s zástupci ČEZ ,(firma PEŠAUT) a zástupce obce Dřetovice.-Proběhlo jednání -bude prověřen stav-Provedeno

ČS2-(hřiště) chybí revize-v řešení

ČS3-(pod sběrným dvorem) chybí revize-v řešení

-Komplex. Zkoušky lze provést po napojení el. proudu a tlak. Zkoušky poté vypustit do kolaudace.-Trvá

90. Bylo projednáno ohlášení škodné události u čp.83-bude dále řešeno.-**Projednáno**

91. Zhotovitel předložil aktualizovaný HMG stavby.-příloha zápisu-Trvá bude předloženo do 3.10.2024-**Probělo**

92. Byla projednána a schválena technologie na ČOV- bude zaslán geolog.průzkum.-**Zaslán**

93. Bylo projednáno , že na stoce J- v místě projektovaných kan přípoj. vedou stávající inženýrské sítě, žádáme zástupce AD. o zahájení řízení k povolení územního souhlasu na soukrom. pozemky. -viz email. komunikace ze dne 25.4.2024.-**Provedeno**

94. Bylo projednáno, že na stoce D,D1E,E1,F,G z důvodu malého prostoru a vedení stávajících inženýrských sítí v trase budou použity místo bet. šachet menší plastové.-

Trvá.-Bude provedeno zaměření skuteč. provedení- **Trvá**

95. Bylo projednáno na stoce E1 žádost zhotovitele o prověření provedení kan. přípoj u čp.42 a pč.72/2 a bylo dohodnuto ,že zhotovitel provede kan. přípoj pouze k čp.42. (p.č.58/1).-

Trvá -(stoka E)-(Havlíček,Soudný)-**Vyřešeno**

96. Bylo projednáno, že od 20.5.2024 proběhne zahájení výkop. prací na stoce A (hlav .panelka).-**Provedeno**

97. Bylo projednáno, že zhotovitel provádí stavební práce pouze na veřejných prostorech a tedy kan. přípojky končí na hranici obec. pozemku tzn. stavba neprovádí žádné práce na soukrom. pozemcích.(výjimkou viz bod 93).

98. Bylo projednáno, že u stoky E,E1,část F (zatačka) proběhne z důvodu stávajícím ing. sítím souběžně v trase dešť. kan. Bude provedena přeložka DN300.- Proběhne nacenění-Naceněno schváleno-**Proběhlo**

99. Bylo projednáno ,že na stoce E budou provedeny demontáž stávající dešť. kan. dá se opět nazpět se splaškovou kan. -Trvá ,(zhotovitel obdržel řez-provede nacenění a pošle gp. ke kontrole -Proběhne nacenění -Trvá (termín do 19.8.2024)-Trvá-Probíhá

100. Bylo projednáno napojení čp.63 -(sběrný dvůr)-bude napojeno přímo do ČS.3.- Odsouhlaseno-**Hotovo**

101. Bylo projednáno se zástupcem AD, že z důvodu zjištěných stávajících inženýrských sítí v trase ČS3 bude pozice ČS3 posunuta o cca 1 m směrem do ulice.

-Projednáno s VKM-**Provedeno**

102. Byla projednána žádost na odkup části pozemku pč.100/38 -žádost na odkup majitele z čp.168 - Prověřil DEKONTA.(bude možno až po kolaudaci).-Do ukončení výstavby se žádné odkupy provádět nebudou

103. Bylo projednáno u čp. 22,23 na základě geodet. výstupu budou provedeny kan. přípojky tak ,aby končily na veřejném (obecním pozemku).-**Provedeno**

104. Bylo projednáno, že zhotovitel provede zapracování stoky D1, část stoky D + dosyp lokálních výtluků.

105. Byla projednána se zástupcem AD. nutná změna trasy na stoce A úsek Š18-Š20 z důvodu zjištění stávajících sítí v trase, bude nutno vést trasu kan. po pozemku pč.390/64- tento pozemek není dotčen stavebním povolením-v řešení AD.-DEKONTA.-**Prověřeno**
106. Proběhlo výškové zaměření kan. přípoj u čp.106 (fara), kde bylo zjištěno nevhodné výškové poměry pro napojení gravitací.- **Bylo projednáno** .
107. Bylo projednáno , že na stoce A v úseku Š4-Š5 přeložka (vodárny P. Bezděkovský) zaslal požadavky .-viz příloha.
108. Bylo projednáno , že od ½ července 2024 bude zahájena pokládka ,tedy se už začnou připravovat konstrukce komunikací k možné pokládce asfaltů.
109. Zhotovitel byl informován o stávajících roksorech v místě panelky .Po odstranění panelů tyto roksory nenechat vyčnívat nad niveletu vozovky.
110. Zhotovitel oznámil provedení proplachu kan. systému + provedení kamerových zkoušek dále budou provedeny zátěžové zkoušky před pokládkou finálních povrchů.-Trvá - Provádí se- Zhotovitel předem vyzve zástupce TDI k možné přítomnosti těchto zkoušek-**Probělo**
111. Zhotovitel oznámil, že od 17.6.2024 bude provádět podklad vrstvy KSC, pokládka obrub v návaznosti stoka K.-Bude proveden kontrolní proplach kan.-**Provedeno**
112. Zhotovitel oznámil provedení výtlaku FT (vjezd obec úřad).-**Provedeno**
113. Zhotovitel vznesl požadavek na likvidaci nálet. dřevin z areálu ČOV -zajistí obec - **Proběhlo**
114. Bylo projednáno VKM oznámení o plánované odstávce na stokách E,E1.-Trvá-od 17.7. proběhne odstávka vody-**Proběhlo**
115. Bylo projednáno nacenění přeložky stávajícího vodovodu na stoce A -projednáno s VKM.-Trvá Š5-Š4-bude provedeno nacenění- nacenění bylo zasláno
116. Bylo projednáno upozornění zástupců obce ,že u čp. 98 (Knorr) dochází ke splavování bláta z komunikace na pozemek . Tento problém bude vyřešen při provádění finál. povrch. Stoka M -při přechodu z asfalt. povrchu na štěrk cestu při realizaci asfalt. bude vytvořeno úžlabí na odtok vody. -**Provedeno**
117. Bylo projednáno , že proběhne vytyčení hranic areálu ČOV.-**Proběhlo**
118. Bylo projednáno, že bude prověřeno možnosti financování přeložky -Administrátor-Trvá (bude prověřeno)-**Bylo prověřeno výstup financování negativní.**
119. Byla projednána žádost zhotovitele k zástupcům AD ,PoD a schválení navrhovaného postupu s podepřením, rozepřením mostku (příjezd k ČOV)-**Bylo schváleno**
120. Proběhlo jednání se zástupce PENTA skrze plánované sklizně, předpoklad od 10.7.2024. průběžně bude probíhat vzájemná komunikace (PENTA -Zhotovitel) z důvodu koordinace.-Probíhá-proběhlo ohlášení termínů ze strany zhotovitele -akce jeřáb + nádrže návoz -16-19.8.2024.
121. Zhotovitel oznámil termín pokládky asfalt. ploch KSUS komunikace a to předpoklad od 15.7.2024.- (proběhlo oznámení zhotovitele na posun termínu pokládky na 17-18-19.7,2024
122. Proběhlo oznámení, že bude prováděna přeložka na stoce F(ČS3).DN100litina.**Proběhlo**
Přípravné práce na stoce A,F proběhnou od 10-17.7.2024-**Proběhlo**
Odstávka vody proběhne od 17.7.2024. Proběhne přeložka vodovodu na stoka A-polyetylen , CS3 -litina.-**Proběhlo**
123. Bylo projednáno, že bude provedeno odstranění vyčnívajících výztuže a manipulačních ok . z panelů (pouze těch co nebezpečně vyčnívají).-**Bylo provedeno**
124. Bylo projednáno oznámení zhotovitele na posun termínu pokládky asfaltu na KSUS komunikací a místních-Trvá-byl oznámen nový termín pokládky asfaltů a to 28-29.10.2024 KSUS komunikace a 30.10-1.11.2024 místní komunikace-**Proběhlo**

125.Bylo projednáno, že proběhne prověření funkčnosti dešť. vpusti před čp .83.-Prověřeno- vyčištěno závada odstraněna-Průběžně bude kontrolováno-Prověřeno odtéká-stav bude kontrolován-**Proběhlo**

126.Bylo projednáno, že bude zaznamenán stav el. (hřiště)- z důvodu ověření výše odběru.-**Proběhlo**

127.Proběhlo jednání se zástupci PENTA-skrze koordinaci staveb prací (pokládka asfaltů) a prováděné dopravy se sklizní.-Proběhlo

128.Bylo projednáno upozornění zhotovitele na možné riziko posunu (poškození) stávajícího vodovod. potrubí u příjezdové cesty k ČOV -umístění stávajícího vodovod. potrubí je v kraji příjezd cesty a je ve špatném stavu u případných otřesů cesty podloží (půdy) hrozí k narušení potrubí vodovodu.-Trvá (po dobu výstavby)

129.Byl projednán požadavek zástupců KSUS.-provedení překopu+ provedení sanace nad výkop rýhou v místě Š1-> propustek (hřiště).-**Provedeno**

130.Bylo projednáno ,že z důvodu malého prostoru pro výkop práce byla navržena změna trasy -stoky C3 a to do pozice stoky C1 .Žádáme zástupce AD o prověření navržené změny .Zhotovitel zašle zástupcům AD a TDI náskres této změny ke schválení.-66/4 obecní pozemek není ve staveb povolení/gp. Situace-**Prověřeno**

131.Bylo projednáno kan. přípoj k čp.175,179 žádáme zástupce AD o prověření těchto přípojek.-DTTO bod 130.-Trvá-bude ověřeno s majiteli nemovitostí. (Hardyn,Švec)-**Prověřeno**

132.Bylo projednáno, že na stoce C1 zhotovitel provede pasport nemovitosti čp.59 dle možností i uvnitř nemovitosti z důvodu blízkosti prováděných prací zhotovitel zásyp výkop rýhy bude probíhat bez strojního hutnění , žádáme zástupce AD o předložení způsobu zásypu (vhodnost materiálu k zásypu bez strojního hutnění +způsob zateplení vodovodu.- pasport objektu -**Provedeno**

133.Byla ohlášena škodná událost u

čp.17 -poškozená střecha-pojistka řeší stavba -Vyřešeno

čp.105-poškozený plot -pojistka řeší stavba-vyřešeno- termín oprav bude oznámen-DKVR-Trvá-Zhotovitel ověří stav.

čp.66-Poškozený plot – v řešení-Vyřešeno

čp.149.-poškozený okno tabule-bude prověřeno-Vyřešeno

čp.79.Oznámení na drobný propad ve vjezdu-bude prověřeno-Trvá

čp.88-poškozený okap(bude prověřeno)- pojistka

čp.32-nabouraná lampa.-zástupce OÚ -zaslat foto

134.Bylo projednáno, že zhotovitel provede odvoz zbytků staveb mat v místě čp.68.-**Provedeno**

135.Byloprojednáno,že na stoce D1 (Višňovka) bylo provedeno geodet. zaměření. Žádáme zástupce AD o předložení způsobu provedení povrchů na stoce D1 dle původního stavu a posouzení reality. Zhotovitel předloží termín na provedení těchto prací.-viz bod 104-zhotovitel provede nacenění +zaslat skladbu AD.-**zasláno+naceněno**

136.Bylo projednáno info. ze strany obce o zaasfaltování uzávěru vody u čp.32-bude prověřeno. Popř. opraveno.-Trvá-bude ověřeno-**Provedeno**

137.U čp.98 vyřešit odvodnění veřejné komunikace z komunikace při deštích zatéká voda na soukromí pozemek.-Byla provedeno šetření na místě a byl zvolen způsob provedení .Dále prověřit navrhnout způsob odvodnění v místě hřiště (trativod).-**Provedeno**

138.Bylo projednáno propad reviz. šachty u čp.105-zhotovitel provede opravu.-**Provedeno**

139.Zástupce zhotovitele vznesl požadavek na obec o provedení vyčištění škarp (finál úprava). - (proběhne jednání se zástupci KSUS).U Hřiště -**Provedeno**

140. Bylo projednáno, k bodu 89-Přípojka NN od 4.9.2024 začnou práce na NN přípojkách pro ČS2, ČS3 a ČOV+ČS1.-Proběhlo u ČS1-**Zasláno**

141. Bylo projednáno, že nádrže AS. podklad. bet. bude na dvě poloviny.

142. Na ČOV nádrže dodatečně vztlak. pojistky -Provedeno, vztlak pojistky budou provedeny i u AS.

143. OD 2.9.2024 proběhne odstávka vody v části obce-**Proběhlo**

144. Při kontrolní pochůzce stavby bylo zjištěno na stoce D nesoudržný povrch vybetonované plochy nad výkop rýhou. Nesoudržný povrch je v celé délce stoky. Zhotovitel provede očištění nesoudržného materiálu a předloží způsob provedení opravy zástupcům TDS ke schválení. -Bylo projednáno a bude provedena oprava.- Oprava bude realizována po provedení veškerých příprav k provedení pokládky asfaltových ploch.-Trvá

145. Bylo projednáno, že na stoce N bude prověřeno vyústění dešť. kan.-**Prověřeno**

146. Bylo projednáno předložení ZL. na staveb. část ČOV, dosazovací nádrž.-viz samostat. zápis od AD. -Budou zachovány manuálně stírané česle a u odtoku z dosazovací nádrže bude upraven spád bet.-AD předložil zhotoviteli zpracovanou tuto změnu. AD odsouhlasil.

147. Zhotovitel oznámil odstávku vody a to 9.9.2024 od 8-12:00.. Odstávka vody proběhne na stoce C1.-**Proběhlo**

148. Dne 19.9.2024 proběhla kontrolní pochůzka stavbou a byl navržen způsob oprav.

-Vyvrácené obruby budou vráceny do původ stavu dle situace zasláné zhotovitelem situace bude projednána zástupcem investora a TDS-.termín zaslání do 23.9.2024.-bude prověřeno-
Probíhá

-Stávající demontované žlaby (Stoka C) budou převezeny na obcí určené místo a budou nahrazeny novými .Zhotovitel předloží zástupcům investora a TDS typ žlabů k odsouhlasení.-Trvá(ve stavu příprav)-**Provedeno**

-Na stoce C, C1, C2 bude provedena provizorní vrstva z kameniva 0-32 a bude provedena do nivelety stávající vozovky.-(předpoklad pokládka asfaltu 28-29.10.2024 KSUS komunikace 30.10-1.11.2024 místní komunikace)

149. Bylo projednáno, že zhotovitel předloží bilanci oprav místních komunikací. Termín do 3.10.2024.-předloženo pokládka asfaltu 14-15.11.2024-Řešeno ZL.-Trvá v řešení

150. Zhotovitel upozornil na nutnost provedení přeložky z důvodu kolize se stávajícím vedením plyn. potrubí (Gasnet) v místě stoky A, mezi Š1A a Š2A resp. kolize s plynovou přípojkou k č.p. 82. v navržené trase stoky. Žádáme AD o zakreslení této přeložky. -viz příloha-bude vypracován projekt .-V řešení se zástupcem investora AD a zhotovitele.-Předloženo-(Trvá vyjádření plynáren).-zasláno –bude ověřeno-vyjádření - viz samostat. zápis email komunikace.- vyjádření s kladným stanoviskem+ podmínky–samostat. zápis (email).

**151. Zhotovitel předložil návrh na použití chrániček tedy záměna energo kanálu za ochranné potrubí pro jednotlivá média z důvodu nevhodnosti energokanálu a jeho nepojízdnosti .Bylo projednáno ,že energo. kanál -bude provedeno dle původní PD.a to- energokanál DN 300-Provedeno. Dále bylo projednáno že bude zadána výroba pojezd plechů)-Zhotovitel provede zátěžovou zkoušku-Trvá bude provedeno po provedení zemních prací (zásypů).-bude provedena zátěžová zkouška-Trvá
Příjezd cesta k ČOV prac. postup na základě zátěžové zkoušky bylo řešeno se zástupcem AD –navržen postup -skryvka + náhrada-viz AD předložil návrh, geotex + štěrk 30 cm.-Provedeno**

152. Bylo projednáno, že zhotovitel provede úklid panel. cesty.-Provedeno-Udržovat úkol stálý.-**Provedeno**

153. Bylo projednáno, že samotné provedení stoky N bude prověřeno. - Bylo projednáno, že AD zpracuje projekt na kan. přípojky a vše projedná s majitelem pozemků (bytové jednotky, paní Landová+Buřič). - Trvá - V řešení - (čeká se na vyjádření architekta výstavby). - Zhotovitel oznámil, že HMG. prací vzhledem k uzavírce části nebude možné stihnout dokončit v termínu. - Zhotovitel předloží vyjádření zástupci investora do 27.6.2024. - Bylo zasláno - chybí podpis smlouvy o smlouvě budoucí a příslib úhrady částky. - Trvá - **Proběhlo**

154. Bylo projednáno, že zhotovitel předloží nacenění příčných žlabů - **Předloženo**

155. Bylo projednáno se zástupci AD. na střechu na lepenku se nebude ukládat kačírek - dále bylo se zástupci AD projednáno, že zhotovitel provede základové pasy - tato položka se pokryje zrušenou položkou kačírku.

156. Bylo projednáno, že na stoce C u čp. 13 bude prověřeno způsob odtoku dešť. vod. -

Prověřeno

157. Bylo projednáno, že chybějící panely na panelové cestě budou dobetonovány. - **hotovo**

158. Zhotovitel upozornil na kolizi kan. potrubí a inženýrských sítí a kolize se stávajícím vedením plyn. potrubí na stoce F - způsob provedení bude řešen na místě se zástupci AD, TDI a zhotovitelem. - Bylo projednáno proběhlo místní šetření.

159. Bylo projednáno, že z důvodu posouzení prováděných prací a pomalu postupujících prací bylo rozhodnuto, že pracovní parta řemeslníků na stoce F od firmy Geosan bude nahrazena partou řemeslníků firmy VPK Suchý. - Trvá

160. Proběhlo jednání se zástupcem investora výběr provozovatele a byl vybrán provozovatel Středočeské vodárny. - **Potvrzeno**

161. Byla projednána žádost majitele nemovitosti parc. Č. 34, č. p. 28 o připojení kanalizace bude řešeno zástupcem AD. (Sante) - **nebyl reagováno ze strany Sante**

162. Zhotovitel byl upozorněn, aby v místech prováděných prací rozmístil doprav. značení včas a aby dodržoval používání předepsaných OOPP. na stavbě. - Probíhá úkol stálý - Provést aktualizaci potřebných značek vše ostatní uklidit. + zbylé panely - Trvá

163. Zhotovitel přislíbil, že do zimní údržby bude komunikace (povrch) višňovka proveden do škrábanky. - Nutnost dodržet!

164. Bylo projednáno se zástupcem AD, zakončení chrliče zakončení žabí klapkou.

165. Dne 28.11.2024 proběhlo jednání se zástupci SVAS (servis ČOV) - proběhlo seznámení další schůzka proběhne dne 2.12.2024 ve 13:30 hod. - proběhlo samostat. jednání. skrze nastavení přenosu dat. - Bude prověřen stav. - Prověří zástupce investora.

166. Bylo projednáno požadavek zástupců SVAS, požadavek, aby se plavoucí látky vracely do aktivační nádrže - Prověřit stav - Zhotovitel - Trvá - práce na technologii zahájena.

167. Bylo projednáno požadavek zástupce AD na ochranění aeračních elementů (bublák). - bylo prověřeno, že zařízení odolává vnějším vlivům

168. Bylo projednáno, že zhotovitel provede úklidy zbytků staveb. mat. (hromádky po obci a zbytky potrubí a suti). - **Provedeno**

169. Bylo projednáno, že zhotovitel provede vyčištění stávajících dešť. vpustí + propustků. - Trvá bude provedeno do 19.12.2024 - Provádí se. - Trvá bude provedeno do termínu kontrolní pochůzky - Trvá

170. Bylo projednáno, že zhotovitel provede dosypání komunikace - provede úpravu cesty v místě (Zahrádky pč. 390/52). - **Bylo provedeno**

171. Bylo projednáno se zástupcem zhotovitele termín přerušení prací přes vánoční svátky - bude přerušeno od 20.12 do 6.1.2025. Zhotovitel před přerušením provede kontrolu stavby (zabezpečení výkopů, dosypání výtluků a úklidy zbytků staveb. mat.). - **Proběhlo**

172. Bylo projednáno skladba rozdělovací šachty Š1A0 DN0 +25 zákryt. deska. pojezd. - **Provedeno**



173. Bylo projednáno, že zhotovitel vyzve zástupce TDS ke kontrole stok –zahájení předávacího řízení. -Proběhlo . z důvodu nevhodných klima. podmínek byla kontrola odložena. na 26.2.2025 od 9:00. -**Probíhá-Zahájeno**

174. Bylo projednáno, že zhotovitel ověří pozici kan. přípoj. u čp.60.(Šmíd)-**Vyřešeno**

175. Bylo projednáno, že zhotovitel prověří původní stav povrchu komunikace před čp.167-165. -Provedeno, povrch byl proveden 0-32 štěrku. -**Vyřešeno**

176. Bylo projednáno, že dne 15.4.2025 proběhne schůzka s občany od 17:00. v kultur dům. -Trvá

177. Bylo projednáno, že zhotovitel v místě obsluh domku provede epoxydový nátěr i v místě soklu a to do výšky 10cm po obvodě. -Trvá

178. Bylo projednáno, že bude osazena zpětná klapka (plast) DN200-v místě –(výústní objekt a pashal žlab. chrlič)-**Osazeno.**

179. Bylo projednáno upozornění na vyjeté koleje v místě u čp.181-zhotovitel prověří a popř. provede opravu dále u čp.166 cesta podél plotu bude provedena ve štěrku 16-32-termín do 3.2.2025. -Trvá, bude provedena zátěž. zkouška. -**Provedeno**

180. Bylo projednáno způsob provedení povrchu komunikace u čp.130.

(autoservis). Povrch bude proveden so škrábanky + postřík-provizor. -provedeno finál- Trvá

180. Zhotovitel vyzval zástupce TDS k zahájení kontrolní pochůzky skrze kontrolu stok a provedení díla. Termín kontrolní pochůzky proběhne dne 13.2.2025 od 8:00 hod. -

Bylo odložena z důvodu nevhodných klima. podmínek na 26.2.2025 od 9:00. -Zahájeno probíhá. Příští kontrola proběhne dne 4.3.2025 v 10 :00.

181. Bylo projednáno, že zhotovitel provede v místě propustku (u čp.12 schody, materiál zámk. dlažba 6cm v úseku krajnice komunikace a vrat nemovitosti konec cca 50cm od vrat.

182. Příští kontrolní pochůzka ke zjištění případných vad a nedodělků proběhne 13.3.2025 od 9:00 hod.

HMG: Plní

Fakturace:

Faktura musí být od dodavatele označena registračním číslem a názvem projektu, ke kterému se vztahuje.

U Vaší akce bude tedy na každé faktuře od dodavatele uveden název:

Dřetovice - kanalizace a ČOV 650 EO

a číslo projektu: CZ.05.01.04/01/22_021/0000231

Faktury předkládané na SFŽP, tj. realizační faktury od dodavatele stavby, musí být ověřeny nezávislým dohledem (technickým dozorem investora - TDI). Faktury musí být doloženy rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle dané smlouvy o dílo uzavřené mezi příjemcem podpory a dodavatelem stavebních prací

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



Postup prací:

- betonář místa napojení cesta k OÚ-Proběhlo
- ČOV- čtú.-energo. žlab,val. propoj ,objekt,příjezd cesta (komunikace)k ČOV
- pokládka zámk. dlažby chodníky
- ČOV-příjezd. cesta
- ČOV –kopule zákryt. konstrukce-provedeno
- Oplocení u hřiště-provedeno
- ČOV- čtú.-energo. žlab,val. propoj ,objekt,příjezd cesta (komunikace)k ČOV
- pokládka zámk. dlažby chodníky
- A0-přeložka dešť. kan. v trase stávající vedení (Gasnet).-Trvá
- úklid přejezd. plechů,doprav. znač.-Proběhlo
- čištění dešť. vpustí + propust.
- oplocení areálu ČOV provedeno
- ČOV-technologie-Provádí se
- Odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kontrolní pochůzce- provádí se
- průběžně kontrola všech stok stále probíhá – viz samostat. zápis

Výhled:

- ČOV-technologie od 24.2.2025-zahájeno
- ČOV-příjezd. cesta
- Provedení zátěžových zkoušek + proplach+ kamer.

Úkoly z KD č. 1:

- 1.Před zahájením a ukončením prací zkontrolovat doprav. značení v místě prováděných prací.

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: průběžně

Úkoly z KD č. 36:

1. Další úkoly a informace jsou obsaženy v bodech zápisu

Zodpovídá: zhotovitel, TDS, AD, investor

Termín: dle zápisu

Termín příštího KD číslo 37. je stanoven na OU 13.3.2025 v 9:00 hod.

Tento zápis slouží jako pozvánka na příští KD,original prezenční listiny je uložen u TDI

Zapsal: Martin Tesař 2.3.2025