

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



Spolufinancováno
Evropskou unií



ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

Stavba: „Kanalizace a ČOV Dřetovice“
Pořadové číslo KD: 37
Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1
Místo: Dřetovice
Dne: 13.3.2025

Předmět jednání	1.1 Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby			
Podklady	1.2 Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Hana Horká	Starostka Dřetovice	starosta@obecdřetovice	602326298
	Vojtěch Horký	Místostarosta	mistostarosta@obecdřetovice.cz	721133588
	R.Novotný	Tech. Obec		
	J.Doksanský	Poradce obce	josefdoksansky@seznam.cz	724372182
	Ing. O.Perlinger	Dekonta.AD	perlinger@dekonta.cz	608800672
	Ing.T.Hnátková,Ph	Dekonta AD	hnatkova@dekonta.cz	724393793
	R.Novotný	Tech obec		
	Ing.J.Kršňák	Dekonta AD	krsnakj@seznam.cz	737626762
	Ing.O.Otta	Telmont	otta@telmont-nbk.cz	603244627
	Ing.Jiří Kuba	TDI	Ekos.kuba@seznam.cz	603466199
	J.Doksanský	TDI	aterescz@seznam.cz	724372182
	M.Tesař	TDI	Ateres.provoz@seznam.cz	602800607
	Ing.J.Kouba	KOOBOZP	stavbyhana@gmail.cz	777 333926
	Ing.T.Hlavatý	Admin	Hlavaty.sumava@gmail.com	731530258
	Mgr.L.Dalihodová	Pr.zástupce obce	dalihodova@advokancelar.cz	606777330
	Ing.I.Zeman	Zhotovitel VPK	zeman@vpksuchy.cz	736536749
	F.Takacs	Zhotovitel VPK	takacs@vpksuchy.cz	
	Ing.L.Krizkovsky	Zhotovitel Geosan	lkrizkovsky@ggcz.eu	737255697
	Ing.T. Hloušek	SVAS	Tomas.hlousek@svas.cz	724787338
	Bc.V.Dragoun	SVAS	Vladimir.dragoun@svas.cz	602662436

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů

95. Bylo projednáno započatí tlakových zkoušek stoka H Š1-Š5. Protokoly ze zkoušek budou průběžně zasílány a komplet bude pak přílohou předávacích dokumentů stavby .-Provedeno-Bude zasláno-(zhotovitel předem vyzve zástupce TDI k přítomnosti zkoušek)-Probíhá

96. Bylo projednáno el. přípoj. ČS1-(rybník)-v řešení ->přípoj ČOV-proběhne jednání s zástupci ČEZ ,(firma PEŠAUT) a zástupce obce Dřetovice.-Proběhlo jednání -bude prověřen stav-Provedeno

ČS2-(hřiště) chybí revize-v řešení

ČS3-(pod sběrným dvorem) chybí revize-v řešení

-Komplex. Zkoušky lze provést po napojení el. proudu a tlak. Zkoušky poté vypustit do kolaudace.-Trvá

97. Bylo projednáno, že zhotovitel provádí stavební práce pouze na veřejných prostorech a tedy kan. přípojky končí na hranici obec. pozemku tzn. stavba neprovádí žádné práce na soukrom. pozemcích.(výjimkou viz bod 93).

98. Bylo projednáno, že u stoky E, E1, část F (zatačka) proběhne z důvodu stávajícím ing. sítím souběžně v trase dešť. kan. Bude provedena přeložka DN300.- Proběhne nacenění-Naceno schváleno-**Proběhlo**

99. Bylo projednáno, že na stoce E budou provedeny demontáž stávající dešť. kan. dá se opět nazpět se splaškovou kan. -Trvá ,(zhotovitel obdržel řez-provede nacenění a pošle gp. ke kontrole -Proběhne nacenění -Trvá (termín do 19.8.2024)-Trvá-Probíhá

100. Bylo projednáno napojení čp.63 -(sběrný dvůr)-bude napojeno přímo do ČS.3.- Odsouhlaseno-**Hotovo**

101. Bylo projednáno se zástupcem AD, že z důvodu zjištěných stávajících inženýrských sítí v trase ČS3 bude pozice ČS3 posunuta o cca 1 m směrem do ulice.

-Projednáno s VKM-**Provedeno**

102. Byla projednána žádost na odkup části pozemku pč.100/38 -žádost na odkup majitele z čp.168 - Prověří DEKONTA.(bude možno až po kolaudaci).-Do ukončení výstavby se žádné odkupy provádět nebudou

103. Bylo projednáno u čp. 22,23 na základě geodet. výstupu budou provedeny kan. přípojky tak ,aby končily na veřejném (obecním pozemku).-**Provedeno**

104. Bylo projednáno, že zhotovitel provede zapracování stoky D1, část stoky D + dosyp lokálních výtluků.

105. Byla projednána se zástupcem AD. nutná změna trasy na stoce A úsek Š18-Š20 z důvodu zjištění stávajících sítí v trase, bude nutno vést trasu kan. po pozemku pč.390/64-tento pozemek není dotčen stavebním povolením-v řešení AD.-DEKONTA.-**Prověřeno**

106. Proběhlo výškové zaměření kan. přípoj u čp.106 (fara), kde bylo zjištěno nevhodné výškové poměry pro napojení gravitací.- **Bylo projednáno .**

107. Bylo projednáno , že na stoce A v úseku Š4-Š5 přeložka (vodárny P. Bezděkovský) zaslal požadavky .-viz příloha.

108. Bylo projednáno , že od ½ července 2024 bude zahájena pokládka ,tedy se už začnou připravovat konstrukce komunikací k možné pokládce asfaltů.

109. Zhotovitel byl informován o stávajících roksorech v místě panelky .Po odstranění panelů tyto roksory nenechat vyčnívat nad niveletu vozovky.

110. Zhotovitel oznámil provedení proplachu kan. systému + provedení kamerových zkoušek dále budou provedeny zátěžové zkoušky před pokládkou finálních povrchů.-Trvá - Provádí se- Zhotovitel předem vyzve zástupce TDI k možné přítomnosti těchto zkoušek-**Proběhlo**

111. Zhotovitel oznámil, že od 17.6.2024 bude provádět podklad vrstvy KSC, pokládka obrub v návaznosti stoka K.-Bude proveden kontrolní proplach kan.-**Provedeno**

112. Zhotovitel oznámil provedení výtlačku FT (vjezd obec úřad). - **Provedeno**

113. Zhotovitel vznesl požadavek na likvidaci nálet. dřevin z areálu ČOV - zajistí obec - **Proběhlo**

114. Bylo projednáno VKM oznámení o plánované odstávce na stokách E, E1. - Trvá - od 17.7. proběhne odstávka vody - **Proběhlo**

115. Bylo projednáno nacenění přeložky stávajícího vodovodu na stoce A - projednáno s VKM. - Trvá Š5-Š4 - bude provedeno nacenění - nacenění bylo zasláno

116. Bylo projednáno upozornění zástupců obce, že u čp. 98 (Knorr) dochází ke splavování bláta z komunikace na pozemek. Tento problém bude vyřešen při provádění finál. povrch. Stoka M - při přechodu z asfalt. povrchu na šterk cestu při realizaci asfalt. bude vytvořeno úžlabí na odtok vody. - **Provedeno**

117. Bylo projednáno, že proběhne vytyčení hranic areálu ČOV. - **Proběhlo**

118. Bylo projednáno, že bude prověřeno možnosti financování přeložky - Administrátor - Trvá (bude prověřeno) - **Bylo prověřeno výstup financování negativní.**

119. Byla projednána žádost zhotovitele k zástupcům AD, PoD a schválení navrhovaného postupu s podepřením, rozepřením mostku (příjezd k ČOV) - **Bylo schváleno**

120. Proběhlo jednání se zástupce PENTA skrze plánované sklizně, předpoklad od 10.7.2024. průběžně bude probíhat vzájemná komunikace (PENTA - Zhotovitel) z důvodu koordinace. - Probíhá - proběhlo ohlášení termínů ze strany zhotovitele - akce jeřáb + nádrže návoz - 16-19.8.2024.

121. Zhotovitel oznámil termín pokládky asfalt. ploch KSUS komunikace a to předpoklad od 15.7.2024. - (proběhlo oznámení zhotovitele na posun termínu pokládky na 17-18-19.7.2024

122. Proběhlo oznámení, že bude prováděna přeložka na stoce F (ČS3). DN100 litina. **Proběhlo**
Přípravné práce na stoce A, F proběhnou od 10-17.7.2024 - **Proběhlo**

Odstávka vody proběhne od 17.7.2024. Proběhne přeložka vodovodu na stoka A - polyethylen, CS3 - litina. - **Proběhlo**

123. Bylo projednáno, že bude provedeno odstranění vyčnívající výztuže a manipulačních ok. z panelů (pouze těch co nebezpečně vyčnívají). - **Bylo provedeno**

124. Bylo projednáno oznámení zhotovitele na posun termínu pokládky asfaltu na KSUS komunikací a místních - Trvá - byl oznámen nový termín pokládky asfaltu a to 28-29.10.2024 KSUS komunikace a 30.10-1.11.2024 místní komunikace - **Proběhlo**

125. Bylo projednáno, že proběhne prověření funkčnosti dešť. vpusti před čp. 83. - Prověřeno - vyčištěno závada odstraněna - Průběžně bude kontrolováno - Prověřeno odtéká - stav bude kontrolován - **Proběhlo**

126. Bylo projednáno, že bude zaznamenán stav el. (hřiště) - z důvodu ověření výše odběru. - **Proběhlo**

127. Proběhlo jednání se zástupci PENTA - skrze koordinaci staveb prací (pokládka asfaltů) a prováděné dopravy se sklizní. - **Proběhlo**

128. Bylo projednáno upozornění zhotovitele na možné riziko posunu (poškození) stávajícího vodovod. potrubí u příjezdové cesty k ČOV - umístění stávajícího vodovod. potrubí je v kraji příjezd cesty a je ve špatném stavu u případných otřesů cesty podloží (půdy) hrozí k narušení potrubí vodovodu. - Trvá (po dobu výstavby)

129. Byl projednán požadavek zástupců KSUS. - provedení překopu + provedení sanace nad výkop rýhou v místě Š1 -> propustek (hřiště). - **Provedeno**

130. Bylo projednáno, že z důvodu malého prostoru pro výkop práce byla navržena změna trasy - stoky C3 a to do pozice stoky C1. Žádáme zástupce AD o prověření navržené změny. Zhotovitel zašle zástupcům AD a TDI náskres této změny ke schválení. - 66/4 obecní pozemek není ve staveb povolení/gp. Situace - **Prověřeno**

131.Bylo projednáno kan. přípoj k čp.175,179 žádáme zástupce AD o prověření těchto přípojek.-DTTO bod 130.-Trvá-bude ověřeno s majiteli nemovitostí. (Hardyn,Švec)-

Prověřeno

132.Bylo projednáno, že na stoce C1 zhotovitel provede pasport nemovitosti čp.59 dle možností i uvnitř nemovitosti z důvodu blízkosti prováděných prací zhotovitel zásyp výkop rýhy bude probíhat bez strojního hutnění , žádáme zástupce AD o předložení způsobu zásypu (vhodnost materiálu k zásypu bez strojního hutnění +způsob zateplení vodovodu.- pasport objektu -**Provedeno**

133.Byla ohlášena škodná událost u

čp. 81-nabouraná lampa veř. Osvětlení-v řešení (bude naceněno)

čp.17 -poškozená střecha-pojistka řeší stavba -Vyřešeno

čp.105-poškozený plot -pojistka řeší stavba-vyřešeno- termín oprav bude oznámen-DKVR-Trvá-Zhotovitel ověří stav.

čp.66-Poškozený plot – v řešení-Vyřešeno

čp.149.-poškozený okno tabule-bude prověřeno-Vyřešeno

čp.79.Oznámení na drobný propad ve vjezdu-bude prověřeno-Trvá

čp.88-poškozený okap(bude prověřeno)- pojistka

čp.32-nabouraná lampa.-zástupce OÚ -zaslat foto

134.Bylo projednáno, že zhotovitel provede odvoz zbytků staveb mat v místě čp.68.-

Provedeno

135.Byloprojednáno,že na stoce D1 (Višňovka) bylo provedeno geodet. zaměření. Žádáme zástupce AD o předložení způsobu provedení povrchů na stoce D1 dle původního stavu a posouzení reality. Zhotovitel předloží termín na provedení těchto prací.-viz bod 104-zhotovitel provede nacenění +zaslat skladbu AD.-**zasláno+naceněno**

136.Bylo projednáno info. ze strany obce o zaasfaltování uzávěru vody u čp.32-bude prověřeno. Popř. opraveno.-Trvá-bude ověřeno-**Provedeno**

137.U čp.98 vyřešit odvodnění veřejné komunikace z komunikace při deštích zatéká voda na soukromí pozemek.-Byla provedeno šetření na místě a byl zvolen způsob provedení .Dále prověřit navrhnout způsob odvodnění v místě hřiště (trativod).-**Provedeno**

138.Bylo projednáno propad reviz. šachty u čp.105-zhotovitel provede opravu.-**Provedeno**

139.Zástupce zhotovitele vznesl požadavek na obec o provedení vyčištění škarp (finál úprava). - (proběhne jednání se zástupci KSUS).U Hřiště -**Provedeno**

140.Bylo projednáno, k bodu 89-Přípojka NN od 4.9.2024 začnou práce na NN přípojkách pro ČS2,ČS3 a ČOV+ČS1.-Proběhlo u ČS1-**Zasláno**

141.Bylo projednáno, že nádrže AS. podklad. bet. bude na dvě poloviny.

142.Na ČOV nádrže dodatečně vztlak. pojistky -Provedeno, vztlak pojistky budou provedeny i u AS.

143.OD 2.9.2024 proběhne odstávka vody v části obce-**Proběhlo**

144.Při kontrolní pochůzce stavby bylo zjištěno na stoce D nesoudržený povrch vybetonované plochy nad výkop rýhou. Nesoudržený povrch je v celé délce stoky. Zhotovitel provede očištění nesoudržného materiálu a předloží způsob provedení opravy zástupcům TDS ke schválení. -Bylo projednáno a bude provedena oprava.- Oprava bude realizována po provedení veškerých příprav k provedení pokládky asfaltových ploch.-Trvá

145.Bylo projednáno, že na stoce N bude prověřeno vyústění dešť. kan.-**Prověřeno**

146.Bylo projednáno předložení ZL. na staveb. část ČOV, dosazovací nádrž.-viz samostat. zápis od AD. -Budou zachovány manuálně stírané česle a u odtoku z dosazovací nádrže bude upraven spád bet.-AD předložil zhotoviteli zpracovanou tuto změnu. AD odsouhlasil.

147. Zhotovitel oznámil odstávku vody a to 9.9.2024 od 8-12:00.. Odstávka vody proběhne na stoce C1.-**Proběhlo**

148. Dne 19.9.2024 proběhla kontrolní pochůzka stavbou a byl navržen způsob oprav.

-Vyvrácené obruby budou vráceny do původního stavu dle situace zasláné zhotovitelem situace bude projednána zástupcem investora a TDS-.termín zaslání do 23.9.2024.-bude prověřeno-Probíhá

-Stávající demontované žlaby (Stoka C) budou převezeny na obcí určené místo a budou nahrazeny novými .Zhotovitel předloží zástupcům investora a TDS typ žlabů

k odsouhlasení.-Trvá(ve stavu příprav)-**Provedeno**

-Na stoce C,C1,C2 bude provedena provizorní vrstva z kameniva 0-32 a bude provedena do nivelety stávající vozovky.-(předpoklad pokládka asfaltu 28-29.10.2024 KSUS komunikace 30.10-1.11.2024 místní komunikace)

149. Bylo projednáno, že zhotovitel předloží bilanci oprav místních komunikací.

Termín do 3.10.2024.-předloženo pokládka asfaltu 14-15.11.2024-Řešeno ZL.-Trvá v řešení-Dodatek č.5.

150. Zhotovitel upozornil na nutnost provedení přeložky z důvodu kolize se stávajícím vedením plyn. potrubí (Gasnet) v místě stoky A, mezi Š1A a Š2A resp. kolize s plynovou přípojkou k č.p. 82. v navržené trase stoky. Žádáme AD o zkreslení této přeložky. -viz příloha-bude vypracován projekt .-V řešení se zástupcem investora AD a zhotovitele.-Předloženo-(Trvá vyjádření plynáren).-zasláno –bude ověřeno-vyjádření -viz samostat. zápis email komunikace.- vyjádření s kladným stanoviskem+ podmínky–**samostat. zápis (email).**

151. Zhotovitel předložil návrh na použití chrániček tedy záměna energo kanálu za ochranné potrubí pro jednotlivá média z důvodu nevhodnosti energokanálu a jeho nepojízdnosti .Bylo projednáno ,že energo. kanál -bude provedeno dle původní PD.a to- energokanál DN 300- Provedeno. Dále bylo projednáno že bude zadána výroba pojezd plechů)-Zhotovitel provede zátěžovou zkoušku-Trvá bude provedeno po provedení zemních prací (zásypů).-bude provedena zátěžová zkouška-Trvá

Příjezd cesta k ČOV prac. postup na základě zátěžové zkoušky bylo řešeno se zástupcem AD –navržen postup -skrývka + náhrada-viz AD předložil návrh, geotex + šterk 30 cm.-

Provedeno

152. Bylo projednáno, že zhotovitel provede úklid panel. cesty.-Provedeno-Udržovat úkol stálý.-**Provedeno**

153. Bylo projednáno, že samotné provedení stoky N bude prověřeno.-Bylo projednáno, že AD zpracuje projekt na kan. přípojky a vše projedná s majitelem pozemků (bytové jednotky, paní Landová+Buřič)..-Trvá- V řešení-(čeká se na vyjádření architekta výstavby).-Zhotovitel oznámil ,že HMG. prací vzhledem k uzavírce části nebude možné stihnout dokončit v termínu .-Zhotovitel předloží vyjádření zástupci investora do 27.6.2024.-Bylo zasláno-chybí podpis smlouvy o smlouvě budoucí a příslib úhrady částky.-Trvá **-Proběhlo**

154. Bylo projednáno ,že zhotovitel předloží nacenění příčných žlabů-**Předloženo**

155. Bylo projednáno se zástupci AD .na střechnu na lepenku se nebude ukládat kačírek-dále bylo se zástupci AD projednáno, že zhotovitel provede základové pasy-tato položka se pokryje zrušenou položkou kačírku.

156. Bylo projednáno,že na stoce C u čp.13 bude prověřeno způsob odtoku dešť vod.-

Prověřeno

157. Bylo projednáno ,že chybějící panely na panelové cestě budou dobetonovány.-**hotovo**

158. Zhotovitel upozornil na kolizi kan. potrubí a inženýrských sítí a kolize se stávajícím vedením plyn. potrubí na stoce F-způsob provedení bude řešen na místě se zástupci AD,TDI a zhotovitelem.-Bylo projednáno proběhlo místní šetření.

- 159.Bylo projednáno ,že z důvodu posouzení prováděných prací a pomalu postupujících prací bylo rozhodnuto ,že pracovní parta řemeslníků na stoce F od firmy Geosan bude nahrazena partou řemeslníků firmy VPK Suchý.-Trvá
- 160.Proběhlo jednání se zástupcem investora výběr provozovatele a byl vybrán provozovatel Středočeské vodárny.-**Potvrzeno**
- 161.Byla projednána žádost majitele nemovitosti parc. Č.34,č.p.28 o připojení kanalizace bude řešeno zástupcem AD.(Sante)-**nebyl reagováno ze strany Sante**
- 162.Zhotovitel byl upozorněn, aby v místech prováděných prací rozmístil doprav. značení včas a aby dodržoval používání předepsaných OOPP. na stavbě.-Probíhá úkol stálý-Provést aktualizaci potřebných značek vše ostatní uklidit.+ zbylé panely-Trvá**
- 163.Zhotovitel přislíbil, že do zimní údržby bude komunikace (povrch) višňovka proveden do škrábanky.-Nutnost dodržet!
- 164.Bylo projednáno se zástupcem AD , zakončení chrliče zakončení žabí klapkou.
- 165.Dne 28.11.2024 proběhlo jednání se zástupci SVAS (servis ČOV)-proběhlo seznámení další schůzka proběhne dne 2.12.2024 ve 13:30 hod.-proběhlo samostat. jednání.skrze nastavení přenosu dat.-Bude prověřen stav.-Prověří zástupce investora.**
- 166.Bylo projednáno požadavek zástupců SVAS ,požadavek ,aby se plavoucí látky vracely do aktivací nádrže-Prověřit stav-Zhotovitel-Trvá-práce na technologii zahájena.-Bude vypracován kanalizační řád-vypracuje zástupce SVAS (vodárem).**
- 167.Bylo projednán požadavek zástupce AD na ochranění aeračních elementů (bublák).-bylo prověřeno , že zařízení odolává vnějším vlivům
- 168.Bylo projednáno, že zhotovitel provede úklidy zbytků staveb. mat. (hromádky po obci a zbytky potrubí a suti).-**Provedeno**
- 169.Bylo projednáno, že zhotovitel provede vyčištění stávajících dešť. vpustí + propustků. –Trvá bude provedeno do 19.12.2024-Provádí se.-Trvá bude provedeno do termínu kontrolní pochůzky-Provádí se**
- 170.Bylo projednáno ,že zhotovitel provede dosypání komunikace –provede úpravu cesty v místě (Zahrádky pč.390/52).-**Bylo provedeno**
- 171.Bylo projednáno se zástupcem zhotovitele termín přerušení prací přes vánoční svátky-bude přerušeno od 20.12 do 6.1.2025.Zhotovitel před přerušením provede kontrolu stavby (zabezpečení výkopů, dosypání výtluků a úklidy zbytků staveb. mat.)-**Proběhlo**
- 172.Bylo projednáno skladba rozdělovací šachty Š1A0 DN0 +25 zákryt. deska.pojezd.-**Provedeno**
- 173.Bylo projednáno,že zhotovitel vyzve zástupce TDS ke kontrole stok –zahájení předávacího řízení.-Proběhlo . z důvodu nevhodných klima. podmínek byla kontrola odložena. na 26.2.2025 od 9:00.-**Probíhá-Zahájeno**
- 174.Bylo projednáno,že zhotovitel ověří pozici kan. přípoj. u čp.60.(Šmíd)-**Vyřešeno**
- 175.Bylo projednáno,že zhotovitel prověří původní stav povrchu komunikace před čp.167-165.-**Provedeno,povrc byl proveden 0-32 štěrk.-Vyřešeno**
- 176.Bylo projednáno, že dne 15.4.2025 proběhne schůzka s občany od 17:00. v kultur dům.-Trvá**
- 177.Bylo projednáno, že zhotovitel v místě obsluh domku provede epoxydový nátěr i v místě soklu a to do výšky 10cm po obvodě.-Trvá**
- 178.Bylo projednáno ,že bude osazena zpětná klapka (plast) DN200-v místě –(výústní objekt a pashal žlab. chrlič)-**Osazeno.**
- 179.Bylo projednáno upozornění na vyjeté koleje v místě u čp.181-zhotovitel prověří a popř. provede opravu dále u čp.166 cesta podél plotu bude provedena ve štěrku 16-32-termín do 3.2.2025.-Trvá, bude provedena zátěž. zkouška.-**Provedeno**

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



180. Bylo projednáno způsob provedení povrchu komunikace u čp.130. (autoservis). Povrch bude proveden do škrábanky + postřík-provizor.-**provedeno finál-Provedeno chybí postřík 180. Zhotovitel vyzval zástupce TDS k zahájení kontrolní pochůzky skrze kontrolu stok a provedení díla. Termín kontrolní pochůzky proběhne dne 13.2.2025 od 8:00 hod.- Bylo odložena z důvodu nevhodných klima. podmínek na 26.2.2025 od 9:00.-Zahájeno probíhá. Příští kontrola proběhne dne 4.3.2025 v 10:00.**

181. Bylo projednáno, že zhotovitel provede v místě propustku (u čp.12 schody, materiál zámk. dlažba 6cm v úseku krajnice komunikace a vrat nemovitosti konec cca 50cm od vrat.- **Provedeno**

182. Příští kontrolní pochůzka ke zjištění případných vad a nedodělků proběhne 13.3.2025 od 9:00 hod.-**Proběhlo**

183. Byl projednán požadavek investora na provedení povrchu v do škrábanky - jedná se o úsek čp.89-153 na konec . Stoka L1+ K,(F)?. Bylo projednáno, že zhotovitel provede nacenění těchto prací.

184. Byla provedena kontrola ČOV se zástupcem SVAS -bude zpracován kanalizační řád +proběhne oznámení 27.3.2025 9:00 hod

184. Bylo projednáno, že zhotovitel zajistí el propojení s MAR (provoz). ČOV

185. Příští kontrolní pochůzka ke zjištění případných vad a nedodělků proběhne 18.3.2025 od 9:00 hod.

HMG: Plní

Fakturace:

Faktura musí být od dodavatele označena registračním číslem a názvem projektu, ke kterému se vztahuje.

U Vaší akce bude tedy na každé faktuře od dodavatele uveden název:

Dřetovice - kanalizace a ČOV 650 EO

a číslo projektu: CZ.05.01.04/01/22_021/0000231

Faktury předkládané na SFŽP, tj. realizační faktury od dodavatele stavby, musí být ověřeny nezávislým dohledem (technickým dozorem investora - TDI). Faktury musí být doloženy rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle dané smlouvy o dílo uzavřené mezi příjemcem podpory a dodavatelem stavebních prací

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



Postup prací:

- betonář místa napojení cesta k OÚ-Proběhlo
 - ČOV- čtú.-energo. žlab,val. propoj ,objekt,příjezd cesta (komunikace)k ČOV
 - pokládka zámk. dlažby chodníky
 - ČOV-příjezd. cesta
 - ČOV –kopule zákryt. konstrukce-provedeno
 - Oplocení u hřiště-provedeno
 - ČOV- čtú.-energo. žlab,val. propoj ,objekt,příjezd cesta (komunikace)k ČOV
 - pokládka zámk. dlažby chodníky
 - A0-přeložka dešť. kan. v trase stávající vedení (Gasnet).-Trvá
 - úklid přejezd. plechů,doprav. znač.-Proběhlo
 - čištění dešť. vpusť + propust. -Provádí se
 - oplocení areálu ČOV- provedeno
 - ČOV-technologie-Provádí se
 - Odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kontrolní pochůzce- provádí se
- průběžně kontrola všech stok stále probíhá – viz samostat. zápis

Výhled:

- ČOV-technologie od 24.2.2025-zahájeno-Provádí se
- ČOV-příjezd. cesta
- Provedení zátěžových zkoušek + proplach+ kamer.

Úkoly z KD č. 1:

- 1.Před zahájením a ukončením prací zkontrolovat doprav. značení v místě prováděných prací.
- Zodpovídá: zhotovitel

Termín: průběžně

Úkoly z KD č. 37:

1. Další úkoly a informace jsou obsaženy v bodech zápisu
- Zodpovídá: zhotovitel, TDS, AD, investor

Termín: dle zápisu

Termín příštího KD číslo 38. je stanoven na OU 27.3.2025 v 9:00 hod.
Tento zápis slouží jako pozvánka na příští KD,original prezenční listiny je uložen u TDI

Zapsal: Martin Tesař 15.3.2025