

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



Spolufinancováno
Evropskou unií



ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

Stavba: „Kanalizace a ČOV Dřetovice“
Pořadové číslo KD: 35
Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1
Místo: Dřetovice
Dne: 13.2.2025

Předmět jednání	1.1 Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby			
Podklady	1.2 Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Hana Horká	Starostka Dřetovice	starosta@obecdřetovice	602326298
	Vojtěch Horký	Místostarosta	mistostarosta@obecdřetovice.cz	721133588
	R.Novotný	Tech. Obec		
	J.Doksanský	Poradce obce	josefdoksansky@seznam.cz	724372182
	Ing. O.Perlinger	Dekonta.AD	perlinger@dekonta.cz	608800672
	Ing.T.Hnátková,Ph	Dekonta AD	hnatkova@dekonta.cz	724393793
	R.Novotný	Tech obec		
	Ing.J.Kršňák	Dekonta AD	krsnakj@seznam.cz	737626762
	Ing.O.Otta	Telmont	otta@telmont-nbk.cz	603244627
	Ing.Jiří Kuba	TDI	Ekos.kuba@seznam.cz	603466199
	J.Doksanský	TDI	aterescz@seznam.cz	724372182
	M.Tesař	TDI	Ateres.provoz@seznam.cz	602800607
	Ing.J.Kouba	KOOBOZP	stavbyhana@gmail.cz	777 333926
	Ing.T.Hlavatý	Admin	Hlavaty.sumava@gmail.com	731530258
	Mgr.L.Dalihodová	Pr.zástupce obce	dalihodova@advokancelar.cz	606777330
	Ing.I.Zeman	Zhotovitel VPK	zeman@vpksuchy.cz	736536749
	F.Takacs	Zhotovitel VPK	takacs@vpksuchy.cz	
	Ing.L.Krizkovsky	Zhotovitel Geosan	lkrizkovsky@ggcz.eu	737255697
	Ing.T. Hloušek	SVAS	Tomas.hlousek@svas.cz	724787338
	Bc.V.Dragoun	SVAS	Vladimir.dragoun@svas.cz	602662436

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů

87. Bylo projednáno započatí tlakových zkoušek stoka H Š1-Š5. Protokoly ze zkoušek budou průběžně zasílány a komplet bude pak přílohou předávacích dokumentů stavby .-Provedeno-Bude zasláno-(zhotovitel předem vyzve zástupce TDI k přítomnosti zkoušek)-Probělo

89. Bylo projednáno el. přípoj. ČS1-(rybník)-v řešení ->přípoj ČOV-proběhne jednání s zástupci ČEZ ,(firma PEŠAUT) a zástupce obce Dřetovice.-Proběhlo jednání -bude prověřen stav-Provedeno

ČS2-(hřiště) chybí revize

ČS3-(pod sběrným dvorem) chybí revize

-Komplex. Zkoušky lze provést po napojení el. proudu a tlak. Zkoušky poté vypustit do kolaudace.-Trvá

90. Bylo projednáno ohlášení škodné události u čp.83-bude dále řešeno.-**Projednáno**

91. Zhotovitel předložil aktualizovaný HMG stavby.-příloha zápisu-Trvá bude předloženo do 3.10.2024-**Probělo**

92. Byla projednána a schválena technologie na ČOV- bude zaslán geolog.průzkum.-**Zaslán**

93. Bylo projednáno , že na stoce J- v místě projektovaných kan přípoj. vedou stávající inženýrské sítě, žádáme zástupce AD. o zahájení řízení k povolení územního souhlasu na soukrom. pozemky. -viz email. komunikace ze dne 25.4.2024.-**Provedeno**

94. Bylo projednáno, že na stoce D,D1E,E1,F,G z důvodu malého prostoru a vedení stávajících inženýrských sítí v trase budou použity místo bet. šachet menší plastové.-

Trvá.-Bude provedeno zaměření skuteč. provedení- **Trvá**

95. Bylo projednáno na stoce E1 žádost zhotovitele o prověření provedení kan. přípoj u čp.42 a pč.72/2 a bylo dohodnuto ,že zhotovitel provede kan. přípoj pouze k čp.42. (p.č.58/1).-

Trvá -(stoka E)-(Havlíček,Soudný)-**Vyřešeno**

96. Bylo projednáno, že od 20.5.2024 proběhne zahájení výkop. prací na stoce A (hlav .panelka).-**Provedeno**

97. Bylo projednáno, že zhotovitel provádí stavební práce pouze na veřejných prostorech a tedy kan. přípojky končí na hranici obec. pozemku tzn. stavba neprovádí žádné práce na soukrom. pozemcích.(výjimkou viz bod 93).

98. Bylo projednáno, že u stoky E,E1,část F (zatačka) proběhne z důvodu stávajícím ing. sítím souběžně v trase dešť. kan. Bude provedena přeložka DN300.- Proběhne nacenění-Naceněno schváleno-**Proběhlo**

99. Bylo projednáno ,že na stoce E budou provedeny demontáž stávající dešť. kan. dá se opět nazpět se splaškovou kan. -Trvá ,(zhotovitel obdržel řez-provede nacenění a pošle gp. ke kontrole -Proběhne nacenění -Trvá (termín do 19.8.2024)-Trvá-Probíhá

100. Bylo projednáno napojení čp.63 -(sběrný dvůr)-bude napojeno přímo do ČS.3.-**Odsouhlaseno-Hotovo**

101. Bylo projednáno se zástupcem AD, že z důvodu zjištěných stávajících inženýrských sítí v trase ČS3 bude pozice ČS3 posunuta o cca 1 m směrem do ulice.

-Projednáno s VKM-**Provedeno**

102. Byla projednána žádost na odkup části pozemku pč.100/38 -žádost na odkup majitele z čp.168 - Prověřil DEKONTA.(bude možno až po kolaudaci).-Do ukončení výstavby se žádné odkupy provádět nebudou

103. Bylo projednáno u čp. 22,23 na základě geodet. výstupu budou provedeny kan. přípojky tak ,aby končily na veřejném (obecním pozemku).-**Provedeno**

104. Bylo projednáno, že zhotovitel provede zapracování stoky D1, část stoky D + dosyp lokálních výtluků.

105. Byla projednána se zástupcem AD. nutná změna trasy na stoce A úsek Š18-Š20 z důvodu zjištění stávajících sítí v trase, bude nutno vést trasu kan. po pozemku pč.390/64- tento pozemek není dotčen stavebním povolením-v řešení AD.-DEKONTA.-**Prověřeno**
106. Proběhlo výškové zaměření kan. přípoj u čp.106 (fara), kde bylo zjištěno nevhodné výškové poměry pro napojení gravitací.- **Bylo projednáno** .
107. Bylo projednáno , že na stoce A v úseku Š4-Š5 přeložka (vodárny P. Bezděkovský) zaslal požadavky .-viz příloha.
108. Bylo projednáno , že od ½ čevence 2024 bude zahájena pokládka ,tedy se už začnou připravovat konstrukce komunikací k možné pokládce asfaltů.
109. Zhotovitel byl informován o stávajících roksorech v místě panelky .Po odstranění panelů tyto roksory nenechat vyčnívat nad niveletu vozovky.
110. Zhotovitel oznámil provedení proplachu kan. systému + provedení kamerových zkoušek dále budou provedeny zátěžové zkoušky před pokládkou finálních povrchů.-Trvá - Provádí se- Zhotovitel předem vyzve zástupce TDI k možné přítomnosti těchto zkoušek-**Probělo**
111. Zhotovitel oznámil, že od 17.6.2024 bude provádět podklad vrstvy KSC, pokládka obrub v návaznosti stoka K.-Bude proveden kontrolní proplach kan.-**Provedeno**
112. Zhotovitel oznámil provedení výtlaku FT (vjezd obec úřad).-**Provedeno**
113. Zhotovitel vznesl požadavek na likvidaci nálet. dřevin z areálu ČOV -zajistí obec - **Proběhlo**
114. Bylo projednáno VKM oznámení o plánované odstávce na stokách E,E1.-Trvá-od 17.7. proběhne odstávka vody-**Proběhlo**
115. Bylo projednáno nacenění přeložky stávajícího vodovodu na stoce A -projednáno s VKM.-Trvá Š5-Š4-bude provedeno nacenění- nacenění bylo zasláno
116. Bylo projednáno upozornění zástupců obce ,že u čp. 98 (Knorr) dochází ke splavování bláta z komunikace na pozemek . Tento problém bude vyřešen při provádění finál. povrch. Stoka M -při přechodu z asfalt. povrchu na štěrk cestu při realizaci asfalt. bude vytvořeno úžlabí na odtok vody. -**Provedeno**
117. Bylo projednáno , že proběhne vytyčení hranic areálu ČOV.-**Proběhlo**
118. Bylo projednáno, že bude prověřeno možnosti financování přeložky -Administrátor-Trvá (bude prověřeno)-**Bylo prověřeno výstup financování negativní.**
119. Byla projednána žádost zhotovitele k zástupcům AD ,PoD a schválení navrhovaného postupu s podepřením, rozepřením mostku (příjezd k ČOV)-**Bylo schváleno**
120. Proběhlo jednání se zástupce PENTA skrze plánované sklizně, předpoklad od 10.7.2024. průběžně bude probíhat vzájemná komunikace (PENTA -Zhotovitel) z důvodu koordinace.-Probíhá-proběhlo ohlášení termínů ze strany zhotovitele -akce jeřáb + nádrže návoz -16-19.8.2024.
121. Zhotovitel oznámil termín pokládky asfalt. ploch KSUS komunikace a to předpoklad od 15.7.2024.- (proběhlo oznámení zhotovitele na posun termínu pokládky na 17-18-19.7,2024
122. Proběhlo oznámení, že bude prováděna přeložka na stoce F(ČS3).DN100litina.**Proběhlo**
Přípravné práce na stoce A,F proběhnou od 10-17.7.2024-**Proběhlo**
Odstávka vody proběhne od 17.7.2024. Proběhne přeložka vodovodu na stoka A-polyetylen , CS3 -litina.-**Proběhlo**
123. Bylo projednáno, že bude provedeno odstranění vyčnívajících výztuže a manipulačních ok . z panelů (pouze těch co nebezpečně vyčnívají).-**Bylo provedeno**
124. Bylo projednáno oznámení zhotovitele na posun termínu pokládky asfaltu na KSUS komunikací a místních-Trvá-byl oznámen nový termín pokládky asfaltů a to 28-29.10.2024 KSUS komunikace a 30.10-1.11.2024 místní komunikace-**Proběhlo**

125.Bylo projednáno, že proběhne prověření funkčnosti dešť. vpusti před čp .83.-Prověřeno- vyčištěno závada odstraněna-Průběžně bude kontrolováno-Prověřeno odtéká-stav bude kontrolován-**Proběhlo**

126.Bylo projednáno, že bude zaznamenán stav el. (hřiště)- z důvodu ověření výše odběru.-**Proběhlo**

127.Proběhlo jednání se zástupci PENTA-skrze koordinaci staveb prací (pokládka asfaltů) a prováděné dopravy se sklizní.-Proběhlo

128.Bylo projednáno upozornění zhotovitele na možné riziko posunu (poškození) stávajícího vodovod. potrubí u příjezdové cesty k ČOV -umístění stávajícího vodovod. potrubí je v kraji příjezd cesty a je ve špatném stavu u případných otřesů cesty podloží (půdy) hrozí k narušení potrubí vodovodu.-Trvá (po dobu výstavby)

129.Byl projednán požadavek zástupců KSUS.-provedení překopu+ provedení sanace nad výkop rýhou v místě Š1-> propustek (hřiště).-**Provedeno**

130.Bylo projednáno ,že z důvodu malého prostoru pro výkop práce byla navržena změna trasy -stoky C3 a to do pozice stoky C1 .Žádáme zástupce AD o prověření navržené změny .Zhotovitel zašle zástupcům AD a TDI náskres této změny ke schválení.-66/4 obecní pozemek není ve staveb povolení/gp. Situace-**Prověřeno**

131.Bylo projednáno kan. přípoj k čp.175,179 žádáme zástupce AD o prověření těchto přípojek.-DTTO bod 130.-Trvá-bude ověřeno s majiteli nemovitostí. (Hardyn,Švec)-**Prověřeno**

132.Bylo projednáno, že na stoce C1 zhotovitel provede pasport nemovitosti čp.59 dle možností i uvnitř nemovitosti z důvodu blízkosti prováděných prací zhotovitel zásyp výkop rýhy bude probíhat bez strojního hutnění , žádáme zástupce AD o předložení způsobu zásypu (vhodnost materiálu k zásypu bez strojního hutnění +způsob zateplení vodovodu.- pasport objektu -**Provedeno**

133.Byla ohlášena škodná událost u

čp.17 -poškozená střecha-pojistka řeší stavba -Vyřešeno

čp.105-poškozený plot -pojistka řeší stavba-vyřešeno- termín oprav bude oznámen-DKVR-Trvá-Zhotovitel ověří stav.

čp.66-Poškozený plot – v řešení-Vyřešeno

čp.149.-poškozený okno tabule-bude prověřeno-Vyřešeno

čp.79.Oznámení na drobný propad ve vjezdu-bude prověřeno

čp.88-poškozený okap(bude prověřeno)- pojistka

čp.32-nabouraná lampa.-zástupce OÚ -zaslat foto

134.Bylo projednáno, že zhotovitel provede odvoz zbytků staveb mat v místě čp.68.-**Provedeno**

135.Byloprojednáno,že na stoce D1 (Višňovka) bylo provedeno geodet. zaměření. Žádáme zástupce AD o předložení způsobu provedení povrchů na stoce D1 dle původního stavu a posouzení reality. Zhotovitel předloží termín na provedení těchto prací.-viz bod 104-zhotovitel provede nacenění +zaslat skladbu AD.-**zasláno+naceněno**

136.Bylo projednáno info. ze strany obce o zaasfaltování uzávěru vody u čp.32-bude prověřeno. Popř. opraveno.-Trvá-bude ověřeno-**Provedeno**

137.U čp.98 vyřešit odvodnění veřejné komunikace z komunikace při deštích zatéká voda na soukromí pozemek.-Byla provedeno šetření na místě a byl zvolen způsob provedení .Dále prověřit navrhnout způsob odvodnění v místě hřiště (trativod).-**Provedeno**

138.Bylo projednáno propad reviz. šachty u čp.105-zhotovitel provede opravu.-**Provedeno**

139.Zástupce zhotovitele vznesl požadavek na obec o provedení vyčištění škarp (finál úprava). - (proběhne jednání se zástupci KSUS).U Hřiště -**Provedeno**

140. Bylo projednáno, k bodu 89-Přípojka NN od 4.9.2024 začnou práce na NN přípojkách pro ČS2, ČS3 a ČOV+ČS1.-Proběhlo u ČS1-**Zasláno**

141. Bylo projednáno, že nádrže AS. podklad. bet. bude na dvě poloviny.

142. Na ČOV nádrže dodatečně vztlak. pojistky -Provedeno, vztlak pojistky budou provedeny i u AS.

143. OD 2.9.2024 proběhne odstávka vody v části obce-**Proběhlo**

144. Při kontrolní pochůzce stavby bylo zjištěno na stoce D nesoudržný povrch vybetonované plochy nad výkop rýhou. Nesoudržný povrch je v celé délce stoky. Zhotovitel provede očištění nesoudržného materiálu a předloží způsob provedení opravy zástupcům TDS ke schválení.-Bylo projednáno a bude provedena oprava.- Oprava bude realizována po provedení veškerých příprav k provedení pokládky asfaltových ploch.-Trvá

145. Bylo projednáno, že na stoce N bude prověřeno vyústění dešť. kan.-**Prověřeno**

146. Bylo projednáno předložení ZL. na staveb. část ČOV, dosazovací nádrž.-viz samostat. zápis od AD. -Budou zachovány manuálně stírané česle a u odtoku z dosazovací nádrže bude upraven spád bet.-AD předložil zhotoviteli zpracovanou tuto změnu. AD odsouhlasil.

147. Zhotovitel oznámil odstávku vody a to 9.9.2024 od 8-12:00.. Odstávka vody proběhne na stoce C1.-**Proběhlo**

148. Dne 19.9.2024 proběhla kontrolní pochůzka stavbou a byl navržen způsob oprav.

-Vyvrácené obruby budou vráceny do původ stavu dle situace zasláné zhotovitelem situace bude projednána zástupcem investora a TDS-.termín zaslání do 23.9.2024.-bude prověřeno-
Probíhá

-Stávající demontované žlaby (Stoka C) budou převezeny na obcí určené místo a budou nahrazeny novými .Zhotovitel předloží zástupcům investora a TDS typ žlabů k odsouhlasení.-Trvá(ve stavu příprav)-**Provedeno**

-Na stoce C, C1, C2 bude provedena provizorní vrstva z kameniva 0-32 a bude provedena do nivelety stávající vozovky.-(předpoklad pokládka asfaltu 28-29.10.2024 KSUS komunikace 30.10-1.11.2024 místní komunikace)

149. Bylo projednáno, že zhotovitel předloží bilanci oprav místních komunikací. Termín do 3.10.2024.-předloženo pokládka asfaltu 14-15.11.2024-Řešeno ZL.-Trvá v řešení

150. Zhotovitel upozornil na nutnost provedení přeložky z důvodu kolize se stávajícím vedením plyn. potrubí (Gasnet) v místě stoky A, mezi Š1A a Š2A resp. kolize s plynovou přípojkou k č.p. 82. v navržené trase stoky. Žádáme AD o zakreslení této přeložky. -viz příloha-bude vypracován projekt .-V řešení se zástupcem investora AD a zhotovitele.-Předloženo-(Trvá vyjádření plynáren).-zasláno –bude ověřeno-vyjádření - viz samostat. zápis email komunikace.-V řešení

151. Zhotovitel předložil návrh na použití chrániček tedy záměna energo kanálu za ochranné potrubí pro jednotlivá média z důvodu nevhodnosti energokanálu a jeho nepojízdnosti .Bylo projednáno ,že energo. kanál -bude provedeno dle původní PD.a to- energokanál DN 300-Provedeno. Dále bylo projednáno že bude zadána výroba pojezd plechů)-Zhotovitel provede zátěžovou zkoušku-Trvá bude provedeno po provedení zemních prací (zásypů).-

Příjezd cesta k ČOV prac. postup na základě zátěžové zkoušky bylo řešeno se zástupcem AD –navržen postup -skryvka + náhrada-viz AD předložil návrh, geotex + štěr 30 cm.-Trvá

152. Bylo projednáno, že zhotovitel provede úklid panel. cesty.-Provedeno-Udržovat úkol stálý.-**Provedeno**

153. Bylo projednáno, že samotné provedení stoky N bude prověřeno. -Bylo projednáno, že AD zpracuje projekt na kan. přípojky a vše projedná s majitelem pozemků (bytové jednotky, paní Landová+Buřič)..-Trvá- V řešení-(čeká se na vyjádření architekta výstavby).-Zhotovitel oznámil, že HMG. prací vzhledem k uzavírce části nebude možné stihnout dokončit v termínu. -Zhotovitel předloží vyjádření zástupci investora do 27.6.2024. -Bylo zasláno-chybí podpis smlouvy o smlouvě budoucí a příslib úhrady částky.-Trvá **-Proběhlo**

154. Bylo projednáno, že zhotovitel předloží nacenění příčných žlabů-**Předloženo**

155. Bylo projednáno se zástupci AD .na střechu na lepenku se nebude ukládat kačírek-dále bylo se zástupci AD projednáno, že zhotovitel provede základové pasy-tato položka se pokryje zrušenou položkou kačírku.

156. Bylo projednáno, že na stoce C u čp.13 bude prověřeno způsob odtoku dešť vod.-
Prověřeno

157. Bylo projednáno, že chybějící panely na panelové cestě budou dobetonovány.-**hotovo**

158. Zhotovitel upozornil na kolizi kan. potrubí a inženýrských sítí a kolize se stávajícím vedením plyn. potrubí na stoce F-způsob provedení bude řešen na místě se zástupci AD, TDI a zhotovitelem.-Bylo projednáno proběhlo místní šetření.

159. Bylo projednáno, že z důvodu posouzení prováděných prací a pomalu postupujících prací bylo rozhodnuto, že pracovní parta řemeslníků na stoce F od firmy Geosan bude nahrazena partou řemeslníků firmy VPK Suchý.-Trvá

160. Proběhlo jednání se zástupcem investora výběr provozovatele a byl vybrán provozovatel Středočeské vodárny.-**Potvrzeno**

161. Byla projednána žádost majitele nemovitosti parc. Č.34,č.p.28 o připojení kanalizace bude řešeno zástupcem AD.(Sante)-**nebyl reagováno ze strany Sante**

162. Zhotovitel byl upozorněn, aby v místech prováděných prací rozmístil doprav. značení včas a aby dodržoval používání předepsaných OOPP. na stavbě.-Probíhá úkol stálý-Provést aktualizaci potřebných značek vše ostatní uklidit.

163. Zhotovitel přislíbil, že do zimní údržby bude komunikace (povrch) višňovka proveden do škrábanky.-Nutnost dodržet!

164. Bylo projednáno se zástupcem AD, zakončení chrliče zakončení žabí klapkou.

165. Dne 28.11.2024 proběhlo jednání se zástupci SVAS (servis ČOV) proběhlo seznámení další schůzka proběhne dne 2.12.2024 ve 13:30 hod.-proběhlo samostat. jednání.skrze nastavení přenosu dat.-Bude prověřen stav.-Prověří zástupce investora.

166. Bylo projednáno požadavek zástupců SVAS, požadavek, aby se plavoucí látky vracely do aktivační nádrže-Prověřit stav-Zhotovitel-Trvá

167. Bylo projednáno požadavek zástupce AD na ochranění aeračních elementů (bublák).-bylo prověřeno, že zařízení odolává vnějším vlivům

168. Bylo projednáno, že zhotovitel provede úklidy zbytků staveb. mat. (hromádky po obci a zbytky potrubí a suti).-**Provedeno**

169. Bylo projednáno, že zhotovitel provede vyčištění stávajících dešť. vpustí + propustků. -Trvá bude provedeno do 19.12.2024-Provádí se.-Trvá bude provedeno do termínu kontrolní pochůzky

170. Bylo projednáno, že zhotovitel provede dosypání komunikace –provede úpravu cesty v místě (Zahrádky pč.390/52).-**Bylo provedeno**

171. Bylo projednáno se zástupcem zhotovitele termín přerušení prací přes vánoční svátky-bude přerušeno od 20.12 do 6.1.2025. Zhotovitel před přerušením provede kontrolu stavby (zabezpečení výkopů, dosypání výtluků a úklidy zbytků staveb. mat.)-**Proběhlo**

172. Bylo projednáno skladba rozdělovací šachty Š1A0 DN0 +25 zákryt. deska.pojezd.-
Provedeno

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



173. Bylo projednáno, že zhotovitel vyzve zástupce TDS ke kontrole stok –zahájení předávacího řízení.-Proběhlo . z důvodu nevhodných klima. podmínek byla kontrola odložena. na 26.2.2025 od 9:00.

174. Bylo projednáno, že zhotovitel ověří pozici kan. přípoj. u čp.60.(Šmíd)-**Vyřešeno**

175. Bylo projednáno, že zhotovitel prověří původní stav povrchu komunikace před čp.167-165.-Provedeno, povrch byl proveden 0-32 štěrku.-**Vyřešeno**

176. Bylo projednáno, že dne 15.4.2025 proběhne schůzka s občany od 17:00. v kultur dům.-Trvá

177. Bylo projednáno, že zhotovitel v místě obsluh domku provede epoxydový nátěr i v místě soklu a to do výšky 10cm po obvodě.

178. Bylo projednáno, že bude osazena zpětná klapka (plast) DN200-v místě –(výústní objekt a pashal žlab. chrlič)-**Osazeno.**

179. Bylo projednáno upozornění na vyjeté koleje v místě u čp.181-zotovitel prověří a popř. provede opravu dále u čp.166 cesta podél plotu bude provedena ve štěrku 16-32-termín do 3.2.2025.-Trvá, bude provedena zátěž. zkouška.

180. Bylo projednáno způsob provedení povrchu komunikace u čp.130.

(autoservis). Povrch bude proveden so škrábanky + postřik-**Trvá**

180. Zhotovitel vyzval zástupce TDS k zahájení kontrolní pochůzky skrze kontrolu stok a provedení díla. Termín kontrolní pochůzky proběhne dne 13.2.2025 od 8:00 hod.- Bylo odložena z důvodu nevhodných klima. podmínek na 26.2.2025 od 9:00.

HMG: Plní

Fakturace:

Faktura musí být od dodavatele označena registračním číslem a názvem projektu, ke kterému se vztahuje.

U Vaší akce bude tedy na každé faktuře od dodavatele uveden název:

Dřetovice - kanalizace a ČOV 650 EO

a číslo projektu: CZ.05.01.04/01/22_021/0000231

Faktury předkládané na SFŽP, tj. realizační faktury od dodavatele stavby, musí být ověřeny nezávislým dohledem (technickým dozorem investora - TDI). Faktury musí být doloženy rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle dané smlouvy o dílo uzavřené mezi příjemcem podpory a dodavatelem stavebních prací

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



Postup prací:

- betonář místa napojení cesta k OÚ-Proběhlo
- ČOV- čtú.-energo. žlab,val. propoj ,objekt,příjezd cesta (komunikace)k ČOV
- pokládka zámk. dlažby chodníky
- ČOV-příjezd. cesta
- ČOV –kopule zákryt. konstrukce-provedeno
- Oplocení u hřiště-provedeno
- ČOV- čtú.-energo. žlab,val. propoj ,objekt,příjezd cesta (komunikace)k ČOV
- pokládka zámk. dlažby chodníky
- A0-přeložka dešť. kan. v trase stávající vedení (Gasnet).-Trvá
- úklid přejezd. plechů,doprav. znač.
- čištění dešť. vpustí + propust.

Výhled:

- ČOV-technologie od 24.2.2025
- ČOV-příjezd. cesta
- Provedení zátěžových zkoušek + proplach+ kamer.

Úkoly z KD č. 1:

- 1.Před zahájením a ukončením prací zkontrolovat doprav. značení v místě prováděných prací.
- Zodpovídá: zhotovitel

Termín: průběžně

Úkoly z KD č. 35:

1. Další úkoly a informace jsou obsaženy v bodech zápisu
- Zodpovídá: zhotovitel, TDS, AD, investor

Termín: dle zápisu

Termín příštího KD číslo 36. je stanoven na OU 26.2.2025 v 9:00 hod.

Tento zápis slouží jako pozvánka na příští KD,original prezenční listiny je uložen u TDI

Zapsal: Martin Tesař 17.2.2025