

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



Spolufinancováno
Evropskou unií

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

Stavba:



Pořadové číslo KD:
Přítomni:
Místo:
Dne:

„Kanalizace a ČOV Dřetovice“
26
dle prezenční listiny – příloha č. 1
Dřetovice
19.9. 2024

Předmět jednání	1.1 Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby			
Podklady	1.2 Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Hana Horká	Starostka Dřetovice	starosta@obecdřetovice	602326298
	Vojtěch Horký	Místostarosta	mistostarosta@obecdřetovice.cz	721133588
	J.Doksanský	Poradce obce	josefdoksansky@seznam.cz	724372182
	Ing. O.Perlinger	Dekonta.AD	perlinger@dekonta.cz	608800672
	Ing.T.Hnátková,Ph	Dekonta AD	hnatkova@dekonta.cz	724393793
	Ing.I.Kršňák	Dekonta AD	krsnaki@seznam.cz	737626762
	Ing.O.Otta	Telmont	otta@telmont-nbk.cz	603244627
	Ing.Jiří Kuba	TDI	Ekos.kuba@seznam.cz	603466199
	J.Doksanský	TDI	aterescz@seznam.cz	724372182
	M.Tesař	TDI	Ateres.provoz@seznam.cz	602800607
	Ing.I.Kouba	KOOBOZP	stavbyhana@gmail.cz	777 333926
	Ing.T.Hlavatý	Admin	Hlavaty.sumava@gmail.com	731530258
	Mgr.L.Dalíhodová	Pr.zástupce obce	dalihodova@advokancelar.cz	606777330
	Ing.I.Zeman	Zhotovitel VPK	zeman@vpksuchy.cz	736536749
	L.Kopp	Zhotovitel VPK	koop@vpksuchy.cz	731938796
	Ing.LKrizkovsky	Zhotovitel Geosan	lkrizkovsky@ggcz.eu	737255697

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů

22. Bylo projednáno, že samotné provedení stoky N bude prověřeno.-Bylo projednáno, že AD zpracuje projekt na kan. přípojky a vše projedná s majitelem pozemků (bytové jednotky, paní Landová+Buřič)..-Trvá- V řešení-(čeká se na vyjádření architekta výstavby).-Zhotovitel oznámil ,že HMG. prací vzhledem k uzavírcí části nebude možné stihnout dokončit v termínu .-Zhotovitel předloží vyjádření zástupci investora do 27.6.2024.-Bylo zasláno-chybí podpis smlouvy o smlouvě budoucí a příslib úhrady částky.-Trvá- v řešení

23. Ze strany investora byla ohlášena škodní událost a to vyvrácení lavičky před čp.130. Zhotovitel prověří tuto škodnou událost a opraví.-Prověřeno

24. Bylo projednáno, že na žádost investora zhotovitel prověří možnost provedení kan.přípoj. u pč. 115 (hasiči) u pč. 446/2 (mateřská školka) a zároveň bude prověřeno provedení vodovod.přípojky k těmto pozemkům. – Nebylo počítáno v rozpočtu.-Prověřeno (hasiči - provedeno,VKM)

25. Investor ohlásil termín 22.11. od 16:30 kdy proběhne schůzka s občany skrze informovanost výstavby kanalizace a ČOV.-Proběhlo

26. Proběhlo jednání se zástupcem AD, TDS a zhotovitelem skrze přeložky stávajícího vodovodu který je pozičně v souběhu s plánovanou trasou kanalizace proto proběhla kontrolní pochůzka stavbou z důvodu zmapování případných kolizních míst-AD předloží návrh způsobu provedení staveb prací v těchto kolizních místech.-Proběhlo

27. Bylo projednáno, že zástupci AD nechají provést geodet. zaměření kolizních míst stávajícího vodovodu a plánované kanalizace.-Bylo provedeno

28. Bylo projednáno se zástupcem AD posláním fotek vykolíkových míst kan přípojek.-Proběhlo

29. Zhotovitel předložil termín na dokončení prací na kan. přípoj. a to do konce listopadu 2023.-Bylo předloženo.

30. Bylo projednáno se zástupci investora ,AD, TDS a zhotovitele rozdělení nákladů na kan. přípoj. a to kan. přípoj na obec pozemku (k hranici soukromého pozemku)- náklady hradí obec a kan. přípoj na soukrom. pozemku si hradí majitel sám.-V řešení - zástupce investora -Trvá –(bude provedena tabulka kan. přípoj. ,kde bude info o kan. připojení každého čp.,pč.).-Provádí se

Dále konečné vyčíslení zástupce AD bude zasílat pouze zástupcům obce.-Stoka D,D1 (Višňovka) -zhotovitel předložil nacenění-Předloženo

31. Zhotovitel upozornil na změnu přípojného místa u čp.138 a to kan. přípojka bude k této nemovitosti ze stoky A-Š2, (původně dle PD bylo připojeno ze stoky B.)-Provedeno

32. Bylo projednáno, že na stoce B1 budou vyraženy šachty B1- Š4 a trasa stoky bude dle možností okolních nemovitostí přizpůsobena.

33. Zhotovitel upozornil na provedené zkoušky na odběrech zeminy z důvodu založení ČOV a také zjištění vhodnosti zeminy na zpětný zásyp.-viz příloha zásypu (samostatný zápis z labor.).-Provedeno-bude předložena tech. Zpráva.-Předloženo-AD prověří chem. složení půdy.-Prověřeno

34. Bylo projednáno ,že na stoce E. u čp.42 (Havlíček,Soudný) je od majitele nemovitosti požadovaná 1x kan. přípoj navíc.-bylo řešeno se zástupcem investora a AD.-,AD tuto přípojku projedná a následně bude zakresleno a vyznačeno místo pro zhotovitele.-Trvá (v řešení pan Havlíček).-bude zpracována- (pan Teplý).-Předloženo (pan Soudný odmítl)-vyřešeno

35. Bylo projednáno : projekt na kan. přípoj byl proveden na p.č., kde bylo vydáno platné stavební povolení a tyto přípojky byly uznatelnými náklady dotace. U ostatních p.č. proběhla informovanost občanů s tím, že bude probíhat výstavba kanalizační struktury a výstavba ČOV a že každý majitel p.č. se mohl obci přihlásit se zájmem o zpracování projektu na kan. přípojku. Ti občané, kteří mají zájem o vyprojektování kan. přípojky mají možnost podat písemnou žádost na obecní úřad o vypracování projektu a to do 30.11.2023 s tím, že náklady na vyprojektování jejich kan. přípojky a samotnou realizaci si vlastník bude hradit sám.

36. Bylo projednáno: provedení vytyčení stávajícího vodovodu a proběhne jednání se zástupci provozovatele vodovod. řadu. skrze zhodnocení stávajícího stavu vodovodu popřípadě nutné výměny starého potrubí a způsob financování těchto prací.-**Proběhlo**

37. Dne 5.12.-Proběhne jednání se zástupci VKM skrze zhodnocení stavu stávajícího vodovod. potrubí a případné výměny.-viz samostatný zápis bude zaslán a přidán přílohou n příštím KD.-Proběhlo chybí doložit zápis od VKM-Trvá AD. projedná se zástupci VKM doložení zápisu z jednání ze dne 5.12.2023.-Trvá (bude nadále urgováno).-**Předloženo-Viz samostat. zápis.**

38.Z důvodu bezpečného provedení výkop. rýhy a samotné pokládky kan. potrubí s ohledem na přilehlé nemovitosti bylo projednáno, že u stoky B1 proběhne vyměření o 60cm oproti PD. Od Š-5 do Š-3) byl nastaven spád 7%. -při provedení byla přerušena vodovod. přípojka a byla nahrazena PE 40.

39.Bylo projednáno, že veškeré změny (odskočení, posunutí) kan. vedení z důvodu stávajících sítí a stávajícího vedení vodovod. potrubí budou zaznamenány a předkládány ke schválení zástupcům AD a TDS.-Trvá úkol stálý (provést tabulku změn).- Provedeno –(průběžně přidávané změny ZL).-Trvá

40.Na žádost investora zhotovitel provede kan přípoj. u čp.129-Stoka B1.

41.Bylo projednáno, že u čp.128 bude provedena kan. přípoj -viz samostat. zápis, kde byla upřesněná hloubka a pozice..

42.Zhotovitel předložil seznam schválených změn zástupcem AD (změny provedeny na trase kan. potrubí a šachet z důvodu zabráněním kolizím ze stávajícím vodovod. potrubím a jiných sítí.-viz příloha zápisu.

43.Zástupci AD a TDS odsouhlasily ZL č.2 . na záměnu bet. šachet za plast (TEGRA 600).-v místech, kde je malý prostor, popř. je nutnost se vyhnout stávajícím sítím.- Proběhlo a odsouhlaseno.-Trvá

44.Bylo projednáno, že od 20.12.2023 do 2.1.2024 budou práce stavba přerušeny z důvodu zimní přestávky-**Proběhlo**

45.Zhotovitel předložil cen. nabídku na geolog. průzkum viz příloha zápisu.

46.Bylo projednáno, že zástupce AD prověří chem. složení půdy-**Prověřeno**

47.Dne 11.1.2024 proběhlo jednání se zástupci KSUS skrze prováděných výkop prací v místech KSUS komunikace-bude zpracované DIO (s podmínkou písemného souhlasu)- předpoklad zahájení těchto výkop prací od 1.3.2024. dále proběhlo jednání se zástupci KSUS skrze prováděných prací na propustku (p.Balážová).-**Proběhlo jednání**

48.Bylo projednáno změna na stoce M a to vyměření - viz samostatný zápis přílohou

49.Bylo projednáno na žádost investora, že zhotovitel bude zasílat obci plánované práce min. 10 dnů předem .z důvodu lepší informovanosti občanů. -informovanost Probíhá průběžně.-Úkol stálý- Provádí se

50.Byla projednána změna dimenze potrubí kan. přípojky u čp.5 z DN150 na DN200.

51.Byla projednána změna dimenze potrubí kan. přípojky z DN150 na DN200. (10 byt. jednotek +6)-bude prověřeno-**Prověřeno -čp.82-DN150, čp.17-DN200.-Provedeno**

52. Bylo projednáno, že zástupce investora prověří provedení kan. přípojek u pč. 74/50 ,100/55-na žádost investora zhotovitel vyhodí odbočky a zazátkuje je. - **Provedeno**
53. Dne 25.1.2024. proběhlo jednání se zástupci KSUS skrze provedení propustku na KSUS komunikaci.-**Proběhlo**
:projednané body:-Bude předloženo (paní. Balážov KSUS).
- Zhotovitel zažádá zástupce KSUS o zvláštní užívání následně + požádání o DIO. - Zástupci KSUS zašle vyjádření + seznam podmínek -(bude přidáno přílohou v zápise z KD).-Předloženo (Stoka M+Stoka J).-**Proběhlo**
54. Bylo projednáno záměna bet. šachet za plast na stoce -Stoka M ,Š5
55. Bylo projednáno posunutí pozice čerpac. stanice+ gravitační řád se prodlouží do ČS1 a výtlak bude o to zkrácen v rámci pozemků obce.
56. Přípojka NN -ověřit projekt +přípojná místa, ČOV+ČS1, ověřeno AD zašle podklady pro realizaci.-**Bylo zasláno**
57. Zhotovitel vznesl požadavek na ověření podmínek ke kolaudaci co se týče tlakových zkoušek .ověření možnosti (vodu zaměnit za vzduch)-TDI ověří.-**Ověřeno-(mohou být provedeny oba způsoby zkoušek).**
58. Bylo projednáno, že AD zašle návrh podepření jeřáb. zástupcům AD ke schválení. Zhotovitel zašle AD TDS zamyšleno mechanizace nutnou k provedení podklady na zatížení mostku pro realizace ČS1 a ČOV-V řešení-Trvá-Termín do 30.4.2024.-Trvá .
(podklady pro zajištění příjezd. cesty byly zaslány)-bude provedeno nacenění.-Trvá
Od 15.7.2024 návoz panelů 15-16-17.7. provedení zajištění příjezd cesty-Provedeno (byl zaslán plán zástupcům povodí).-Proběhlo
59. **Bylo projednáno u čp.18 reviz. šachta -bude z důvodu kolize se stávajícím inženýrským sítím posunuta blíže k hlav. řadu-Provádí se -v obdobných případech bude řešeno stejně.**
60. **Bylo projednáno, že zhotovitel předloží vícepráce -bude předkládáno průběžně během stavby.-Provádí se.ke dnešnímu dni je evidováno-Viz příloha zápisu-Předloženo**
61. Bylo projednáno upozornění zhotovitele na stoce M dochází k souběhu se stávajícím plynovodem ,bude řešeno chráničkou-odsouhlaseno zástupci plynáren-po provedení...-**Prověřeno, schváleno**
62. Bylo projednáno u čp.30 přípojka bude provedena ze stoky A dle původ PD.-**Provedeno**
63. Stoka H Š9-Š11-bylo vyřezáno (bet+ armatura) -po položení bude dáno do původ stavu.
64. **Bylo projednáno započatí tlakových zkoušek stoka H Š1-Š5.Protokoly ze zkoušek budou průběžně zasílány a komplet bude pak přílohou předávacích dokumentů stavby .-Provádí se**
65. **Bylo projednáno ,že u čp. 141 (Odvárka) bude ověřena kan . přípoj. na žádost investora bude ze strany AD reagováno-Bylo reagováno. Dále u čp.128 (za autoservisem) zhotovitel vše uvede do původ stavu.-V řešení-Bylo projednáno ,že u čp.128 bude provedena tlaková zkouška na přípojce (z důvodu ujištění ,že je vše v pořádku).-provedeno chybí tlak. zkouška (tlak zkouška bude provedena+ proběhne geodet. zaměření)- Proběhlo zaměření-Trvá**
66. Bylo projednáno se zástupci KSUS,že na Stoce M schválení provedení chráničky -viz samostat. zápis.-**Schváleno,Provedeno,**
67. Zhotovitel upozornil na nutnost posunutí kan. přípojky u p.č.74/56,74/55 z důvodu zachování grav . přípoj. (spád).-**Provedeno**
68. Bylo projednáno u čp.31 na žádost investora zhotovitel provede kan . přípoj. navíc pro další nemovitost.-**Provedeno**

- 69. Bylo projednáno se zástupci AD, že na řadu AO -Š1 bude šoupě- (uzávěr) nahrazeno zátkou -> směr na výtok septiku.-Trvá**
- 70. Bylo projednáno, že zhotovitel provede kompletní úklidy komunikací využívaných stavbou. (zametení, vysbírání odpadků po stavbě+ zbytky staveb mat.+ dosypání výtluků v komunikaci (polní cesta za kostelem směr depo).-Zástupce obce s touto plánovanou úpravou cesty obeznámí majitele pozemku.-Úkol stálý -provádět průběžně-Trvá**
71. Bylo projednáno, odsouhlasení soupisu prací zástupci TDS, Telmont soupisu prací.
72. Zhotovitel oznámil předpoklad zahájení prací na ČOV-Květen 2024.-zástupce TDI zašle oznámení o zahájení prací na ČOV.-**Provedeno**
73. Zhotovitel oznámil předpoklad ukončení staveb prací na přípoj. v místě Višňovka -konec Dubna.-**Provedeno**
- 74. Zhotovitel předložil termín k možnému provádění jiných prací (mimo pokládku kan.) a to je možné pouze v čase od 2.4.2024 do 20.5.2024.-Nutno dodržet!- (škola p.č. 446/2)-Trvá**
75. Bylo projednáno provedení kan. přípoj u čp.5 -realizace kan. přípoj bude řešena se zástupcem AD.-(Ing.T.Hnátková).-projednáno-bude projednáno se zástupcem admin.-**Projednán**
- 76. Bylo projednáno, že zhotovitel provede aktualizování seznamu subdodavatelů.-Trvá (zasláno)-Trvá**
- 77. Bylo projednáno, že zhotovitel předloží aktualizovaný HMG.-info předloženo-Trvá**
78. Zhotovitel předložil změnu kontaktní osoby a to pan Ing. Ladislav Křížkovský-Geosan.
79. Bylo projednáno ze strany obce info o nadcházející události dne 9.6.2024 a to dětský den kdy obcí projede auto se zábav technikou (kolotoče). Zhotovitel přislíbil, že do 20.5.2024 bude jáma u hřiště zasypána.-**Vyřešeno**
80. Zhotovitel žádá zástupce AD o zakreslení uložení vodovod. přípoj. na řad A0 postačí řez.-**Provedeno**
81. Bylo projednáno, že zhotovitel provede vyčištění propustku. (malá panel.)-**Proběhlo**
82. Bylo projednáno, že stoka H dokončeno dle revize projektu dokončeno do 7.4.2024.-**Provedeno**
- 83. Bylo projednáno upozornění ze strany obce, aby zhotovitel udržoval průjezdnost (cesta k úřadu). stává se, že překáží zázemí staveniště).-Provádí se**
84. Bylo projednáno u pč.452/1, 452/2 budou provedeny kan. přípoj.-**Provedeno**
85. Byl projednán termín zahájení prací na propustku KSUS komunikace – od 15.4.2024.-**Proběhlo**
- 86. Bylo projednáno, že se provede vyčíslení (ZL. změn)-rozhava změn s ohledem na dot.-bude projednáno se zástupcem admin.-Trvá**
87. Dne 18.4.2024 proběhlo předání zhotoviteli staveniště ČOV a zároveň proběhne zahájení prací.-**Proběhlo viz samostatný zápis**
88. Zhotovitel žádá o vyčištění prostoru ČOV od náletových dřevin -Termín do 31.5.2024.-
Projednáno- proběhne do 12.5.2024.-**Proběhlo**
- 89. Bylo projednáno el. přípoj. ČS1-(rybník)-v řešení ->přípoj ČOV-proběhne jednání s zástupci ČEZ, (firma PEŠAUT) a zástupce obce Dřetovice.-Proběhlo jednání -Trvá -bude prověřen stav**
- ČS2-(hřiště)**
ČS3-(pod sběrným dvorem)
90. Bylo projednáno ohlášení škodné události u čp.83-bude dále řešeno.-**Projednáno**
- 91. Zhotovitel předložil aktualizovaný HMG stavby.-příloha zápisu-Trvá bude předloženo do 3.10.2024**

92. Byla projednána a schválena technologie na ČOV- bude zaslán geolog. průzkum. - **Zaslán**
93. **Bylo projednáno , že na stoce J- v místě projektovaných kan přípoj. vedou stávající inženýrský sítě, žádáme zástupce AD. o zahájení řízení k povolení územního souhlasu na soukrom. pozemky. -viz email. komunikace ze dne 25.4.2024.- Provedeno**
94. **Bylo projednáno, že na stoce D,D1E,E1,F,G z důvodu malého prostoru a vedení stávajících inženýrských sítí v trase budou použity místo bet. šachet menší plastové.-Trvá.-Bude provedeno zaměření skuteč. provedení- Trvá**
95. Bylo projednáno na stoce E1 žádost zhotovitele o prověření provedení kan. přípoj u čp.42 a pč.72/2 a bylo dohodnuto ,že zhotovitel provede kan. přípoj pouze k čp.42. (p.č.58/1).- Trvá -(stoka E)-(Havlíček,Soudný)-**Vyřešeno**
96. Bylo projednáno, že od 20.5.2024 proběhne zahájení výkop. prací na stoce A (hlav .panelka).-**Provedeno**
97. Bylo projednáno, že zhotovitel provádí stavební práce pouze na veřejných prostorech a tedy kan. přípojky končí na hranici obec. pozemku tzn. stavba neprovádí žádné práce na soukrom. pozemcích.(výjimkou viz bod 93).
98. **Bylo projednáno, že u stoky E,E1,část F (zatáčka) proběhne z důvodu stávajícím ing. sítím souběžně v trase dešť. kan. Bude provedena přeložka DN300.- Proběhne nacenění-Trvá**
99. **Bylo projednáno ,že na stoce E budou provedeny demontáž stávající dešť. kan. dá se opět nazpět se splaškovou kan. -Trvá ,(zhotovitel obdržel řez-provede nacenění a pošle gp. ke kontrole -Proběhne nacenění -Trvá (termín do 19.8.2024)-Trvá**
100. Bylo projednáno napojení čp.63 -(sběrný dvůr)-bude napojeno přímo do ČS.3.- Odsouhlaseno-**Hotovo**
101. Bylo projednáno se zástupcem AD, že z důvodu zjištěných stávajících inženýrských sítí v trase ČS3 bude pozice ČS3 posunuta o cca 1 m směrem do ulice. -Projednáno s VKM-**Provedeno**
102. Byla projednána žádost na odkup části pozemku pč.100/38 -žádost na odkup majitele z čp.168 - Prověří DEKONTA.(bude možno až po kolaudaci).-Do ukončení výstavby se žádné odkupy provádět nebudou
103. Bylo projednáno u čp. 22,23 na základě geodet. výstupu budou provedeny kan. přípojky tak ,aby končily na veřejném (obecním pozemku).-**Provedeno**
104. Bylo projednáno, že zhotovitel provede zapracování stoky D1, část stoky D + dosyp lokálních výtluků.
105. Byla projednána se zástupcem AD. nutná změna trasy na stoce A úsek Š18-Š20 z důvodu zjištění stávajících sítí v trase, bude nutno vést trasu kan. po pozemku pč.390/64- tento pozemek není dotčen stavebním povolením-v řešení AD.-DEKONTA.-**Prověřeno**
106. Proběhlo výškové zaměření kan. přípoj u čp.106 (fara), kde bylo zjištěno nevhodné výškové poměry pro napojení gravitací.- **Bylo projednáno .**
107. Bylo projednáno , že na stoce A v úseku Š4-Š5 přeložka (vodárny P. Bezděkovský) zaslal požadavky .-viz příloha.
108. Bylo projednáno , že od ½ čevence 2024 bude zahájena pokládka ,tedy se už začnou připravovat konstrukce komunikací k možné pokládce asfaltů.
109. Zhotovitel byl informován o stávajících roksorech v místě panelky .Po odstranění panelů tyto roksory nenechat vyčnívat nad niveletu vozovky.
110. **Zhotovitel oznámil provedení proplachu kan. systému + provedení kamerových zkoušek dále budou provedeny zátěžové zkoušky před pokládkou finálních povrchů.- Trvá -provádí se**

111. Zhotovitel oznámil, že od 17.6.2024 bude provádět podklad vrstvy KSC, pokládka obrub v návaznosti stoka K. - Bude proveden kontrolní proplach kan. - **Provedeno**

112. Zhotovitel oznámil provedení výtlačku FT (vjezd obec úřad). - **Provedeno**

113. Zhotovitel vnesl požadavek na likvidaci nálet. dřevin z areálu ČOV - zajistí obec - **Proběhlo**

114. Bylo projednáno VKM oznámení o plánované odstávce na stokách E, E1. - Trvá - od 17.7. proběhne odstávka vody - **Proběhlo**

115. Bylo projednáno nacenění přeložky stávajícího vodovodu na stoce A - projednáno s VKM. - Trvá Š5-Š4 - bude provedeno nacenění - nacenění bylo zasláno

116. Bylo projednáno upozornění zástupců obce, že u čp. 98 (Knorr) dochází ke splavování bláta z komunikace na pozemek. Tento problém bude vyřešen při provádění finál. povrch. Stoka M - při přechodu z asfalt. povrchu na štěrk cestu při realizaci asfalt. bude vytvořeno úžlabí na odtok vody. - **Provedeno**

117. Bylo projednáno, že proběhne vytyčení hranic areálu ČOV. - **Proběhlo**

118. Bylo projednáno, že bude prověřeno možnosti financování přeložky - Administrátor - Trvá (bude prověřeno) - **Bylo prověřeno výstup financování negativní.**

119. Byla projednána žádost zhotovitele k zástupcům AD, PoD a schválení navrhovaného postupu s podepřením, rozepřením mostku (příjezd k ČOV) - **Bylo schváleno**

120. Proběhlo jednání se zástupce PENTA skrze plánované sklizně, předpoklad od 10.7.2024. průběžně bude probíhat vzájemná komunikace (PENTA - Zhotovitel) z důvodu koordinace. - Probíhá - proběhlo ohlášení termínů ze strany zhotovitele - akce jeřáb + nádrže návoz - 16-19.8.2024.

121. Zhotovitel oznámil termín pokládky asfalt. ploch KSUS komunikace a to předpoklad od 15.7.2024. - (proběhlo oznámení zhotovitele na posun termínu pokládky na 17-18-19.7.2024)

122. Proběhlo oznámení, že bude prováděna přeložka na stoce F (ČS3). DN 100 litina. - **Proběhlo**

Přípravné práce na stoce A, F proběhnou od 10-17.7.2024 - **Proběhlo**

Odstávka vody proběhne od 17.7.2024. Proběhne přeložka vodovodu na stoka A - polyetylen, CS3 - litina. - **Proběhlo**

123. Bylo projednáno, že bude provedeno odstranění vyčnívající výztuže a manipulačních ok. z panelů (pouze těch co nebezpečně vyčnívají). - **Bylo provedeno**

124. **Bylo projednáno oznámení zhotovitele na posun termínu pokládky asfaltu na KSUS komunikací a to na 26,27,28,29-30.10.2024. - Trvá**

125. **Bylo projednáno, že proběhne prověření funkčnosti dešť. vpusti před čp .83. - Prověřeno - vyčištěno závada odstraněna - Průběžně bude kontrolováno - Prověřeno odtéká**

126. Bylo projednáno, že bude zaznamenán stav el. (hřiště) - z důvodu ověření výše odběru. - **Proběhlo**

127. Proběhlo jednání se zástupci PENTA - skrze koordinaci staveb prací (pokládka asfaltů) a prováděné dopravy se sklizní. - **Proběhlo**

128. **Bylo projednáno upozornění zhotovitele na možné riziko posunu (poškození) stávajícího vodovod. potrubí u příjezdové cesty k ČOV - umístění stávajícího vodovod. potrubí je v kraji příjezd cesty a je ve špatném stavu u případných otřesů cesty podloží (půdy) hrozí k narušení potrubí vodovodu. - Trvá (po dobu výstavby)**

129. Byl projednán požadavek zástupců KSUS. - provedení překopu + provedení sanace nad výkop rýhou v místě Š1 -> propustek (hřiště). - **Provedeno**

130. Bylo projednáno, že z důvodu malého prostoru pro výkop práce byla navržena změna trasy -stoky C3 a to do pozice stoky C1. Žádáme zástupce AD o prověření navržené změny. Zhotovitel zašle zástupcům AD a TDI nákres této změny ke schválení. -66/4 obecní pozemek není ve staveb povolení/gp. situace

131. Bylo projednáno kan. přípoj k čp.175,179 žádáme zástupce AD o prověření těchto přípojek. -DTTO bod 130. -Trvá-bude ověřeno s majiteli nemovitostí. (Hardyn, Švec)

132. Bylo projednáno, že na stoce C1 zhotovitel provede pasport nemovitosti čp.59 dle možností i uvnitř nemovitosti z důvodu blízkosti prováděných prací zhotovitel zásyp výkop rýhy bude probíhat bez strojního hutnění, žádáme zástupce AD o předložení způsobu zásypu (vhodnost materiálu k zásypu bez strojního hutnění +způsob zateplení vodovodu. - pasport objektu -Provedeno****

133. Byla ohlášena škodná událost u čp.17 -poškozená střecha-pojistka řeší stavba čp.88-poškozený okap(bude prověřeno)- pojistka čp.32-nabouraná lampa.-zástupce OÚ -zaslat foto

134. Bylo projednáno, že zhotovitel provede odvoz zbytků staveb mat v místě čp.68. -Provedeno****

135. Bylo projednáno, že na stoce D1 (Višňovka) bylo provedeno geodet. zaměření. Žádáme zástupce AD o předložení způsobu provedení povrchů na stoce D1 dle původního stavu a posouzení reality. Zhotovitel předloží termín na provedení těchto prací. -viz bod 104-zhotovitel provede nacenění +zaslat skladbu AD.

136. Bylo projednáno info. ze strany obce o zaasfaltování uzávěru vody u čp.32-bude prověřeno. Popř. opraveno. -Trvá-bude ověřeno

137. U čp.98 vyřešit odvodnění veřejné komunikace z komunikace při deštích zatéká voda na soukromí pozemek. -Byla provedeno šetření na místě a byl zvolen způsob provedení. Dále prověřit navrhnout způsob odvodnění v místě hřiště (trativod). -Provedeno****

138. Bylo projednáno propad reviz. šachty u čp.105-zhotovitel provede opravu. -Provedeno****

139. Zástupce zhotovitele vznesl požadavek na obec o provedení vyčištění škarp (finál úprava). - (proběhne jednání se zástupci KSUS). U Hřiště -Provedeno****

140. Bylo projednáno, k bodu 89-Přípojka NN od 4.9.2024 začnou práce na NN přípojkách pro ČS2, ČS3 a ČOV+ČS1. -Trvá

141. Bylo projednáno, že nádrže AS. podklad. bet. bude na dvě poloviny.

142. Na ČOV nádrže dodatečně vztlak. pojistky -Provedeno**, vztlak pojistky budou provedeny i u AS.**

143. OD 2.9.2024 proběhne odstávka vody v části obce-Proběhlo****

144. Při kontrolní pochůzce stavby bylo zjištěno na stoce D nesoudržný povrch vybetonované plochy nad výkop rýhou. Nesoudržný povrch je v celé délce stoky. Zhotovitel provede očištění nesoudržného materiálu a předloží způsob provedení opravy zástupcům TDS ke schválení. -Bylo projednáno a bude provedena oprava. - Oprava bude realizována po provedení veškerých příprav k provedení pokládky asfaltových ploch.

145. Bylo projednáno, že na stoce N bude prověřeno vyústění dešť. kan.

146. Bylo projednáno předložení ZL. na staveb. část ČOV, dosazovací nádrž. -viz samostat. zápis od AD. -Budou vynechány manuálně stírané česle a u odtoku z dosazovací nádrže bude upraven spád bet. -AD předložil zhotoviteli zpracovanou tuto změnu.

147. Zhotovitel oznámil odstávku vody a to 9.9.2024 od 8-12:00. Odstávka vody proběhne na stoce C1. -Proběhlo****

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



148.Dne 19.9.2024 proběhla kontrolní pochůzka stavbou a byl navržen způsob oprav.

-Vyvrácené obruby budou vráceny do původ stavu dle situace zasláné zhotovitelem situace bude projednána zástupcem investora a TDS-.termín zaslání do 23.9.2024.

-Stávající demontované žlaby (Stoka C) budou převezeny na obcí určené místo a budou nahrazeny novými .Zhotovitel předloží zástupcům investora a TDS typ žlabů k odsouhlasení.

-Na stoce C,C1,C2 bude provedena provizorní vrstva z kameniva 0-32 a bude provedena do nivelety stávající vozovky.

149.Bylo projednáno, že zhotovitel předloží bilanci oprav místních komunikací. Termín do 3.10.2024.

150.Zhotovitel upozornil na nutnost provedení přeložky z důvodu kolize se stávajícím vedením plyn. potrubí (Gasnet) v místě stoky A, mezi Š1A a Š2A resp. kolize s plynovou přípojkou k č.p. 82. v navržené trase stoky.Žádáme AD o zkreslení této přeložky.-viz příloha

151.Zhotovitel předložil návrh na použití chrániček tedy záměna energo kanál za ochranné potrubí pro jednotlivá média z důvodu nevhodnosti energokanálu z důvodu jeho nepojízdnosti.

152.Bylo projednáno, že zhotovitel provede úklid panel. cesty.

Postup prací:

-Vytyčení sítí- probíhá průběžně

-Převoz staveb. mat.

-Pažení výkopu+zásyp+hutnění-probíhá průběžně.

-převoz staveb. mat. pro zajištění mostku

-Stoka C-přeložky +suchovod + kanalizace-Trvá

-stoka C1-výkop práce

-ČOV-výkop. práce v místě budoucí nádrže+larzeny+osazení nádrží

+obsyp+osazení AS+AS+žumpa

-Povrch. úprava stok C,C1,C2+ oprava obrub F-příprava před provedení finál povrch.

-úklid. práce na komunikacích.

-Stoka C1-výkop práce na kan. přípoj

Výhled:

-Kanalizace +suchovod+přeložky

-Provedení zátěžových zkoušek + proplach

-ČOV

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi

**HMG:
Plní****Fakturace:**

Faktura musí být od dodavatele označena registračním číslem a názvem projektu, ke kterému se vztahuje.

U Vaší akce bude tedy na každé faktuře od dodavatele uveden název:

Dřetovice - kanalizace a ČOV 650 EO

a číslo projektu: CZ.05.01.04/01/22_021/0000231

Faktury předkládané na SFŽP, tj. realizační faktury od dodavatele stavby, musí být ověřeny nezávislým dohledem (technickým dozorem investora - TDI). Faktury musí být doloženy rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle dané smlouvy o dílo uzavřené mezi příjemcem podpory a dodavatelem stavebních prací

Fakturace:**Úkoly z KD č. 1:**

1. Před zahájením a ukončením prací zkontrolovat doprav. značení v místě prováděných prací.

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: průběžně

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



Úkoly z KD č. 3:

2. Nevjíždět mimo cestu ve směru k deponii za kostelem (soukromé pozemky), cesta je zatěžována stavbou, žádáme o její údržbu během výstavby

Zodpovídá: zhotovitel

Trvalý

3. Vyvážení odpadů, umožnit vjezd na vývoz, v případě problému kontaktovat starostku

Zodpovídá: zhotovitel

Trvalý

4. Předložit nabídku na odvodnění a rekonstrukci přes fotb. hřiště

Zodpovídá: zhotovitel

Trvá

Úkoly z KD č. 26:

1. Další úkoly a informace jsou obsaženy v bodech zápisu

Zodpovídá: zhotovitel, TDS, AD, investor

Termín: dle zápisu

Termín příštího KD číslo 27. je stanoven na OU 3.10.2024 v 9:00 hod.

Tento zápis slouží jako pozvánka na příští KD, original prezenční listiny je uložen u TDI

Zapsal: Martin Tesař 21.9.2024.

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222

288 02 Nymburk

IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584

email: otta@telmont-nbk.cz

ID datové schránky: p2s6rbi

