

**Martin Lang, Aut. stav.**

autorizovaný stavitel

poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
v oboru pozemní stavby a dopravní stavby nekolejová vozidla

Zajistím :

odborné vedení stavby - stavbyvedoucí

stavební dozor investora

technický dozor investora

koordinátor BOZP

**ZPRÁVA TDS z KD č. 6****Zakázka: Výstavba soustavy polních cest Pod Budčí**

Místo: Středočeský kraj, okres Kladno, k. ú. Dřetovice, Koleč a Kováry

**Objednatel:**Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kladno,  
náměstí 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno,

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dagmar Maňasovou, vedoucí Pobočky Kladno

V techn. záležitostech oprávněn: Ing. Martina Mbumastonová

e-mail: m.mbumastonova@spucr.cz

tel.: +420 727 957 191, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

**TDS a KOO BOZP**

Martin Lang, Aut.stav.,

Sídlo: U Cihelny 687, 373 12 Borovany,

Telefon/fax: +420 792 303 149

e-mail: bau.lang@seznam.cz

IČO: 60871521

DIČ: CZ6411030813 je plátcem DPH

Zakázka č.: 1/07/2024

**Zhotovitel:**

Skanska, a.s

Křížkova 682/34a

186 00 Praha 8

zastoupený Ing. Ondřejem Hájkem

tel. 737 257 750, [ondrej.hajek@skanska.cz](mailto:ondrej.hajek@skanska.cz),Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele: Vlastimil Oravec, tel. 608 891 774, [vlatimil.oravec@skanska.cz](mailto:vlatimil.oravec@skanska.cz)


Datum: 14. 10. 2024

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:


a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí  
účinnosti smlouvyb. Lhůta pro zahájení stavebních prací: 14 dnů od nabytí  
účinnosti smlouvy.c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 145 dnů od nabytí  
účinnosti smlouvyd. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: po vydání  
kolaudačního souhlasu**Úprava pláně - lhůta pro plnění do: 63 dní od nabytí účinnosti smlouvy. 15. 9. 2024 není dodržený termín****Dokončení pokládky šterkodrtě - lhůta pro plnění do: 105 dní od nabytí účinnosti****Smlouvy 27. 10. 2024 dodržen termín****Dokončení asfaltového krytu - lhůta pro plnění do: 126 dní od nabytí účinnosti  
smlouvy.**

Bude doplněné označení stavby (publicita) v souladu se zadáním a SOD TRVÁ

## SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



### 1) Informace o probíhajících činnostech na staveništi - postup prací



- SO 102 PC NC3, SO 103 PC NC4, SO 104 PC VC12, SO 105 PC VPC1, SO 106 PC VC16

Odtěžená ornice je rozprostřena. Strojně upravená zemědělskou technikou, tak aby se dala dále obhospodařovat.


Zemní práce – info od zhotovitele

Mocnost ornice a podorničí byla větší než uvažováno v PD a zároveň je to materiál, který není vhodný pro stabilizaci.

Navážený materiál je nutný pro srovnání úrovně zemní pláň pro stabilizaci. Kvalita materiálu doložena protokolárně – vyhovuje.


PROJEKT O DĚLÁNÍ PRŮKUMŮ (ZEMNÍCH PRŮKUMŮ)			
Objekt	Průzkumy v rámci územního studie	Objekt	Průzkumy v rámci územního studie
Město	Brno	Město	Brno
Ulice	Ulice	Ulice	Ulice
Číslo popisné	Číslo popisné	Číslo popisné	Číslo popisné
Číslo katastrální	Číslo katastrální	Číslo katastrální	Číslo katastrální
Měřítko	1:100	Měřítko	1:100
Datum	2023	Datum	2023
Podpis		Podpis	
Pracovní číslo		Pracovní číslo	
Pracovní název		Pracovní název	
Pracovní číslo		Pracovní číslo	
Pracovní název		Pracovní název	
Pracovní číslo		Pracovní číslo	
Pracovní název		Pracovní název	
Pracovní číslo		Pracovní číslo	
Pracovní název		Pracovní název	
Pracovní číslo		Pracovní číslo	
Pracovní název		Pracovní název	
Pracovní číslo		Pracovní číslo	
Pracovní název		Pracovní název	
Pracovní číslo		Pracovní číslo	
Pracovní název		Pracovní název	
Pracovní číslo		Pracovní číslo	
Pracovní název		Pracovní název	

- Od 16. 09. 2024 bude zahájen (v označeném prostoru) archeologický průzkum. NEPROBÍHÁ
- Dle poslední informace bude dokončeno do 14 ti dnů, pak je možné provést úpravu pláň technologií pomocí frézy zapravení Dorosolu, či Doroportu do zeměny v souladu s IGP a RDS.



Je připravená objíždná trasa okolo archeologického naleziště

## Výhybna a souhlas majitele pozemku



- Dotčené parcely
- Parcely KN
- Trasa objížďky

### Souhlas s využitím části pozemku

V rámci výstavby polní cesty „Pod Budší“ je třeba v části trasy provést dočasnou objížďku z důvodu archeologického průzkumu. Váš pozemek č. 1013 se nachází v místě možné objížďné trasy. Záměrem je využít pruh 5 m na vašem pozemku, pro tuto objížďku. Konkrétní podoba záměru je patrna z příloženého situačního výkresu.

#### Souhlas vlastníka:

Jméno: Marcela Kalparová  
Bydliště: Jeremenkova 1019/66, Braník, 14700 Praha 4  
Datum narození: 26.12.1961

Prohlašuji, že jako vlastník objektu parcely č. 1013 v k.ú. Dřetovice vydávám souhlas s výše uvedeným záměrem a nemám k němu námitky či připomínky.

v Brně dne 19.9.2024  
Marcela Kalparová

- Přílohy:
- Situační výkres s vyznačeným záměrem
  - Situační výkres širších vztahů

## BOZP

Zhotovitel doplní označení stavby, VVN je označené.



Stavba je označená v souladu se zásadami BOZP.



Označení nebezpečného místa se vysokým rizikem musí být stále viditelné tento na foto. stav je nepřipustný!!!! TRVÁ

## 2) ÚKOL

- Zhotovitel zajistí správné provedení **příčných sklonů** ZP PC SO 101 v souladu s RDS



Informace od AD:

### KAPACITA ZASAKOVACÍHO PŘÍKOPU A VSAKOVACÍ JÁMY

- Objem přímého odtoku vyvolaného 20 letou návrhovou srážkou  $H_{s20}=57$  mm/24 hod ... **16,9 m<sup>3</sup>** (jedná se pouze o plochu vozovky)
- Retenční kapacita příkopu a vsakovací jámy je 87 m<sup>3</sup>...z toho 2/3 vyplněno kamenivem fr. 16/32...využitelný objem  $87/3=29$  m<sup>3</sup> vody

Retenční kapacita příkopu a vsakovací jámy je vyšší, než Objem přímého odtoku vyvolaného 20 letou návrhovou srážkou. Příkop a jáma jsou dostatečně kapacitní.


S pozdravem,

Ing. Ivo Paulus

GEOREAL spol. s r.o.

Tel: +420 720430358

[www.georeal.cz](http://www.georeal.cz)



- Proveďte taková opatření, aby nedocházelo při trvalých srážkách k přetékání komunikace v místě ZÚ PC SO 101. Voda musí být zadržena v prostoru projektované vsakovací jámy.



## Staré úkoly

- Zhotovitel (SV) zajistí zápis do STD viz.níže uvedený text z e-mailu a nechá podepsat autora textu. (Prosím o podepsané zápisy z jednání – stačí kopie) **STD na stavbě nebyl v čase konání KD nemohu zkontrolovat splnění úkolu!! VYPOUŠTÍ SE**
- Dobrý den,
- Práce na rozprostření a také na rozrytí ornice (dle požadavku zemědělců po cca 30cm) byly dokončeny dne 9.10.2024.
- Firma Penta (pan Příbyl) byla průběžně informována telefonicky, osobně na stavbě dne 8.10. a pak emailem 15.10.



S pozdravem

**Ing. Ondřej Hájek**

Oblastní manažer / District Manager

Mobile +420 737 257 750

**Termín KD - 29. 10. 2024 v 10,00 hod.. přítomnost SV je nutná pokud nebude přítomen KD bude zrušeno!!!**

PROGRAMEM BUDE kontrola postupu prací a dodržování HMG.

*Případné připomínky (nesouhlasy) se zněním záznamu prezentujte elektronickou poštou do 1 pracovního dne po obdržení záznamu. Po této době je záznam přijat jako oficiální dokument. V čase kontroly nebyly vzneseny veškeré žádné požadavky ani připomínky do zápisu z kontroly stavby.*

**Zaznamenal a zapsal dne: 14. 10. 2024**

**TDS Martin Lang, Aut. stav.**

  
**MARTIN LANG, Aut.stav.**  
U Cihelny 687  
373 12 Borovany  
mob.: 792303149  
e-mail: baylang@seznam.cz

# ápis TDS z KD stavby „Výstavba soustavy polních cest Pod Budčí“

## Prezenční listina

Kontrolní den stavby			
číslo	6	konaný dne	14. 10. 2024
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis

Adresát	Datum	Podpis
---------	-------	--------

Investor SPÚ Ing. Dagmarou Maňasovou, vedoucí Pobočky Kladno
Investor SPÚ, v technick. záležitostech oprávněná jednat, Ing. Martina Mbumastonová, Rada,
Starostka obce Dřetovice: Hana Horká, tel. 602 326 298, starosta@obecdretovice.cz
Starostka obce Koleč: Lenka Skolilová, tel. 724 188 895, ou.kolec@worldonline.cz
Starostka obce Kováry (Zákolany): Lucie Wittlichová, tel. 725 026 569, wittlichova@zakolany.cz
Zhotovitel: Skanska, a.s., Ing. Ondřej Hájek
SV Vlastimil Oravec, <a href="mailto:vlastimil.oravec@skanska.cz">vlastimil.oravec@skanska.cz</a>
Petra Strnadová, kalkulant, <a href="mailto:petra.strnadova@skanska.cz">petra.strnadova@skanska.cz</a>
TDS a KOO BOZP Martin Lang, Aut.stav., mob.+420 792 303 149, e-mail.: <a href="mailto:bau.lang@seznam.cz">bau.lang@seznam.cz</a>
Hospodařící zemědělci na přilehlých pozemcích: PENTA, spol. s.r.o, tel. 723 085 465, <a href="mailto:adriana@farma-dretovice.cz">adriana@farma-dretovice.cz</a>
Václav Čtrnáctý, tel. 723 718 597, <a href="mailto:ctrnactyv@seznam.cz">ctrnactyv@seznam.cz</a>
AD GEOREAL, spol. s.r.o, Hálkova 12, 301 00 Plzeň Ing. Ivo Paulus, tel. 720 430 358, email: <a href="mailto:ivo.paulus@georeal.cz">ivo.paulus@georeal.cz</a> zástup: Martin Vondráček, jednatel, tel. 602 879 392