



**Magistrát města Kladna  
Odbor dopravy a služeb**

**ADRESA PRACOVIŠTĚ:**

Magistrát města Kladna  
Odbor dopravy a služeb  
Plk. Stříbrného 11  
272 52 KLADNO

**ADRESA:**

**DORUČOVACÍ ADRESA:**

Magistrát města Kladna  
náměstí Starosty Pavla 44  
272 52 KLADNO

**Č. jednací:**

ODaS/1938-6/22

**Vyřizuje:**

Jaroslav Fridrich  
Číslo pověření: T-2/2006-ODaS

**Kladno,**

11. ledna 2023

## ROZHODNUTÍ

Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě průběhu stavební akce „II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa“, rozhodl t a k t o:

podle § 25 odst. 4) a § 24 zákona č. 13/1997 Sb., se

### m ě n í

vydané povolení pod č.j. ODaS/1938-3/22 z 2.8.2022, resp. ODaS/1938-5/22 z 28.10.2022, ve výrokové části, podmínce č. 1. a 2., a původní text se mění:

**I. zvláštní užívání sil. II/101:**

- v km 59,080 – 59,210, pro provádění stavebních prací při odstranění havárie silničního tělesa v úseku mimo zastavěná území obcí,

**II. úplné vyloučení provozu v úseku sil. II/101:**

b) v km 59,080 – 59,210 – úsek mimo zastavěná území obcí, v trase mezi obcí Dřetovice a křiž. se sil. III/00721 (směry Kováry, Libochovičky), z důvodu odstranění havárie silničního tělesa, a

### n a ř i z u j e

objížd'ka;

za podmínek:

1. Termín zvláštního užívání: **do 30.4.2023**

2. Termíny uzavírky:

etapa – **II. b)** úsek mimo obec **do 30.4.2023**

Ostatní stanovené podmínky povolení pod č.j. ODaS/1938-3/22 zůstávají v platnosti v původním rozsahu.

Účastníci řízení: SAMSON PRAHA, spol. s r.o., sídlem Praha 1, Štěpánská 642/41;

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., sídlem Praha 5, Zborovská 11;

Obec Dřetovice, sídlem Dřetovice 2;

Obec Stehelčevy, sídlem Stehelčevy, Hlavní 43;

Obec Libochovičky, sídlem Libochovičky 33;

### Odůvodnění

Na základě průběhu realizace stavby v části „Odstranění havárie silničního tělesa“, byla silničnímu správnímu úřadu doručena žádost o změnu povolení spočívající v prodloužení termínu pro dokončení stavby.

Žádost byla odůvodněna: zjištěním neočekávaných skutečností ve zcela rozdílné geologické stavbě v místě opěrné zdi, kde jsou zastiženy horniny třídy R3-R4 v celém profilu, což odpovídá třídám těžitelnosti 4-5 (ojedinele 6), se kterými zadávací PDPS ani soupis prací neuvažoval. Zastiženou horninu (Břidlice), namísto zeminy, je v poslední poloze základové spáry nutno rozpojovat hydraulickými kladivý, dále pro zpětný zásyp bude nutné vytěženou horninu předrtit nebo nahradit nakupovaným materiálem. V rámci regulace toku a provozního řádu rybníků – Sportovní Rybolov Dřetovice a Stehelčevy bylo zjištěno, že dochází ke stavům špičkových průtoků Dřetovického potoka vody v takové výši, že původně navržené technické řešení dočasného převedení toku jeho zatrubněním by nepojmulo, i z důvodu občasných splavování popadaných větví. Bylo nutno vyhloubit nové koryto mimo prostor vlastní stavby nově budované opěrné zdi s dostatečnou kapacitou, aby mohla být zahájena její realizace. Tyto nově vzniklé skutečnosti měly dopad do ceny a termínu plnění díla. Prodloužení doby pro dokončení havárie zemního tělesa jsme odhadli v délce trvání 8-10 týdnů, dle klimatických podmínek (riziko pokládky asfaltových směsí v klimaticky nevhodném období). Bohužel klimatické podmínky v závěru roku byly zcela nevhodné pro pokračování betonáže a hutnění zásypu za opěrnou zdí. Dále v rámci regulace toku a provozního řádu rybníků – Sportovní Rybolov Dřetovice a Stehelčevy z důvodu vydatných dešťů docházelo k zaplavování staveniště. Ve smyslu uzavřené SoD č. S-2383/00066001/2021, čl. 4. bod 4.4. jsme byli nuceni zadavateli navrhnout, aby stavební práce na výše uvedené stavbě byly přerušeny v rámci zimní přestávky.

Silniční správní úřad na základě žádosti a rozestavěnosti úseku, dospěl k tomuto závěru:

Vzhledem k průběhu realizace stavby je úsek k původně stanovenému termínu dokončení ve stupni rozestavěnosti a rozsah rozestavěnosti nemožňuje zprovoznění úseku. Pro dokončení stavby žadatel požaduje prodloužení termínu povolení. S ohledem k rozestavěnosti nezbývá jiné, než vydané povolení zvláštního užívání změnit s prodloužením lhůty pro dokončení stavby a zprovoznění úseku., s čímž souvisí i prodloužení povolení uzavírky. Vzhledem k významu silnice bude objízdou trasou zatížena běžná doprava nárůstem trasy a dojezdových časů, a průjezdní úsek obcí Libochovičky. Z důvodu předpokládaných nízkých intenzit provozu a ustálenosti tras, se nepředpokládá zásadní dopad na dopravní obsluhu území a oblasti.

Protože byly splněny zákonné podmínky, rozhodl zdejší úřad podle § 25, a zároveň § 24, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tak jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, může stanovené podmínky pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.

## Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, prostřednictvím odboru dopravy a služeb Magistrátu města Kladna.

Odvolání proti výrokové části pod bodem II. nemá odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

Jaroslav Fridrich  
oprávněná úřední osoba

Vydání rozhodnutí nepodléhá uhrazení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb.

Obdrží:

Účastníci řízení:

1. SAMSON PRAHA, spol. s r.o., Praha 1, Štěpánská 642/41 - *datová schránka*
2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Praha 5 - *datová schránka*
3. Obec Dřetovice, Dřetovice 2 - *datová schránka*
4. Obec Stehelčevy, Stehelčevy, Hlavní 43 - *datová schránka*
5. Obec Libochovičky, Libochovičky 33 - *datová schránka*

Na vědomí:

6. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kladno - *datová schránka*
7. Zdravotnická záchraná služba Středočeského kraje, p.o., Kladno - *datová schránka*
8. Hasičský záchraný sbor Středočeského kraje - *datová schránka*
9. FGTH CZ s.r.o., Kladno, J. Hory 1494 - *datová schránka*